Driftuppföljning av

Vindkraftverk

Större än 50 kW

oktober 2017

Internetadress: http://www.vindstat.nu

Vindproducerad el från registrerade verk



Staplarna visar producerad energi per månad i MWh, linjerna visar totalt installerad effekt respektive månadens medeleffekt i MW

Sammanfattning

Totalt installerad effekt	(MW)	6554
Antal verk	(st)	3371
Rapporterade denna månad	(st)	1373
Elproduktion		
2015	(MWh)	7 318 250
2016	(MWh)	7 060 592
2017	(MWh)	5 176 134
Rapporterat denna månad	(MWh)	699 717
Medeleffekt denna månad	(MW)	940

Vindens energiinnehåll

Månaden jämfört med samma månad tidigare år	158 %
Året hittills jämfört med samma period under tidigare år	107 %
Senaste 12 månaderna jämfört med samma period under tidigare år	109 %

Förklaringar till tabellen på följande sidor

Ber	Av ägaren lämnad uppgift på beräknad elproduktion
Årtal	Sammanlagd elproduktion under respektive år
12mån	Elproduktion och tillgänglighet senaste 12 månaderna
Månad	Elproduktion under månaden
Tid	Andel av månaden som generatorn varit inkopplad på nät
*	Nytt verk

AHT	Avläst hindertid		
MS	Mindre störning	PU	Planerat underhåll
YNS	Yttre nätstörning	ÖPS	Övrigt planerat stopp
ÖYS	Övrig yttre störning	TF	Tekniskt fel

Ett projekt finansierat av Energimyndigheten

Sammanställningen gjord 2017-11-07

Ansvarig:
Nils-Erik Carlstedt Vindstat AB

E-post: nilserik.carlstedt@vindstat.com
Telefon: 070 - 539 54 67

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	95	20	Tellus	37	Södra Bäckebo,Ålem	G5c	19/41	920225	110	67	64	55	71	99,9	8	80	0						
	150		WindWorld	15	Snaigsto,Näs	I5i	28/31	900202	455	250	263	201	263	100									
	150		WindWorld	16	Tjautet,Näs	I5i	28/31	900203	455	234	249	208	265	100	46	86							
	225	50	Vestas	34	Vitsippan,Grönhögen	G3i	27/30	911210	580	591	516	428	563	96,1	66	90	57						
	225	50	Vestas	54	Elmer I,Mosås	F10a	27/31	920626	280	289	219	184	247	97,2	24	79	1						
	225	50	Vestas	63	Bösarp,Bösarp	C1i	27/25	921215	472	507	361	356	436	97,6	52	91	0						
	225	50	Vestas	68	Kristinelund 1,Ventlinge	G3i	27/31	930109	580	670	568	480	616	96,7	79	97	2						
	225	50	Vestas	69	Kristinelund 2,Ventlinge	G3i	27/31	930109	580	645	551	431	568	92,8	77	97	1						
	225	50	Vestas	70	Kristinelund 3,Ventlinge	G3i	27/31	930109	580	626	517	460	571	92,3	76	97	0						
	225	50	Vestas	82	Gumman,Simris	E2a	27/32	930923	480	592	501	293	401	96,5									
	225	50	Vestas	83	Berta,Simris	E2a	27/32	930923	480	468	373	193	286	82,3									
	225	50	Vestas	96	Viktor,Simris	E2a	27/32	940112	480	565	457	276	376	94,8									
	225	50	Vestas	97	Almetorps Säteri,Lavad	C8e	27/32	940202	320	275	219		61	100									
	225	50	Vestas	106	Kristinelund Nord,Ventlinge	G3i	27/31	940718	600	604	522	441	568	97,5	73	97	1						
	225	50	Vestas	111	Hällemöllan 1,Rönnäng	A7f	29/32	941021	600	672	548	498	641	99,2	77	92	1						
	225	50	Vestas	112	Rosendal,Rosendal	B5f	27/31	940930	500	521	392	104	196	99,8									
	225	50	Vestas	113	Elvira,Kistinge	C4e	27/31	940623	384	423	375	155	230	99,5									
	225	50	Vestas	116	Sibylla af Ängholmen,Ängh	A7f	29/31	941020	570	709	553	491	613	97,3	73	90	20						
	225	50	Vestas	200	Lunden,Gärdhem	B8c	29/30	960701	330	292	242	203	264	99,8	25	71	0						
	225	50	Vestas	235	Kristinelund 5,Ventlinge	G3i	27/31	961106	600	711	611	525	677	98,9	85	97	0						
	225	50	Vestas	257	Hällemöllan 2,Rönnäng	A7f	29/32	971111	600	760	631	546	698	99,1	83	94	0						
	225	50	Vestas	368	Ann-EL-i,Hångsdala	D7h	29/30	990104	370	492	386	83	185	98,9									
	225	50	Vestas	375	Skålsparken V12,Näs	I5f	29/30	990508	620	650	547	459	611	99,4	84	91	0						
	225	50	Vestas	517	Värpinge Anna,Lund	C2e	27/30	900201	500	441	204	297	366	97,4	40	82	70						
	225	50	Vestas	518	Värpinge Bella,Lund	C2e	27/30	900201	500	365	264	275	338	98,4	42	85	0						
	225	50	Vestas	541	Skålsparken V11,Näs	I5f	27/30	930120	600	596	503	404	547	97,7	76	89	0						
	225	50	Vestas	761	Lunden 2,Gärdhems-Lunde	B8c	29/32	040426	310	268	254	206	271	89,1	15	32	428						
	230		Enercon	308	Strömmaskolan,Sätila	B6i	30/52	980509	400	273	112	131	131	58	28	86	0						
	250		WindWorld	187	Värestorps Vind,Värestorp	C4b	29/41	960529	325	419	331	269	351	99,7									
	250		WindWorld	205	Agro 1,Lummelunda	J7a	29/42	960718	483	461	416	326	449	92,1	49	77	90						
	250		WindWorld	206	Agro 2,Lummelunda	J7a	29/42	960719	483	367	295	238	333	90,5	35	75	112						
	450		Bonus	50	Lyse Bonus,Lyse	A8f	35/35	920617	1000	1111	973	812	1065	93,9	143	87	11						
	490		WindWorld	117	AEOLUS,Hviderup	C2i	37/41	941012	850	955	756	697	849	99,2	80	67	3						
	490		WindWorld	118	Lantmännen,Klintehamn	I6c	37/41	941129	1000	879	748	633	844	81	134	86	20						
	490		WindWorld	126	Glimminge Vind,Glimminge	C3g	37/41	950226	950	1089	826	593	784	99,7	114	83	2						
	490		WindWorld	133	Lys-Vind,Lysekil	A8f	37/40	950405	950	1035	789	622	822	99,6									
	490		WindWorld	135	Kastlösavind,Kastlösa	G4c	37/42	950711	1100	1133	923	754	1000	99,6	111	89	5						
	490		WindWorld	139	Hablingbovind 1,Hablingbo	I5i	37/41	950801	1225	1186	983	791	1087	90,8	152	89	16						
	490		WindWorld	140	Hablingbovind 2,Hablingbo	I5i	37/41	950801	1225	1128	763	527	836	63,4	84	60	232						
	500		Vestas	80	Molly Tången,Orust	A7i	39/41	930923	1350	1399	1057	966	1252	99,2	144	84	48						
	500		Vestas	90	Skålsparken V14,Näs	I5f	39/41	931220	1200	1389	1105	975	1279	97,6	178	87	5						
	500		Vestas	91	Skålsparken V10,Näs	I5f	39/41	931221	1200	1210	1067	884	1168	97,8	162	88	10						
	500		Vestas	124	Sophie Hogenäset,Sotenäs	A8f	39/41	950131	1100	1252	996	806	1066	98,2	141	87	16						
	500		Vestas	127	Hogenäset, Ingeborg,Hoge	A8f	39/39	950125	1100	1198	973	712	968	96,4	78	60	206						
	500		Vestas	128	Sönnertorp II Tawind AB 2,	C4a	39/41	950213	890	1080	838	720	918	95,9	120	88	0						
	500		Vestas	131	Sönnertorp 1,V:a Karup	C4a	39/40	950331	890	731	901	823	1049	99,5	127	89	0						
	500		Enercon	147	Ruuthsbo I,Ruuthsbo	D1h	40/42	951020	1500	853	860	782	869	77,5	93	78	142						
	500		WindWorld	162	Lucia af Boholmen,Skoghall	D10d	37/41	951219	800	829	601	283	448	76,2									
	500		WindWorld	172	Si-Vind,Lysekil	A8f	37/40	951221	950	1074	834	692	915	98,8	112	87	2						
	500		Enercon	181	Slitevind XIII,Larsbo Glemm	D1i	40/50	960513	1300	1416	1020	826	1054	91,3	94	67							
	500		Enercon	182	Slitevind XIV,Larsbo Glem	D1i	40/50	960513	1300	1288	861	898	898	69	141	98	76						
	500		Enercon	183	Slitevind XVI,Rynge N	D2a	40/50	960515	1300	990	868	965	1203	96,8	131	98	0						
	500		Vestas	186	Åstorp 1,Åstorp	C3e	39/40	960216	860	851	587	666	817	98,8	104	80	1						
	500		WindWorld	195	Årröd 220001,Årröd	D2h	37/41	960523	710	969	636	737	876	88,4	111	93	1						
	500		WindWorld	216	Legevind,Legeved	E3a	37/41	960904	600	716	528	558	684	99,5	80	86	2						
	500		WindWorld	218	Trollenäs,Trollenäs	C2i	37/41	960829		806	650	601	740	99,3	64	55	6						
	500		Enercon	229	Hog 1,Stenungsund	B7g	40/42	961003	1050	984	8	0	0	76,6									
	500		Enercon	230	Hog 2,Stenungsund	B7g	40/42	961003	1050	1072	944	810	1041	99,4	132	95	3						
	500		Enercon	236	Slitevind XVII,Eriksfält N Ör	D1i	40/50	961211	1300	1492	1368	1208	1454	96,4	125	92	38						
	500		Enercon	237	Slitevind XVIII,Eriksfält S Ör	D1i	40/50	961211	1300	1227	1241	1127	1364	97,3	149	99	1						
	500		Vestas	239	Åstorp 2,Åstorp	C3e	39/40	970204	950	978	737	743	895	97,6	114	81	0						
	500		Enercon	264	Isak,Klintehamn	I6c	40/50	971219	1300	1217	958	709	990	96,6	110	78	48						
	500		Enercon	267	Ryftes Kristina,Fole	J6g	40/65	971218	1200	1020	811	835	1097	98,1	136	98	0						
	500		Enercon	269	Kyrkebys 1,Hangvar	J7b	40/65	971220	1200	960	901	691	953	98,1	111	97	0						
	500		Enercon	270	Kyrkebys 2,Hangvar	J7b	40/65	971220	1200	945	905	763	1017	97,4	123	92	40						
	500		Enercon	314	St. Herrestad I,St. Herresta	D2b	40/65	980712	1420	1597	1278	1172	1466	97,6	134	86	86						
	500		Enercon	317	St. Herrestad II,St. Herresta	D2b	40/65	980712	1420	1441	1165	1035	1261	94,4	120	94	32						
	500		Enercon	354	Kadesjö I,Trunnerup 9:4	D2a	40/65	981119	1400	1396	1147	1077	1296	94,9	143	94	29						
	500		Enercon	355	Kadesjö II,Trunnerup 9:4	D2a	40/65	981119	1400	1131	1114	1073	1323	99,5	140	98	0						
	500		Enercon	356	Marieholm I,Reslöv 11:3	C2i	40/65	981201	1300	1339	999	941	1142	98,8	147	98	0						
	500		Enercon	357	Månslunda I,Månslunda	D2f	40/65	981127	1350	1318	1116	1003	1242	99,5	128	97	8						
	500		Enercon	358	Rydsgård I,Ville 61:8	D2a	40/65	981118	1400	1447	1121	580	827	99,8									

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	500		Enercon	359	Rydsgård II,Villie 61:8	D2a	40/65	981120	1400	1352	1135	156	398	81,9									
	500		Enercon	362	Marieholm II,Reslöv 11:3	C2i	40/65	981202	1300	1213	970	939	1170	98,3	139	98	0						
	500		Enercon	380	Gunn-El,Köpinge Gård	C4e	40/65	990115	1200	1343	694	1052	1305	97,8	165	95	14						
	500		Vestas	519	Värpinge Clara,Lund	C2e	39/40	960711	1050	958	726	644	803	96,4	103	84	0						
	500		Vestas	543	Skålsparken V13,Näs	I5f	39/41	930209	1350	1179	1167	911	1223	96,5	177	88	0						
	500		Vestas	550	Vindudd IV,Grötlingbo	J5g	39/41	941115	1050	1132	1034	858	1107	99,3	137	88	1						
	500		Vestas	551	Vindudd V,Grötlingbo	J5g	39/41	941115	1050	1089	960	828	1070	95,9	137	87	3						
	500		WindWorld	559	Annelöv I,Landskrona	C2h	37/41	951220		1001	800	731	907	99,5	112	89	2						
	500		WindWorld	560	Annelöv II,Landskrona	C2h	37/41	960307		889	757	757	923	99,5	107	90	3						
	500		Enercon	565	Slitevind IX,Smöjen	J7c	40/50	951222	1300	901	865	547	710	91,1	0	0	620						
	500		Enercon	566	Slitevind X,Smöjen	J7c	40/50	951215	1300	1150	1059	717	935	91,6	0	1	543						
	500		Enercon	567	Slitevind XI,Furillen	J7c	40/50	951219	1400	1138	1027	310	458	40,9	0	0	719						
	500		Enercon	568	Slitevind XII,Furillen	J7c	40/50	951220	1400	1319	1080	842	1089	80,6	74	56	283						
	500		WindWorld	571	Kullamöllan,Nyhamnsläge	B3i	37/41	960620		1167	932	730	954	99,6									
	500		WindWorld	572	Kullavind,Nyhamnsläge	B3i	37/41	960620		1289	1016	802	1046	99,6									
	500		Enercon	592	Humlekärr 1,Humlekärr	A8f	40/42	961024	1300	1541	1270	1059	1369	97,9	171	97	2						
	500		Enercon	593	Humlekärr 2,Humlekärr	A8f	40/42	961024	1300	1470	1167	1024	1306	99	164	97	3						
	500		WindWorld	698	Blyger II,Jämjö	H4g	37/42	021213	550	742	641	558	728	99,5	97	86	1						
	550		WindWorld	661	Bockstigen 1,Offshore	I5f	37/40	980301	1575	1502	1063	911	1302	82,4	106	55	295						
	550		WindWorld	662	Bockstigen 2,Offshore	I5f	37/40	980301	1575	1335	1397	1008	1371	89,1	129	63	237						
	550		WindWorld	663	Bockstigen 3,Offshore	I5f	37/40	980301	1575	1488	1216	1065	1451	91,6	171	85	68						
	550		WindWorld	665	Bockstigen 5,Offshore	I5f	37/40	980301	1575	1415	1357	967	1362	87,8	136	77	125						
	600		Vestas	146	Bromöllan 1,Brommö	D9e	42/40	951019	1100	903	504	201	245	35,9	99	75	0						
	600		Vestas	159	Hansamöllan,Värpinge	C2e	42/41	951205	1150	1237	838	812	1001	98,2	104	73	70						
	600		Vestas	180	Vårdkasberget,Härnösand	I17g	44/40	960501	1100	1372	1088	939	1233	92,7	141	76	7						
	600		Vestas	188	Hjärtholmen Görel,Hjärthol	B7a	44/40	960502	1450	1753	1380	1227	1580	94,3	142	60	272						
	600		Vestas	194	Lövstaviken 8,Falkenberg	B5c	42/40	960601	1500	1352	1064	1006	1268	99,2	158	83	0						
	600		Vestas	204	Håberg 1,Flo	C8d	44/50	960726	938	1026	771	674	871	98,8	93	67	64						
	600		Vestas	210	BEA 8,När	J5h	44/50	960917	1300	1266	1118	901	1180	99,6	129	75	4						
	600		Vestas	211	Burgvind, Rigges1,När	J5h	44/50	960920	1300	1256	1100	875	1152	98,8	122	88	2						
	600		Vestas	222	Ryftes Hulda,Havdhem	I5i	44/50	961119	1300	1305	1151	917	1226	94,6	150	79	5						
	600		Vestas	223	Eksebo Kraft, Gustav,Havd	I5i	44/50	961120	1300	1242	660	802	805	80,1	161	87	4						
	600		Vestas	224	Kulle 14,Näs	I5i	44/50	961119	1300	1358	1053	970	1261	97,9	165	86	0						
	600		Vestas	225	Kulle 16,Näs	I5i	44/50	961119	1300	1371	1104	905	1160	96,3	166	88	0						
	600		NEG Micon	227	Tannam,Tanumshede	A9f	43/46	961015	1130	913	669	700	853	97,6	124	91	0						
	600		NEG Micon	228	Duesgård,Tanumshede	A9c	43/46	961015	1160	1156	799	815	1036	98,8	136	91	0						
	600		Vestas	231	Dalom,Hemsö	I18a	44/40	961027	1165	1027	786	710	935	93,4	120	70	7						
	600		WindWorld	242	Stjernarps gods,Eldsberga	C4e	42/42	970301	950	1077	771	702	877	99,6	112	77	2						
	600		Vestas	248	Slättäng 1,Slättäng	C2i	44/50	970929	1100	1328	1062	871	1096	92,5	71	45	347						
	600		Vestas	249	Backmöllan,Väggarp	C2i	44/50	970924	1150	1145	1012	884	1109	93,5	73	48	300						
	600		Vestas	261	Victoria,Hogenäset	A8f	44/45	971110	1300	1348	1027	857	1142	99,5	158	79	6						
	600		Vestas	265	Skålsparken V19,Näs	I5f	44/40	971221	1620	1735	1543	1181	1576	94,2	120	48	317						
	600		Vestas	266	Tornsvalan,Slite	J7b	44/55	971229	1220	983	857	677	911	95,9	129	80	6						
	600		Vestas	280	Trärike, Helga,Björkön	H17c	44/55	971121	1190	994	947	763	1018	98,9	128	69	32						
	600		WindWorld	283	Dömestorp 1,Hasslöv	C4b	42/50	980401	930	1208	945	194	444	99,8									
	600		WindWorld	284	Ågård,Genevad	C4e	42/50	980403	900	1283	943	955	1175	99,3	152	83	3						
	600		WindWorld	285	Ängsholm,Genevad	C4e	42/50	980401	950	1354	1013	984	1217	99	143	76	7						
	600		WindWorld	286	Västan Vind,Mellby	C4b	42/50	980301	930	1290	958	941	1171	99,6	148	85	3						
	600		WindWorld	287	Mälarvind AB 1,Mellby	C4b	42/50	980301	930	1231	961	962	1187	99,6	153	86	2						
	600		WindWorld	288	Davids Mölla,Glänninge	C4b	42/50	980422	990	1220	896	885	1098	99,4	141	84	3						
	600		Vestas	289	Lagmansberga,Skänninge	F8d	44/55	971118	1023	1052	1069	929	1251	99,3	157	89	1						
	600		Vestas	290	Vivian,Visingsö	E7g	44/40	971025	1300	915		224	224	100	169	86	0						
	600		WindWorld	293	Björnsgård,Mellby	C4b	42/50	980312	1000	1148	767	792	937	99,5	140	83	2						
	600		WindWorld	294	Kastlösa Väst V2,Kastlösa	G4c	42/40	980201	1280	1122	891	578	814	72,8									
	600		WindWorld	295	Kastlösa Väst V3,Kastlösa	G4c	42/40	980201	1280	1439	976	1089	1403	96,2	183	89	2						
	600		WindWorld	296	Fårvind,Kastlösa	G4c	42/40	980201	1280	1331	1098	877	1162	78,7	163	84	81						
	600		WindWorld	297	Tawind AB 5 Kastlösa V5,K	G4c	42/40	980201	1300	1429	1194	1096	1431	93	184	87	15						
	600		WindWorld	298	Kastlösa Väst V7,Kastlösa	G4c	42/40	980201	1250	885	727	736	883	74,9	176	90	3						
	600		WindWorld	299	Kastlösa Väst V11,Kastlösa	G4c	42/40	980201	1300	1368	389	623	623	64	128	86	61						
	600		WindWorld	300	Kastlösa Väst V8,Kastlösa	G4c	42/40	980201	1210	917	344	8	8	100									
	600		WindWorld	301	Kastlösa Väst V9,Kastlösa	G4c	42/40	980201	1220	1391	1015	1034	1272	94,4	183	89	0						
	600		WindWorld	302	Kastlösa Väst V10,Kastlösa	G4c	42/40	980201	1230	887	897	785	965	82,1	157	89	0						
	600		WindWorld	303	Kastlösa Väst V13,Kastlösa	G4c	42/40	980201	1210	198	665	698	948	85,7	143	87	4						
	600		WindWorld	304	Kastlösa Väst V14,Kastlösa	G4c	42/40	980201	1200	1155	814	684	876	75,1	154	89	0						
	600		WindWorld	305	Kastlösa Väst V15,Kastlösa	G4c	42/40	980201	1220	1181	899	747	965	82,1	166	89	25						
	600		WindWorld	306	Kastlösa Väst V16,Kastlösa	G4c	42/40	980201	1250	1387	1042	984	1280	99,1	143	82	68						
	600		WindWorld	307	LT Klägstorp,Klägstorp	C4b	42/50	980421	990	1242	869	280	414	99,9									
	600		WindWorld	309	Björkliden,St. Isie	C1i	42/45	971125	1490	1664	1199	1128	1434	96,2	118	65	0					+02	
	600		WindWorld	311	Lilla Isie,Lilla Isie	C1i	42/45	971212	1500	1757	799	967	1297	99,6									
	600		Vestas	315	Grebban 1,Tanumshede	A9f	44/45	980610	1100	1188	907	744	983	97,7	132	79	2						
	600		Vestas	316	Grebban 2,Tanumshede	A9f	44/45	980611	1100	1136	896	720	950	99,1	102	73	43						
	600		WindWorld	318	Bengtssons Vindmölla,Mell	C4b	42/50	980921	1000	1085	1071	796	1022	99,5									

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	600		WindWorld	321	Triton Energi,Kövlinge	C4b	42/50	980921	1000	1176	724	867	1079	95,8	139	81	3						
	600		WindWorld	343	Kastlösa Väst V1,Kastlösa	G4c	42/40	981001	1210	1616	1259	1181	1482	97,3	204	91	1						
	600		WindWorld	344	Kastlösa Väst V6,Kastlösa	G4c	42/40	981001		1399	844	924	1152	94,9									
	600		WindWorld	345	Kastlösa Väst V12,Kastlösa	G4c	42/40	981001	1210	638	773	412	532	51,7									
	600		WindWorld	349	Kövlinge Vind,Kövlinge	C4b	42/50	981101	1000	1191	882	716	930	99,6									
	600		WindWorld	350	Mammarps Vind,Mammarp	C4e	42/50	981101	1000	1259	831	570	775	99,5									
	600		Vestas	369	Elise Ruuthsbo,Bjäresjö	D2b	44/45	990120	1325	1237	1006	901	1127	98,2	127	84	1						
	600		Vestas	370	Elinor Ruuthsbo,Bjäresjö	D2b	44/45	990120	1325	1286	1054	850	1080	92,4	31	18	588						
	600		Enercon	397	Bjälbo, Lennart,Skänninge	F8d	44/65	991001	1300	1502	1286	1122	1489	99,3	178	97	2						
	600		Enercon	402	Kyrkebys 3,Hangvar	J7b	44/65	991130	1400	1208	988	861	1103	98,7	150	96	0						
	600		Enercon	403	Kyrkebys 4,Hangvar	J7b	44/65	991130	1400	1250	1018	860	1181	92,6	159	97	0						
	600		Enercon	414	Virke 1,Kävlinge	C2i	44/65	991028	1350	1575	1087	425	533	39,3	168	93	25						
	600		Enercon	415	Virke 2,Kävlinge	C2i	44/65	991028	1350	1657	1355	1217	1508	99,2	171	96	4						
	600		Enercon	416	Skarhult 1,Skarhult	C2i	44/65	991103	1350	1352	1086	1090	1300	95,3	163	96	0						
	600		Enercon	417	Skarhult 2,Skarhult	C2i	44/65	991101	1350	1434	1151	1060	1317	99,7	154	96	0						
	600		Enercon	418	Fjälkinge 1,Fjälkinge	E3a	44/65	990913	1300	1250	987	970	1182	97,6	139	92	31						
	600		Enercon	419	Fjälkinge 2,Fjälkinge	E3a	44/65	990912	1300	1392	1099	228	468	99,9									
	600		Enercon	420	Tjärby,Laholm	C4e	44/46	991112	1200	1238	841	933	1105	98,3	141	91	17						
	600		Enercon	437	Freja Olsäng,Olsäng	G3d	44/46	000706	1250	1408	1199	792	1035	95,7									
	600		Enercon	439	Skörpinge,Ängelholm	C3h	44/67	000213	1450	1548	1168	1056	1287	92,7	172	92	32						
	600		Enercon	440	Genevad,Laholm	C4e	44/67	000301	1500	1491	1134	1088	1342	98,7	173	93	3						
	600		Enercon	454	Brönneslöv 1,Brönneslöv	C2i	44/65	001201	1350	1329	1092	1143	1363	98,9	163	97	0						
	600		Enercon	455	Brönneslöv 2,Brönneslöv	C2i	44/65	001201	1400	1556	1078	1059	1229	93,7	154	88	18						
	600		Enercon	456	Ö. Karaby,Ö. Karaby	C2i	44/65	001201	1300	1796	1477	778	1098	73,1	0	0	594						
	600		Enercon	457	Kornheddinge Mölla,Kornhe	C2f	44/65	001201	1300	1670	1280	1142	1421	96,6	150	87	77						
	600		Enercon	459	Skagsudde, Linda,Skagsud	J19a	44/65	001231	1400	1821	1231	1249	1520	91,7	177	91	16						
	600		Enercon	469	Kristinetorp 1,Kristinetorp	D2g	44/65	010201	1350	1407	1250	1117	1371	98,5	152	97	0						
	600		Enercon	470	Kristinetorp 2,Kristinetorp	D2g	44/65	010201	1350	1434	1168	1112	1352	99	138	92	28						
	600		Enercon	471	Kristinetorp 3,Kristinetorp	D2g	44/65	010201	1350	1566	1302	1121	1402	98,1	167	97	0						
	600		Enercon	472	Kristinetorp 4,Kristinetorp	D2g	44/65	010201	1350	1531	1101	1066	1175	83,9	163	96	0						
	600		Enercon	486	Heden,Heden	C3e	44/65	010401	1350		717	1184	1451	98	180	96	0						
	600		Enercon	489	Rynge III,Rynge	D2a	44/50	010601	1350	1582	1120	1142	1400	98,6	152	95	2						
	600		Vestas	574	Stora Bjärs 2,Stenkyrka	J7a	44/40	960703	1100	1084	890	756	1040	99,1	142	84	1						
	600		Vestas	577	Gipsön 1,Landskrona	C2g	42/41	961008	1216	1422	1092	960	1234	100	80		0						
	600		Vestas	578	Gipsön 2,Landskrona	C2g	42/41	961014	1216	1422	1092	960	1234	100	80		0						
	600		Vestas	579	Gipsön 3,Landskrona	C2g	42/41	961014	1216	1422	1092	960	1234	100	80		0						
	600		Vestas	580	Gipsön 4,Landskrona	C2g	42/41	961014	1216	1422	1092	960	1234	100	80		0						
	600		Vestas	581	Gipsön 5,Landskrona	C2g	42/41	961014	1216	1422	1092	960	1233	100	80		0						
	600		Vestas	582	Gipsön 6,Landskrona	C2g	42/41	961014	1216	1422	1092	960	1233	100	80		0						
	600		Vestas	583	Gipsön 7,Landskrona	C2g	42/41	961008	1216	1422	1092	960	1233	100	80		0						
	600		Vestas	584	Gipsön 8,Landskrona	C2g	42/41	961008	1216	1422	1092	960	1234	100	80		0						
	600		Vestas	585	Gipsön 9,Landskrona	C2g	42/41	961008	1216	1422	1092	960	1234	100	80		0						
	600		Vestas	586	Gipsön 10,Landskrona	C2g	42/41	961008	1216	1422	1092	960	1234	100	80		0						
	600		Vestas	587	Gipsön 11,Landskrona	C2g	42/41	961008	1216	1422	1092	960	1234	100	80		0						
	600		Vestas	588	Gipsön 12,Landskrona	C2g	42/41	961008	1216	1422	1092	960	1234	100	80		0						
	600		Enercon	612	Skarhult 3,Skarhult	C2i	44/65	010901	1350	1441	1164	1082	1343	99,7	158	96	0						
	600		Enercon	613	Skarhult 4,Skarhult	C2i	44/65	010901	1350	1499	1124	1051	1313	99,3	153	94	9						
	600		Enercon	620	Allmag,Orust	B8a	44/65	011101	1250	1008	848	735	964	94,8	105	86	41						
	600		Enercon	631	Balkåkra Vind,Balkåkra	D1h	44/56	020116	1500	1775	1448	1302	1626	97,9	177	97	0						
	600		Enercon	634	Vallsås 1,Vallsås	D2b	44/65	020201	1350	1339	1036	1010	1236	99,3	133	95	0						
	600		Enercon	635	Vallsås 2,Vallsås	D2b	44/65	020201	1350	1282	1093	994	1221	97,5	130	95	0						
	600		Enercon	640	Skörstorp Krökelimur,Skörs	D7h	44/65	020301	1250	1463	1164	538	833	99									
	600		Enercon	641	Ramsåsa,Ramsåsa	D2b	44/65	020501	1350	1269	1086	1026	1273	98	140	96	2						
	600		Enercon	672	Möllebacken 1,Nosaby	E3a	44/65	021105	1250	1321	914	996	1195	98,8	139	94	0						
	600		Enercon	673	Möllebacken 2,Nosaby	E3a	44/65	021105	1250	1307	960	892	1116	94,4	137	94	0						
	600		Enercon	679	Köpingsvik,Köpingsvik	H5a	44/65	021212	1400	1432	1180	1035	1220	91,2	120	61	271						
	600		Enercon	712	Bast, Rune,Norra Härene	C8f	44/65	030412	1150	1430	1167	1003	1325	99,7	143	93	0	1					
	600		Enercon	713	Bast, Artur,Norra Härene	C8f	44/65	030412	1150	1310	1136	1000	1320	98,2	146	93	0						
	600		Enercon	744	Lörby 1, Toke,Lörby	E3b	44/65	031201	1270	1174	978	896	1102	99,5	126	92	17						
	600		Enercon	745	Lörby 2, Krok,Lörby	E3b	44/65	031201	1270	1241	1004	914	1125	97,7	132	93	2						
	600		Enercon	746	Susekulla,Susekulla	G3g	44/65	031207	1100	1076	713	836	1007	98	119	96	1						
	600		Enercon	747	Nolby,Nolby	A8f	44/65	040101	1250	1428	1226	1044	1348	98,9	158	95	0						
	600		Enercon	752	Bure 1,Bureå	L22d	44/65	031001	1333	778	747	718	934	97,7	93	76	0						
	600		Enercon	753	Bure 2,Bureå	L22d	44/65	031001	1333	929	784	727	959	98,5	92	74	33						
	600		Enercon	754	Bure 3,Bureå	L22d	44/65	031001	1333	981	865	738	990	96,1	86	74	27						
	600		Enercon	765	Målajord,Målajord	E5f	44/65	040611	1030	1102	871	753	959	96,3	121	97	178						
	600		Enercon	771	Valterslund 1,Valterslunds	D2c	44/65	040630	1600	1845	1541	1428	1784	97,2	190	98	2						
	600		Enercon	772	Valterslund 2,Valterslunds	D2c	44/65	040702	1600	1922	1602	1381	1734	97,2	184	98	1						
	600		Vestas	2235	Koby Tawind AB 3,Fjärdhun	H11d	42/40	120103	700		133	295	389	96,2	52	56	0						
	600	120	Bonus	243	Olsvenne 1,Näs	I5f	44/50	970303	1500	1203	950	662	939	64,6	172	78	102						
	600	120	Bonus	251	Skärbo 1,Tanumshede	A9f	44/50	971118	1170	1134	900	744	973	98,3	118	90	19						
	600	120	Bonus	252	Skärbo 2,Tanumshede	A9f	44/50	971101	1170	1084	826	704	919	99,5	115	93	0						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	600	120	Bonus	253	Skärbo 3,Tanumshede	A9f	44/50	971114	1170	1216	958	803	1055	98,6	124	89	51						
	600	120	Bonus	254	Skärbo 4,Tanumshede	A9f	44/50	971114	1170	1128	662	559	603	73,8	122	91	0						
	600	120	Bonus	255	Skärbo 5,Tanumshede	A9f	44/50	971114	1170	802	599	581	599	80,1	122	92	1						
	600	120	Bonus	256	Skärbo 6,Tanumshede	A9f	44/50	971113	1170	897	725	606	782	93,4	106	88	0						
	600	120	Bonus	262	Viking Vind,Löddeköpinge 2	C2h	44/41	971003	1040	1263	899	371	590	98,3									
	600	120	Bonus	274	Monica af Olseröd,Olseröd	D2i	44/40	971201	1160	1196	610	599	750	57,5	0		744						
	600	120	Bonus	275	Magnhild af Magnelund,Eld	C4e	44/30	971201	1100	1018	657	680	871	73,3	147	93	5						
	600	120	Bonus	333	Eva,Mellböda	H5h	44/45	980801	1200	1133	1074	825	1087	92,6	148	94	8						
	600	120	Bonus	334	Maria,Mellböda	H5h	44/45	980801	1200	1167	1126	874	1144	96,1	157	95	7						
	600	120	Bonus	335	Susanna,Mellböda	H5h	44/45	980801	1200	1265	1207	422	708	99,8									
	600	120	Bonus	336	Rebecka Slitevind,Mellböda	H5h	44/45	980801	1200	949	782	1	56	3,9	0		744						
	600	120	Bonus	337	Anna Slitevind,Mellböda	H5h	44/45	980801	1200	1029	1128	875	1153	91,5	161	92	30						
	600	120	Bonus	339	Biegg-ål'mai,Suorva	I28g	44/40	981013	1000	1079	563	773	832	56,9	112	62	10						
	660		Vestas	313	Havsvind,Mellbystrand	C4b	47/50	980626	1400	1528	1148	1004	1282	96,7	151	72	31						
	660		Vestas	338	Burgar,Hablingbo	I5i	47/45	981012	1720	2088	1763	1467	1965	100	257	90	0						
	660		Vestas	382	Slitevind XX,Smöjen	J7c	47/55	990819	1877	1611	1127	967	1310	95,3									
	660		Vestas	383	Slitevind XXI,Smöjen	J7c	47/55	990819	1900	1719	1473	858	1212	95,3									
	660		Vestas	384	Slitevind XXII,Smöjen	J7c	47/55	990819	1956	1492	820	1060	1395	98,4									
	660		Vestas	385	Slitevind XXIII,Smöjen	J7c	47/55	990819	1996	1981	1387	1223	1639	98,1									
	660		Vestas	393	Kärrets Gård,Kärrets Gård	B5f	47/55	991012	1250	1375	1006	951	1182	99,8	156	80	2						
	660		Vestas	394	Eksebo Kraft, Henning,Klint	I6c	47/55	991023	1650	1737	1590	1283	1736	99,4	225	79	6						
	660		Vestas	401	Harriemöllan,Backgården	C2i	47/55	990930	1430	1608	976	1167	1447	98,7	168	83	16						
	660		Vestas	405	Storugns 1,Lärbro	J7b	47/55	991217	1534	1209	1067	861	1186	98,5	170	85	0						
	660		Vestas	406	Storugns 2,Lärbro	J7b	47/55	991215	1551	1267	1129	909	1247	99,1	172	85	0						
	660		Vestas	407	Storugns 3,Lärbro	J7b	47/55	991218	1530	1284	1133	903	1235	97,8	176	86	0						
	660		Vestas	408	Storugns 4,Lärbro	J7b	47/55	991218	1528	1216	1117	836	1164	93,2	165	84	0						
	660		Vestas	409	Storugns 5,Lärbro	J7e	47/55	991219	1534	1305	1143	893	1227	96,2	163	84	11						
	660		Vestas	410	Storugns 6,Lärbro	J7b	47/55	991220	1576	1176	1034	819	1128	96,6	150	82	9						
	660		Vestas	427	Hedeskoga 1,Bergsjöholms	D2b	47/55	991021	1600	1643	1264	981	1264	83,8	0	0	743						
	660		Vestas	428	Hedeskoga 2,Bersjöholms	D2b	47/55	991021	1600	1383	1139	1025	1219	87,3	159	83	0						
	660		Vestas	431	Eveboda I,Eveboda	E8c	47/55	000508	1425	1389	1111	1100	1332	91	170	82	0						
	660		Vestas	432	Eveboda II,Eveboda	E8c	47/55	000508	1425	1510	1207	1060	1449	96	167	80	1						
	660		Vestas	433	Eveboda III,Eveboda	E8c	47/55	000508	1425	1567	1311	1138	1552	98,9	182	81	0						
	660		Vestas	434	Skäggs 1,Väskinde	J6g	47/50	000705	1510	1240	1144	938	1256	97,4	167	89	32						
	660		Vestas	435	Skäggs 3,Väskinde	J6g	47/50	000705	1510	1363	1213	1012	1361	99,8	179	94	0						
	660		Vestas	436	Månsagården,Uvered	C8f	47/50	000105	1100	1247	956	698	968	99,3									
	660		Vestas	444	Gunnön 1,Karlshamn	E3f	47/55	000908	1600	1329	992	863	1074	97,5	126	78	0						
	660		Vestas	445	Gunnön 2,Karlshamn	E3f	47/55	000908	1600	1278	962	827	1024	97,4	121	79	0						
	660		Vestas	446	Gunnön 3,Karlshamn	E3f	47/55	000908	1600	1442	1070	905	1130	95,3	140	79	0						
	660		Vestas	447	Ruth, Ingelstorp,Ingelstorp	C3e	47/55	000914	1350	1516	1176	1115	1354	95,8	170	93	0						
	660		Vestas	448	Nordanstigsv.1,Stocka	H16b	47/55	001206	1333	588	565		114	100									
	660		Vestas	449	Nordanstigsv.2,Stocka	H16b	47/55	001206	1327	573	540		111	100									
	660		Vestas	450	Nordanstigsv.3,Stocka	H16b	47/55	001206	1300	544	531		110	100									
	660		Vestas	453	Nordanstigsv. 4,Stocka	H16b	47/55	001206	1386	666	648		122	100									
	660		Vestas	458	Helan,Hovby	D3c	47/45	001124	1150	453	1074	894	1098	98,7	123	91	4						
	660		Vestas	460	Ö-vik Själnön, Ada,Husum	J19e	47/55	001229	1534	1187	1064	847	1153	97,8	118	66	64						
	660		Vestas	461	Ö-vik Fanbyn, Beda,Husum	J19e	47/55	001229	1540	1223	1202	989	1327	98,1	161	75	23						
	660		Vestas	462	Ö-vik Fanbyn, Camilla,Husu	J19e	47/55	001229	1523	1247	1080	818	1125	96,5	144	67	24						
	660		Vestas	463	Ö-vik Fanbyn, Dagny,Husu	J19e	47/55	001229	1495	1059	1170	951	1265	98,9	161	73	24						
	660		Vestas	464	Ö-vik Själnön, Elly,Husum	J19e	47/55	001229	1534	1282	1028	549	837	75,3	11	4	705						
	660		Vestas	465	Ö-vik Fanbyn, Fredrika,Hus	J19e	47/55	001229	1525	1418	1140	979	1306	99,4	154	75	30						
	660		Vestas	466	Ö-vik Fanbyn, Gertrud,Hus	J19e	47/55	001229	1534	1175	1130	770	1088	87,3	142	71	34						
	660		Vestas	467	Ö-vik Fanbyn, Herta,Husum	J19e	47/55	001229	1601	1289	1268	977	1270	93,2	167	79	24						
	660		Vestas	473	Täppeshusen 3,Höganäs	C3d	47/50	010110	1500	1454	1144	34	321	93,9									
	660		Vestas	478	Mäsinge 1,Båstad	C4a	47/40	010401	1600	1665	979	1124	1284	86,4	192	94	20						
	660	200	Vestas	323	Ventosum 1,Falkenberg	B5f	47/60	980917	1250	1469	887	747	945	98,6	114	82	0						
	660	200	Vestas	324	Ventosum 2,Falkenberg	B5f	47/60	980917	1250	1465	994	925	1152	97,4	116	91	6						
	660	200	Vestas	325	Ventosum 3,Falkenberg	B5f	47/60	980917	1250	1454	884	1005	1198	99,3	159	79	4						
	660	200	Vestas	326	Ventosum 4,Falkenberg	B5f	47/60	980918	1250	1347	940	1048	1323	99,5	167	80	5						
	660	200	Vestas	327	Ventosum 5,Falkenberg	B5f	47/60	980921	1250	1480	1140	976	1240	98,8	124	91	11						
	660	200	Vestas	328	Ventosum 6,Falkenberg	B5f	47/60	980921	1250	1340	934	972	1229	96,7	156	69	9						
	660	200	Vestas	329	Ventosum 7,Falkenberg	B5f	47/60	980901	1250	1350	1075	879	1132	99,6	118	91	1						
	660	200	Vestas	330	Ventosum 8,Falkenberg	B5f	47/60	980901	1250	1233	1029	969	1220	99,4	158	80	0						
	660	200	Vestas	331	Ventosum 9,Falkenberg	B5f	47/60	980901	1250	1403	977	827	980	82,1	163	84	0						
	660	200	Vestas	332	Ventosum 10,Falkenberg	B5f	47/60	980901	1250	1381	1036	985	1197	98,4	163	86	6						
	660	200	Vestas	371	Sam Öckerövind,Pinan	B7a	47/50	990110	1700	1840	1608	1512	1915	100	237	95	0						
	660	200	Vestas	374	Skåls 1,Näs	I5f	47/45	990506	1700	1755	1503	1258	1652	98,2	234	92	0						
	660	200	Vestas	376	Skålsparken V18,Näs	I5f	47/45	990507	1850	1991	1085	1202	1389	84,7	252	86	5						
	660	200	Vestas	377	Skålsparken V15,Näs	I5f	47/45	990507	1700	1811	1655	1337	1801	95,6	226	86	53						
	660	200	Vestas	398	Ranåker,Skara	D8d	47/65	991006	1000	1193	899	822	1075	99,6	126	92	6						
	660	200	Vestas	426	Halvan,Hovby	D3c	47/45	991230	1150	447	1050	854	1053	96,1	96	79	106						
	660	200	Vestas	429	Slättäng 2,Slättäng	C2i	47/55	991001	1500	1531	1234	1186	1451	98,7	169	93	13						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	660	200	Vestas	441	Levide 1,Näs	I5f	47/45	001007	1600	1694	1494	1105	1509	91,6	227	93	1						
	660	200	Vestas	442	Levide 2,Näs	I5f	47/45	001008	1600	1309	1379	1182	1562	98,1	219	93	1						
	660	200	Vestas	443	Levide 3,Näs	I5f	47/45	001007	1600	1635	1448	1186	1571	96	228	87	0						
	660	200	Neg Micon	490	Västanby I,Lund	C2h	48/55	010601	1680	1931	1537	1352	1677	97,2	199	96	8						
	660	200	Neg Micon	491	Västanby II,Lund	C2h	48/55	010601	1680	1809	1487	1372	1661	98,4	199	94	8						
	660	200	Vestas	626	Brönnestad 1,Brönnestad,	C1i	47/40	010406	1585	1698	1337	1154	1438	98,3	158	83	27						
	660	200	Vestas	627	Brönnestad 2,Brönnestad,	C1i	47/40	010406	1585	1703	1198	1150	1430	98,7	156	83	30						
	660	200	Vestas	628	Eksbo,Hönsinge	C1i	47/40	010406	1590	1693	1296	1152	1429	98,7	165	80	13						
	660	200	Vestas	639	Hovby, Chaplin,Hovby	D3c	47/45	020131	1150	472	1114	937	1150	98,8	127	92	6						
	660	200	Neg Micon	695	Bjäresjö 1,Bjäresjö	D2b	48/55	020101	1600	1766	1432	926	1244	99,4									
	750	200	NEG Micon	373	Ängalid,Torrlösa	C3b	48/55	990115	1470	1287	1478	1342	1663	98,8	196	97	0						
	750	200	NEG Micon	399	Framnäs 1,Nöbbelöv	C2i	48/55	990923		1476	1130	1147	1437	99									
	750	200	NEG Micon	451	Vind Invest,Lysekil	A8f	48/55	000112	1600	1915	1860	1492	1956	92,7	182	71	196						
	750	200	NEG Micon	452	Sivik III,Lysekil	A8f	48/55	000101	1600	1963	1619	1477	1855	98,4	230	96	3						
	750	200	NEG Micon	492	Knöbbens Vind,Laholm	C2e	48/55	010601	1560	1811	1358	1036	1363	89,5									
	750	200	NEG Micon	619	Östorp 1:4 Tawind AB 4,Ös	C2e	48/55	001229	1500	1534	1240	1328	1650	98,8	189	90	30						
	750	200	NEG Micon	701	Isiegården,St Isie	C1i	48/50	030801	1720	2262	1923	1762	2213	98,4	257	96	2						
	750	200	NEG Micon	741	Lantan,Svalöv	C3b	48/55	031230	1500	1858	1540	1229	1561	83,2	201	89	54						
	750	200	NEG Micon	775	TANNAM, Smeby,Tannam,	A9f	48/50	041201	1300	1215	1203	994	1295	96,9	171	94	2						
	750	200	NEG Micon	776	TANNAM, Ceding,Tannam,	A9f	48/50	041201	1250	842	899	904	1139	98,2	153	93	0						
	750	200	NEG Micon	808	Framnäs 2,Nöbbelöv	C2i	48/55	050910	1500	1476	1130	1339	1628	98,9	192	95	13						
	800		Enercon	798	Almudden,Askersund	E9f	48/76	050110	1500	1486	1187	886	1180	89,6	142	96	4						
	800		Enercon	803	NEWTON,Värsås	D8f	48/78	050715	1600	1773	1394	1191	1590	99,2	196	97	0						
	800		Enercon	805	Stavf El,Värsås	D8f	48/76	050915	1532	1760	1352	1246	1610	98,8	189	98	0						
	800		Enercon	806	Windy,Värsås	E8d	48/76	050919	1400	1686	1320	266	634	99,9									
	800		Enercon	816	Gästgivaregårdens Lamme	D8b	48/76	050905	1700	2283	1835	1586	2107	99,3	234	99	0						
	800		Enercon	818	Stenökra, Lilla Lunden,Lilla	D8g	48/76	051015	1500	1707	1339	1116	1473	97,7	172	97	0						
	800		Enercon	819	Skeby 3,Broby	D8g	48/76	051028	1500	1897	1560	1280	1719	97,1	196	97	2						
	800		Enercon	826	Skallmeja Väster,Skallmeja	C8f	48/76	051013	1700	2206	1737	1489	1950	98,3	225	96	7						
	800		Enercon	827	Helleberg 1,Helleberg	C8f	48/50	051027	1400	1736	1311	1028	1370	99,2									
	800		Enercon	828	Klevberget Hällevadsholm,	A9c	48/76	060220	1800	2123	1762	1513	1969	99	238	96	14						
	800		Enercon	836	Askers Via,Odensbacken	F10b	48/76	060401	1400	1747	1422	1260	1707	99,4	175	97	1						
	800		Enercon	837	Naglarp 1,Kinnarp	D7g	48/76	060323	1622	1713	1375	1172	1532	94,3	185	97	12						
	800		Enercon	838	Beateberg 1,Knislinge	D3f	48/65	051223	1150	1185	936	926	1150	98,7	128	95	2						
	800		Enercon	839	Hattefjäll,Hällevadsholm	B9a	48/76	060220	1585	2268	1872	1572	2045	98,5	246	96	23						
	800		Enercon	841	Kalmarsund Vind,Degerha	G3i	48/49	060719	2000	2606	2071	1831	2304	96,5	302	99	0						
	800		Enercon	849	Hällingarna, iDA,Ollebacke	F20a	48/74	060915	2000	2329	1677	1529	1929	97,3	200	93	0						
	800		Enercon	852	Kvismaren 2,Odensbacken	F10c	48/76	061101	1420	1625	1343	1094	1493	97,3	168	97	0						
	800		Enercon	854	Bränna,Skänninge	F8d	48/76	070101	1550	1839	1517	1276	1716	97,3	197	91	60						
	800		Enercon	860	Torseröds Vindkraftpark 1,T	A9f	48/55	070131	1550	1977	1614	1315	1717	98	194	86	88						
	800		Enercon	861	Torseröds Vindkraftpark 2,T	A9f	48/55	070131	1550	1671	1294	1083	1406	98,7	184	94	20						
	800		Enercon	862	Torseröds Vindkraftpark 3,T	A9f	48/55	070131	1550	1758	1315	1009	1337	93,6	79	40	437						
	800		Enercon	863	Torseröds Vindkraftpark 4,T	A9f	48/55	070131	1550	1628	1097	915	1179	92,4	176	94	18						
	800		Enercon	864	Torseröds Vindkraftpark 5,T	A9f	48/55	070131	1550	1719	1336	1108	1436	99,1	179	96	0						
	800		Enercon	865	Torseröds Vindkraftpark 6,T	A9f	48/55	070131	1550	1424	1227	1016	1317	98,9	166	95	12						
	800		Enercon	866	Kvarnen vindkraft,Kvarnen	D8g	53/73	070505	1500	1986	1572	1308	1728	96,9	193	94	26						
	800		Enercon	873	Härjevads Vind,Härjevad	C8f	53/75	070525	1700	2308	1880	1567	2057	97,3	216	95	25						
	800		Enercon	874	Gömta Vind,Gömta	D8e	53/75	070601	1500	1692	1286	1033	1385	93,1	167	94	33						
	800		Enercon	875	Elin 1,Göteve Liden 2	D7g	53/75	070628	1800	1945	1559	1375	1774	98,1	213	97	15						
	800		Enercon	876	Söderbodane 1,Söderboda	C9g	53/73	070830	1500	1645	1436	1203	1584	98,6	190	98	0						
	800		Enercon	877	Rangeltorp 1,Rangeltorp	C8c	53/75	070614	1430	1818	1439	1288	1658	98,4	189	98	72						
	800		Enercon	883	Hackegården 1,Mjölby	F8d	48/65	070912	1800	1633	1356	1226	1624	99,5	189	96	9						
	800		Enercon	884	Hackegården 2,Mjölby	F8d	48/65	070921	1800	1745	1363	1201	1588	95,1	182	96	9						
	800		Enercon	886	Lovene,Kållands Åsaka	C8f	53/73	070801	1800	2030	1695	1435	1882	98,7	207	98	4						
	800		Enercon	887	Torkelsrud,Valbo Ryr	B8h	53/73	071017	1800	1781	1506	1290	1660	98,7	194	98	0						
	800		Enercon	954	Askegården,Skänninge	F8d	53/73	071211	1600	1969	1719	1487	1965	99,6	217	98	9						
	800		Enercon	955	Åsen Tumleberg 1,Åsen	C8b	53/73	071123	1600	1836	1498	1270	1657	96,1	182	99	0						
	800		Enercon	963	Borringe 1,Borensberg	F8e	53/75	071218	1750	1973	1690	1388	1836	92,5	235	98	5						
	800		Enercon	964	Fingal af Boberg,Borensber	F8e	53/75	071218	1750	1989	1652	1464	1915	98,6	235	98	6						
	800		Enercon	965	Boberg 1,Borensberg	F8e	53/75	071218	1750	2016	1647	1445	1895	99,4	236	99	0						
	800		Enercon	975	Carpe Ventum 1,Torp	C9a	53/78	071101	1800	2027	1785	1546	2009	99,3	221	97	0						
	800		Enercon	976	Götene Elin 2,Götene	D7g	53/73	080308	1800	2037	1610	1451	1873	99,6	223	99	1						
	800		Enercon	985	Bjälbo-Skenaån Vind,Bjälbo	F8d	53/73	080425	1750	2261	1900	1686	2236	99,6	264	98	0						
	800		Enercon	986	Varby,Motala	F8g	53/73	080515	1750	2121	1813	1580	2093	99,7	236	99	0						
	800		Enercon	1002	Normlösa Torpa Vind,Skän	F8e	53/74	080430	1810	2103	1808	1607	2106	99,7	239	99	0						
	800		Enercon	1007	Broby Äle 1,Broby	D8g	53/73	080417	1800	2116	1765	1476	1953	96,7	218	98	6						
	800		Enercon	1008	Broby Äle 2,Broby	D8g	53/73	080417	1800	2170	1770	1502	1983	99,1	221	99	0						
	800		Enercon	1009	Sturkö 1, Ådan,Sturkö	F3f	48/65	080901	1800	1961	1777	1589	2025	100	223	98	0						
	800		Enercon	1010	Sturkö 2, Gudingen,Sturkö	F3f	48/65	080901	1800	2512	1949	1780	2276	100	253	98	0						
	800		Enercon	1012	Långöre 1,Långöre	H5a	53/73	080606	2184	2899	2679	2303	2915	98,8	352	99	1						
	800		Enercon	1021	Genneved,Gendalen, Solle	C8a	53/73	081008	1600	2035	1630	1388	1779	98,3	195	97	10						
	800		Enercon	1022	Byåra Borrby 35:11,Simrish	D2c	53/73	081015	2750	3291	2821	2370	2981	96,2	325	98	21						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	800		Enercon	1025	Magnus Ladulås,Bjälbo	F8d	53/73	081202	2000	2526	2188	1869	2474	99,7	281	98	3						
	800		Enercon	1035	Eke Vind,Lindärva	D8d	53/73	081210	1900	2323	1853	1584	2076	99,2	238	98	2						
	800		Enercon	1036	Harstorp 1,Harstorp	F3i	53/73	090303	1980	1595	1345	1169	1471	97,2	156	92	47						
	800		Enercon	1037	Lagmansberga 21,Skännin	F8d	53/73	081120	1900	2503	2151	1849	2439	99,7	290	99	1						
	800		Enercon	1038	Lagmansberga 22,Skännin	F8d	53/73	081120	1900	2493	2123	1827	2413	99,3	284	99	0						
	800		Enercon	1039	Lagmansberga 23,Skännin	F8d	53/73	081120	1900	2491	2134	1806	2393	98,6	280	99	4						
	800		Enercon	1041	Djupedal,Stora Levene	C8f	53/73	090213	1800	2318	1920	1589	2085	98,9	227	95							
	800		Enercon	1042	Rytterås 1,Long	C8f	53/73	080408	1900	2325	1862	1611	2109	98,6	235	98	2						
	800		Enercon	1043	Ö Karaby II,Östra Karaby	C2i	53/60	090307	2200	2585	2132	1955	2407	99,2	281	99	0						
	800		Enercon	1044	Halvås,Vara	C8b	53/73	090423	1850	2162	1771	1478	1938	97,6	194	92	47						
	800		Enercon	1045	Naglarp 2,Kinnarp	D7g	53/73	090207	1700	1965	1614	1416	1835	99	218	97	17						
	800		Enercon	1053	Karleby Vind,Väderstad	E8f	53/73	090228	1980	2376	2015	1621	2184	97,8	269	96	13						
	800		Enercon	1067	Kristin 1,Blixtorp	D8c	53/73	070430	1500	1714	1390	1263	1656	98,8	201	97	0						
	800		Enercon	1068	Kristin 2,Blixtorp	D8c	53/73	080531	1500	1883	1490	1335	1733	98,4	208	97	3						
	800		Enercon	1069	Kristin 3,Blixtorp	D8c	53/73	080531	1500	1872	1485	1312	1725	98,8	207	97	1						
	800		Enercon	1070	Karwind,Korsberga	E8d	53/73	070616	1500	1795	1431	1278	1669	99,5	195	97	1						
	800		Enercon	1083	Arvidstorp Vind 1,Mellby	C8f	53/73	090519	1800	1954	1635	1366	1791	98,5	184	98	4						
	800		Enercon	1084	Arvidstorp Vind 2,Mellby	C8f	53/73	090519	1800	1893	1613	1340	1760	98,7	177	97	1						
	800		Enercon	1085	Lovene 3,Lovene	C8f	53/73	090430	1800	2075	1689	1467	1923	98,3	201	97	9						
	800		Enercon	1091	Hörby 1, Susan H,Hörby	E3b	48/65	070828	1500	1652	1355	1191	1482	99,4	168	97	2						
	800		Enercon	1092	Hörby 2, Susan H,Hörby	E3b	48/65	070828	1500	1548	1279	1100	1380	99,5	156	96	2						
	800		Enercon	1093	Hörby 3,Hörby	E3b	48/65	070828	1500	1628	1121	1167	1466	99,4	160	97	3						
	800		Enercon	1094	Rålanda 1, Dan C,Rålanda	B8d	48/65	061101	1500	1577	1260	1075	1395	100	170	97	0						
	800		Enercon	1102	Möllebacken 3,Nosaby	E3a	48/65	090901	1500	1773	1412	1339	1644	99,1	187	98	0						
	800		Enercon	1119	OSVALD,Klockrike	F8h	53/72	091003	1695	1984	1678	1467	1928	97,1	227	97	16						
	800		Enercon	1123	Bjälbo Energi, Karin,Bjälbo	F8d	53/73	081217	2100	2521	2152	1857	2463	98,5	289	99	1						
	800		Enercon	1137	Lörby 4, Pehr,Lörby	E3b	53/73	100101	1750	2136	1698	1555	1918	100	216	95	0						
	800		Enercon	1138	Lörby 5, Mattis,Lörby	E3b	53/73	100101	1750	2000	1707	1559	1920	99,6	212	98	0						
	800		Enercon	1139	Lörby 6, Daniel,Lörby	E3b	53/73	100101	1750	2155	1716	1566	1929	98,5	216	98	3						
	800		Enercon	1140	Lörby 7, Elin,Lörby	E3b	53/73	100101	1750	2179	1708	1604	1975	99,4	221	98	0						
	800		Enercon	1151	Berit 2, Lilla Lunden,Lilla Lu	D8g	53/74	101203	1800	1894	1485	1286	1685	99,5	185	96	21						
	800		Enercon	1156	Byåra 2,Borrby	D2c	53/73	091201	2600	3132	2741	2423	2982	97,2	333	99	3						
	800		Enercon	1181	Marieholm III,Marieholm	C2i	53/60	080515	2000	2432	2030	1821	2244	98,5	243	90	66						
	800		Enercon	1182	Marieholm 4,Marieholm	C2i	53/60	080515	2000	2262	1900	1724	2110	99,5	237	99	0						
	800		Enercon	1197	Petersborg 1,Lindshammar	F5g	53/73	090501	1500	1581	1255	1065	1401	97,6	185	99	1						
	800		Enercon	1198	Petersborg 2,Lindshammar	F5g	53/73	090501	1500	1598	1335	1146	1496	99,2	188	100	0						
	800		Enercon	1224	Säby 1, Seth,Säby	F3f	48/65	100501	1650	2029	1640	1403	1777	98,9	202	99	1						
	800		Enercon	1225	Säby 2, Ängla,Säby	F3f	48/65	100501	1650	1929	1388	1245	1603	95,3	189	98	1						
	800		Enercon	1226	Säby 3, Birk,Säby	F3f	48/65	100501	1650	1913	1522	1297	1654	98,8	190	99	0						
	800		Enercon	1227	Säby 4, Yrsa,Säby	F3f	48/65	100501	1650	1937	1565	1306	1667	98,2	189	99	0						
	800		Enercon	1229	Hedeberga,Tomelilla	D2c	53/64	100215	2200	2442	1842	1806	2232	100	232	95	0						
	800		Enercon	1244	Vena Säby,Brålanda	C9a	53/73	071201	1800	2039	1733	1525	1966	98,5	218	97	6						
	800		Enercon	1247	Långöre 2, Herman,Långör	H5a	53/73	100719	2500	2984	2710	2156	2753	96,4	347	99	0						
	800		Enercon	1257	Långöre 3,Långöre	H5a	53/73	100901	2200	2902	2607	2114	2699	96,8	339	99	0						
	800		Enercon	1312	MellsaVind 1,Stora Mellösa	F10b	53/73	100910	1580	1697	1391	1177	1575	99,7	165	97	2						
	800		Enercon	1318	Kvismaren 3,Odensbacken	F10c	53/74	101004	1550	1877	1569	1295	1755	99,4	188	97	0						
	800		Enercon	1371	Mönarp 1, Universal Wind,	D7g	53/73	110301	1700	1944	1586	1403	1818	99,6	208	97	17						
	800		Enercon	1372	Mönarp 2, Universal Wind,	D7g	53/73	110331	1700	1946	1613	1403	1819	99,7	210	99	7						
	800		Enercon	1373	Mönarp 3, Universal Wind,	D7g	53/73	110331	1700	2047	1647	1442	1868	99,5	205	96	25						
	800		Enercon	1374	Mönarp 4, Universal Wind,	D7g	53/73	110331	1700	2032	1524	1415	1847	99,7	214	99	0						
	800		Enercon	1558	Varby 2,Varby	F8g	53/73	110617	1750	2064	1732	1522	2014	99,1	227	99	1						
	800		Enercon	1637	Skenaån Vind 1 Valdemar,	F8d	53/73	120307	1800	2217	1786	1577	2087	98,7	250	98	0						
	800		Enercon	1638	Skenaån Vind 2 Bengt,Bjäl	F8d	53/73	120320	1800	2108	1778	1559	2067	99,2	241	98	0						
	800		Enercon	1639	Skenaån Vind 3 Kristina,Bjä	F8d	53/73	120326	1800	2200	1865	1599	2132	98,9	252	98	0						
	850		Vestas	468	Lanna 1, Lidköping,Lanna	C8f	52/49	001228	1350	1894	1472	1269	1662	97,7	189	89	0						
	850		Vestas	488	Skog 1,Söne	C8i	52/65	010601	1870	2145	1740	1500	1976	99	232	91	0						
	850		Vestas	601	Runnestad I,Runnestad	E8c	52/65	010803	1915	2082	1774	1535	2069	99,7	243	94	1						
	850		Vestas	602	Högby I,Högby	F8d	52/65	010906	1660	1281	1379	1123	1492	96,1	180	93	5						
	850		Vestas	615	Bränneberg 2,Jung	C8f	52/49	010825	1400	1781	1439	1075	1472	99,4									
	850		Vestas	622	Vitåkra,Everöd Brogård	D2c	52/55	020115	1950	1825	1481		162	100									
	850		Vestas	623	Skog 2,Söne	C8i	52/74	020204	2000	2154	1889	1653	2172	99	254	91	7						
	850		Vestas	624	Kampa 1,Kampagården Sm	D7h	52/65	020128	1765	1789	1397	1607	1914	98,9	171	96	1						
	850		Vestas	625	Herrgårdsvind, Hogstad,Ho	F8d	52/65	020110	1705	1984	1636	1446	1925	99,8	222	95	1						
	850		Vestas	629	Hill Mill,Rök	E8c	52/65	020218	1850	1929	1574	1117	1588	98,4	220	89	1						
	850		Vestas	630	Bårstad,Borghamn	E8f	52/55	020222	2030	2133	1726		528	99									
	850		Vestas	632	Spargodt,Tågarp	C3b	52/65	011108	1850	2130	1498	1607	2019	93,6	243	95	1						
	850		Vestas	636	Häckenäs III,Borghamn	E8f	52/50	020226	1955	2220	1156		286	99,8									
	850		Vestas	638	Långben, Långlöt,Långlöt	H4g	52/65	020314	1500	1912	1678	1425	1812	96,1	246	97	4						
	850		Vestas	648	Kärragården,Bjäresjö	D2b	52/55	020913	1800	2055	1696	1252	1617	89,4	39	21	588						
	850		Vestas	649	Kärragården K4R,Bjäresjö	D2b	52/55	020913	1800	2047	1544	1490	1825	97,1	206	92	7						
	850		Vestas	651	Kulle 3 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1800	1804	1626	1318	1722	97,9	203	86	39						
	850		Vestas	652	Kulle 4 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1740	1847	1630	1376	1793	99,3	228	91	0						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	850		Vestas	653	Kulle 5 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1700	1802	1686	1301	1718	96,2	217	90	18						
	850		Vestas	654	Kulle 6 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1720	1868	1639	1351	1772	99,2	214	88	27						
	850		Vestas	655	Kulle 7 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1690	1765	1646	1383	1799	99,3	227	91	4						
	850		Vestas	656	Kulle 8 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1730	1662	1621	1337	1745	98,2	220	90	13						
	850		Vestas	657	Kulle 9 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1730	1894	1659	1385	1809	99,7	231	93	1						
	850		Vestas	658	Kulle 10 Näs,Näs	I5i	52/55	021029	1760	1940	1695	1430	1858	99,3	230	91	7						
	850		Vestas	659	Kulle 11 Näs,Havdhem	I5i	52/55	021029	1820	1898	1444	1303	1725	97,2	171	73	138						
	850		Vestas	667	Håberg 2,Grästorp	C8d	52/74	021216	1774	1966	1627	1364	1815	99,4	192	87	4						
	850		Vestas	668	Runnestad II,Runnestad	E8c	52/65	021023	1850	2067	1661	1163	1634	89,6									
	850		Vestas	669	Runnestad III,Runnestad	E8c	52/65	021017	1850	2059	1658	1025	1435	99,8									
	850		Vestas	671	Skeby 1,Källby	D8g	52/49	021002	1300	779	783	860	1055	98,2	125	80	45						
	850		Vestas	685	Lanna 2,Saleby	C8f	52/49	021220	1500	1878	1490	1312	1705	99,4	194	90	0						
	850		Vestas	691	Lunnarp, Tommelilla,Lunna	D2c	52/65	030318	2300	2182	2038	1811	2235	99,7	234	95	0						
	850		Vestas	692	Vallruns, Lucia,Vallrun	E20e	52/55	030221	2000	1038	1496	1489	1841	95,8									
	850		Vestas	702	Åkesdal 1,Gärds Köpinge	D3c	52/55	030116	1500	1700	1375	1345	1609	97,4	187	93	0						
	850		Vestas	703	Åkesdal 2,Gärds Köpinge	D3c	52/55	030116	1500	1730	1394	1233	1527	90,1	183	91	7						
	850		Vestas	704	Åkesdal 3,Gärds Köpinge	D3c	52/55	030116	1500	1700	1379	1297	1591	98,6	181	92	0						
	850		Vestas	705	Åkesdal 4,Gärds Köpinge	D3c	52/55	030116	1500	1712	1277	1258	1558	94,2	184	92	1						
	850		Vestas	706	Åkesdal 5,Gärds Köpinge	D3c	52/55	030116	1500	1782	1420	1282	1582	96,2	185	93	4						
	850		Vestas	707	Uvereds Vindkraftför. V1,Uv	C8f	52/50	030615	1250	1805	1316	1184	1537	98,5	175	90	5						
	850		Vestas	708	Uvereds Vindkraftför. V2,Uv	C8f	52/50	030615	1250	1666	1291	1120	1458	99,6	164	90	0						
	850		Vestas	709	Uvereds Vindkraftför. V3,Uv	C8f	52/50	030615	1250	1680	1226	1135	1476	99,7	166	90	0						
	850		Vestas	710	Uvereds Vindkraftför. V4,Uv	C8f	52/50	030615	1250	1677	1299	1036	1379	99,4	165	89	0						
	850		Vestas	711	Uvereds Vindkraftför. V5,Uv	C8f	52/50	030615	1250	1742	1349	1169	1524	99,8	171	89	1						
	850		Vestas	716	Kärragården 6,Bjäresjö	D2b	52/55	030408	1800	2030	1690	1565	1884	98,1	222	93	5						
	850		Vestas	717	Kärragården 3, Lidan,Bjäre	D2b	52/55	030410	1850	2135	1846	1678	2067	99,3	233	94	6						
	850		Vestas	720	Stora Lund,Stora Lund	D8g	52/74	030714	1500	1776	1399	1202	1587	99,5	178	89	6						
	850		Vestas	723	Erikstorp 2,Lundsbrunn	D8h	52/74	031024		1548	1188	1079	1409	99,6	157	87	4						
	850		Vestas	724	Grebban 3, Tanumshede,T	A9f	52/50	030706	1600	1833	1511	1313	1674	98,2	212	90	0						
	850		Vestas	725	Kärrets Gård II,Långås	B5f	52/74	031125	1760	1524	1555	1393	1734	97,5	205	81	75						
	850		Vestas	727	Valla Vind,Runnestad	E8c	52/65	031107	1700	1872	1583	1236	1566	96,5	155	74	145						
	850		Vestas	728	Skeby/Tungelunda I,Väders	E8c	52/74	031107	1800	2024	1792	1488	1801	98,1	229	90	39						
	850		Vestas	731	Elvinda, Rocklunda,Rocklun	F8g	52/65	031103	1600	1907	1622	1096	1577	83,6	208	95	12						
	850		Vestas	732	Stavlösa Vind I,Stavlösa	E8f	52/65	031205	1750	2151	1775	1602	2069	98,6	215	82	97						
	850		Vestas	733	Stavlösa Vind II,Stavlösa	E8f	52/65	031205	1750	2200	1761	989	1452	98,1									
	850		Vestas	734	Stavlösa Vind III,Stavlösa	F8d	52/65	031205	1750	2147	1755	1462	1917	92,1	215	83	86						
	850		Vestas	739	Mofalla Laggarebolet,Lagga	E8d	52/65	031210		1733	1342	1298	1658	98,9	205	93	5						
	850		Vestas	743	Heås, Sibräcka,Sibräcka	B7g	52/60	040121	1900	2742	2322	2011	2570	98,2	300	95	5						
	850		Vestas	751	Stenkil,Stenskilsvarv, Varv	F8g	52/65	040128	1700	1903	1538	1176	1613	88,8	205	95	0						
	850		Vestas	762	Kvismaren 1,Odensbacken	F10c	52/74	040401	1430	1339	1355	1122	1523	97,7	166	90	0						
	850		Vestas	764	Ölanda,Istrum	D8h	52/74	040225	1400	1550	1171	1078	1391	99,7	162	89	1						
	850		Vestas	766	Andersfält, 1SYD,Tönnersa	C4e	52/65	040131	1700	1837	1445	1383	1705	94,3	223	90	0						
	850		Vestas	767	Andersfält, 2 MITT,Tönners	C4e	52/65	040131	1750	2036	1576	1608	1971	99,4	251	91	0						
	850		Vestas	768	Andersfält, 3 NORR,Törnne	C4e	52/65	040131	1750	2052	1596	1537	1905	97	246	89	0						
	850		Vestas	769	Långeryd I,Långeryd	F8d	52/65	040506	1750	2221	1864	1582	2112	98,9	250	96	5						
	850		Vestas	773	Brunnstorp Källby,Broby-Br	D8g	52/74	040713	1500	1851	1487	1250	1672	97,6	189	85	41						
	850		Vestas	784	St Wahlby,Väderstad	F8d	52/74	041206	1850	2231	1883	1609	2147	99,4	259	95	1						
	850		Vestas	786	Isberget I,Skonberga	F8e	52/74	050103	1600	1992	1695	1474	1832	99,2	230	95	1						
	850		Vestas	787	Isberget II,Skonberga	F8e	52/74	050103	1600	1951	1627	1423	1768	99,1	220	93	11						
	850		Vestas	788	Isberget III,Skonberga	F8e	52/74	050103	1600	1911	1592	1427	1774	99,1	221	94	5						
	850		Vestas	794	Blås ut Vind AB,Lundsbrun	D8g	52/74	041213	1500	1736	1317	1149	1508	99,6	175	90	2						
	850		Vestas	795	Kilabacken Vind AB,Lundsb	D8g	52/74	050118	1550	2067	1576	1357	1785	98,9	204	92	1						
	850		Vestas	796	Ova Vind,Lundsbrunn	D8g	52/74	050116	1500	1883	1422	1248	1627	95,9	195	90	0						
	850		Vestas	797	Ryda Vind AB,Ryda	C8b	52/74	050127	1600	2046	1668	1425	1887	96,7	209	92	0						
	850		Vestas	799	Storön 1,Storön	M25c	52/65	050201	1700	1874	1489	1334	1730	99,4	159	77	17						
	850		Vestas	800	Hunflen, Ferdinand 20615,	E13a	52/65	050403	1800	2457	1737	1550	2099	98,1	221	88	21						
	850		Vestas	801	Hunflen, Vilhelm 20616,Äpp	E13a	52/65	050504	1800	2216	1838	1410	1913	98,6	190	82	57						
	850		Vestas	802	Viglunda,Skara	D8d	52/72	050517	1600	1912	1450	1287	1678	96,1	190	91	0						
	850		Vestas	804	Östest-kröket,Tännäs	C17f	52/55	051124	1900	3015	2165	814	1139	88,4									
	850		Vestas	820	Lönhult,Lönhults gård	C3d	52/74	051017	1875	2401	1865	1739	2075	86,4	270	86	41						
	850		Vestas	840	Uljeberg,Uljebergs Säteri	F8e	52/74	051221	1400	1730	1442	1281	1701	99,6	196	94	0						
	850		Vestas	842	Vannborga Övra,Borgholm	H5a	52/44	041231	1700	2079	1753	1592	2101	98,7	281	93	9						
	850		Vestas	843	Vannborga Nedra,Borgholm	H5a	52/44	041231	1700	2282	2026	1684	2249	95,3	305	94	0						
	850		Vestas	848	Örum Ystad,Örum	D2c	52/65	050520	2400	2840	2494	2160	2684	99,7	281	96	5						
	850		Vestas	853	Lyckevind Istrum,Istrum	D8e	52/74	061130	1400	1623	1283		332	99,8									
	850		Vestas	855	Brönnestad 3,Brönnestad B	C1i	52/52	070206	2050	2548	2026	1689	2125	89	245	91	24						
	850		Vestas	977	Uvbergets Hanna,Smedjeb	F12e	52/74	070105	1800	2006	1645	1364	1912	99,3	190	91	0						
	850		Vestas	1001	Börstad 1,Börstad	F8d	52/65	070308	1750	2106	1687	1459	1892	96,7	229	92	18						
	850		Vestas	1011	Storön 2,Storön	M25c	52/74	081011	1650	2204	1597	1377	1816	90,3	161	72	93						
	850		Vestas	1028	Räfsjö Vind 1,Räfsjö Säteri	F8d	52/74	080711	1700	2318	1962	1678	2215	99,2	264	96	2						
	850		Vestas	1031	Varnäs vind,Väderstad	F8d	52/74	090218	1800	2063	1734	1394	1885	98,9	244	94	1						
	850		Vestas	1103	TÖS,Väderstad	E8f	52/74	090115	1800	2199	1889	1588	1953	98,4	150	81	16						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	850		Vestas	1253	Uvbergets Boel,Smedjebac	F12e	52/74	100601	1500	1832	1576	1267	1817	98,9	144	72	17						
	850		Vestas	2037	Larsgården,Vara	C8e	52/65	150516	1700	534	1505	1248	1643	96,5	185	89	0						
	850		Vestas	2236	Tanum Bro,Grebbestad	A9c	52/65	160520	2300		891	1509	1960	99,3	245	91	0						
	850		Vestas	2238	Mörkagården 1, Klara Anto	C8c	52/74	040831	1600		227	1415	1642	90,8	217	92	0						
	850	200	Vestas	693	Nils, Almåsa,Almåsaberget	E19g	52/55	021008	2162	1168	1260	870	1281	69,8	221	83	29						
	850	200	Vestas	718	Tomten flo,Grästorp	C8d	52/74	030630	1786	1921	1584	168	606	95,8									
	850	200	Vestas	740	Östergården, Skara,Skånin	D8d	52/74	031215	1650	1820	1464	1319	1687	99,6	199	91	0						
	900		Neg Micon	851	OBV2, Hjällö,Hjo	E8a	52/60	050726	1700	1623	1437	1345	1724	99,6	193	91	5						
	900	200	NEG Micon	482	Äppelbovind ek.för,Hunnfle	E13a	52/49	001217	1600	1143	1853	1522	2108	98,4	215	92	2						
	900	200	NEG Micon	483	Klimpfjäll 1,Klimpfjäll	F23d	52/49	010116		915	719	747	986	79,6	112	66	103						
	900	200	NEG Micon	484	Klimpfjäll 2,Klimpfjäll	F23d	52/49	010116		762	893	915	1204	93,4	113	73	23						
	900	200	NEG Micon	485	Klimpfjäll 3,Klimpfjäll	F23d	52/49	010116		1542	898	243	468	25,4	42	26	478						
*	900	200	NEG Micon	493	Dömestorp 2,Laholm	C4b	52/55	010614	1650	1825	1419	1195	1529	87,5	103	47	374						
	900	200	NEG Micon	494	Viscaria 1,Viscaria	J29h	52/49	010918	1846	1525	1203	1145	1430	99,5	107	72	0						
	900	200	NEG Micon	495	Viscaria 2,Viscaria	J29h	52/49	010901	1784	1484	1100	1106	1363	89,3	119	75	4						
	900	200	NEG Micon	496	Viscaria 3,Viscaria	J29h	52/49	010901	1896	1559	1363	837	1135	88,8	8	74	4						
	900	200	NEG Micon	618	Greby,Greby	G4i	52/55	001229	1652	1601	1291	1138	1504	86,1	181	88	50						
	900	200	NEG Micon	694	Össjö boställe,Össjö	C3h	52/72	020101		78	95	70	82	96,1	5	94	0						
	900	200	NEG Micon	735	Stenninge 1,Stenninge	H5d	52/49	040111	1900	2309	1710	1071	1654	82									
	900	200	NEG Micon	742	Ängalid II,Svalöv	C2h	52/70	040108	1900	2391	1997	1801	2235	98,7	266	97	0						
	900	200	NEG Micon	755	Kuling I,Falkenberg	B5f	52/60	040107	1930	1900	1308	1375	1576	92,2	214	94	2						
	900	200	NEG Micon	756	Kuling II,Falkenberg	B5f	52/60	040107	1930	1845	1452	1327	1670	99	209	93	0						
	900	200	NEG Micon	757	Kuling III,Falkenberg	B5f	52/60	040107	1930	1761	1509	1367	1726	99,7	216	93	1						
	900	200	NEG Micon	758	Kuling IV,Falkenberg	B5f	52/60	040107	1930	1898	1423	1309	1653	98,5	205	93	1						
	900	200	NEG Micon	759	Kuling V,Falkenberg	B5f	52/60	040107	1930	1930	1454	1213	1558	93,9	203	92	4						
	1000		Nordic	681	Gerda Dragabol,Halmstad	C4h	59/70	030103	2000	1356	793	1009	1294	87,7	84	39	175						
	1500		Enercon	645	Hedagården 1,Hedagården	C3b	66/65	020901	3700	4239	3085	2781	3504	94,4	472	98	6						
	1500		Enercon	646	Hedagården 4,Hedagården	C3b	66/65	020901	3700	4139	3517	3200	3928	99,6	449	98	0						
	1500		Enercon	647	Hedagården 5,Hedagården	C3b	66/65	020901	3700	3847	3381	3014	3689	98,4	448	99	0						
	1500		Enercon	675	Hedagården 2,Hedagården	C3b	71/64	030101	3700	3911	3205	3089	3840	98	462	96	4						
	1500		Enercon	676	Hedagården 3,Hedagården	C3b	71/64	030101	3700	3996	3421	3107	3862	98,7	471	98	0						
	1500		Enercon	677	Hedagården 6,Hedagården	C3b	71/64	030101	3700	4142	3390	3004	3713	95,6	457	98	3						
	1500		Enercon	714	Annevind 1,Annelöv	C2h	71/64	030615	3700	4149	3092	2822	3491	94,8	152	33	452						
	1500		Enercon	715	Annevind 2,Annelöv	C2h	71/64	030615	3700	3065	3205	3096	3835	97,6	462	98	5						
	1500		Vestas	777	Offerdal Råshön 1,Änge	E19g	82/78	041207	4031	4717	3863	3316	4138	93,2	467	77	29						
	1500		Vestas	778	Offerdal Råshön 2,Änge	E19g	82/78	041205	4319	5403	4498	3762	4721	95,7	512	79	44						
	1500		Vestas	779	Offerdal Råshön 3,Änge	E19g	82/78	041208	3613	4732	3538	3463	4343	95,6	455	81	15						
	1500		Vestas	780	Offerdal Råshön 4,Änge	E19g	82/78	041208	4023	4805	3896	3320	4222	92	501	85	5						
	1500		Vestas	781	Offerdal Råshön 5,Änge	E19g	82/78	041203	4032	4852	3633	3530	4429	95,2	371	61	114						
	1500		Vestas	782	Offerdal Råshön 6,Änge	E19g	82/78	041205	4054	4572	3621	3648	4520	95,7	506	86	4						
	1500		Vestas	783	Offerdal Råshön 7,Änge	E19h	82/78	041203	3955	4881	3747	3527	4390	95,3	504	84	2						
	1500		Vestas	790	Västraby 1 SV,Löberöd	D2g	80/78	040806	4800	5324	4144	2832	3781	99,4									
	1500		Vestas	791	Västraby 2 NV,Västraby	D2g	80/78	040806	4800	4738	3865	2543	3434	95,7									
	1500		Vestas	792	Västraby 3 SO,Västraby	D2g	80/78	040806	4800	4867	4162	2690	3597	98,9									
	1500		Vestas	793	Västraby 4 NO,Västraby	D2g	80/78	040806	4800	4731	3833	2566	3413	99,3									
	1500		Vestas	809	Aapua 1,Aapua	M27i	82/78	051003	4465	5070	3600	3359	4097	89	313	65	10						
	1500		Vestas	810	Aapua 2,Aapua	M27i	82/78	050929	4232	4970	3555	3284	4032	90,9	292	65	49						
	1500		Vestas	811	Aapua 3,Aapua	M27i	82/78	050928	4140	4373	2623	1922	2037	62,6	142	31	309						
	1500		Vestas	812	Aapua 4,Aapua	M27i	82/78	050928	4344	4814	3961	3503	4435	91,8	334	68	15						
	1500		Vestas	813	Aapua 5,Aapua	M27i	82/78	050928	4397	5101	3590	3239	4035	91,4	343	74	2						
	1500		Vestas	814	Aapua 6,Aapua	M27i	82/78	050928	4500	5162	3935	3592	4528	92,5	330	70	7						
	1500		Vestas	815	Aapua 7,Aapua	M27i	82/78	050928	4613	5226	3956	3650	4484	92,6	342	70	22						
	1500		Enercon	888	Nygårdshus 2,Eslöv	D2g	66/65	041001	4200	4449	3313	3174	3979	96	450	93	42						
	1500		Enercon	889	p.Olofssoon Energi,Eslöv	D2g	71/85	041101	4100	4222	2694	3102	3646	93,2	434	95	9						
	1500		Vestas	1152	Gans 1,Näsudden	I5i	90/80	090301		7435	6783	5737	7307	98,7	810	91	32						
	1500		Vestas	1153	Gans 2,Näsudden	I5i	90/80	090301		7373	6658	5722	7241	98,9	831	93	19						
	1500		Vestas	1154	Gans 3,Näsudden	I5i	90/80	090301		7175	6647	5567	7101	98,1	853	95	9						
	1500		Vestas	1155	Gans 4,Näsudden	I5i	90/80	090301		7076	6568	5684	7218	99,4	855	96	0						
	1500		Enercon	1199	Granberget Vindpark 1,Sike	L21d	82/98	091103	5500	5270	4637	3602	4891	97,8	506	96	13						
	1500		Enercon	1200	Granberget Vindpark 2,Sike	L21d	82/98	091103	5500	5096	4414	3722	5055	99	500	94	22						
	1500		Enercon	1201	Granberget Vindpark 3,Sike	L21d	82/98	091103	5500	5339	4342	3533	4832	98,6	471	97	1						
	1500		Enercon	1202	Granberget Vindpark 4,Sike	L21d	82/98	091103	5500	5229	4597	3694	5085	97	501	93	33						
	1500		Enercon	1203	Granberget Vindpark 5,Sike	L21d	82/98	091103	5500	5660	4813	3816	5265	95,1	507	98	1						
	1500		Enercon	1204	Granberget Vindpark 6,Sike	L21d	82/98	091103	5500	5468	4780	3738	5095	94,4	464	95	22						
	1500		Enercon	1391	Söderbodane 3,Söderboda	C9g	82/108	110107	4500	5275	4750	3739	4946	99,1	594	99	0	1					
	1500		Suzlon	1393	Assjö 1, Ella,Assjö	E7c	88/100	101001	4800	4737	3792	3264	4296	90,1	230	35	408						
	1500		Suzlon	1394	Assjö 2, Elise,Assjö	E7c	88/100	101001	4800	5158	4408	3066	4229	85,1	556	79	52						
	1500	300	Vestas	386	Slitevind XXIV,Smöjen	J7c	66/67	990824	4119	3439	3105	1815	2596	82									
	1500	300	Vestas	387	Slitevind XXV,Smöjen	J7c	66/67	990824	3970	3531	3083	2152	2929	94,2									
	1500	300	Vestas	388	Slitevind XXVI,Smöjen	J7c	66/67	990828	4266	13	1855	2095	2619	97,5									
	1500	300	Vestas	389	Slitevind XXVII,Smöjen	J7c	66/67	990826	4298	3006	2499	1459	1724	63,9									
	1500	300	Vestas	422	Skålsparken V16,Näs	I5f	66/67	000121	4550	2201	2180	2441	3248	90,1	404	64	185						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	1500	300	Vestas	617	Sigvards 3,Näs	I5f	66/80	011108	4500	4722	4208	2908	3975	83,2	513	80	106						
	1500	400	NEG Micon	699	Digerberget,Digerberget	D17c	72/62	020101	3800	3349	2639	2096	2767	83	395	90	0						
	1500	400	NEG Micon	830	Mungseröd 1,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	2430	2653	2062	2677	94,2	244	66	222						
	1500	400	NEG Micon	831	Mungseröd 2,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	3081	2401	2051	2637	98,8	333	94	1						
	1500	400	NEG Micon	832	Mungseröd 3,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	2965	2179	2022	2320	89,2	354	94	1						
	1500	400	NEG Micon	833	Mungseröd 4,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	2658	2282	1959	2506	98,4	320	93	14						
	1500	400	NEG Micon	834	Mungseröd 5,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	3083	2568	1845	2470	87	349	95	0						
	1500	400	NEG Micon	835	Mungseröd 6,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	3053	2602	2110	2739	97,4	365	95	0						
	1530		GE Wind En	605	Utgrunden T1,Offshore	G3h	70,5/65	001221		4996	3450	3893	4714	86,6	459	71	206						
	1530		GE Wind En	606	Utgrunden T2,Offshore	G3h	70,5/65	001221		4419	4098	3485	4539	81,1	651	97	3						
	1530		GE Wind En	607	Utgrunden T3,Offshore	G3h	70,5/65	001221		4450	3861	1738	2403	41	0	0	744						
	1530		GE Wind En	608	Utgrunden T4,Offshore	G3h	70,5/65	001221		3263	4706	1248	2365	54,3									
	1530		GE Wind En	609	Utgrunden T5,Offshore	G3h	70,5/65	001221		5419	3474	4143	4839	88,5	629	97	0						
	1530		GE Wind En	610	Utgrunden T6,Offshore	G3h	70,5/65	001221		3909	2834	3461	3730	75	627	95	20						
	1530		GE Wind En	611	Utgrunden T7,Offshore	G3h	70,5/65	001221		5442	3422	3840	4661	82,9	285	40	440						
	1750		Vestas	474	Storugns 7,Lärbro	J7e	66/78	010317	3377	3230	2929	2235	2978	94	331	78	133						
	1750		Vestas	475	Storugns 8,Lärbro	J7e	66/78	010313	3430	3528	3226	1938	2793	78,3	421	90	47						
	1750		Vestas	476	Storugns 9,Lärbro	J7e	66/78	010310	3497	2129	1470	2500	3394	97,4	436	94	13						
	1800		Vestas	858	Stenbrona 1,Stenbrona-Sal	C8f	90/95	070204	5200	7040	5775	3492	4977	98,8									
	1800		Vestas	859	Stenbrona 2,Stenbrona-Sal	C8f	90/95	070204	5200	6275	5599	3399	4869	98,1									
	1800		Vestas	956	Vara Tornum,Kvänum	C8f	90/95	080101	5300	6228	6013	4595	6046	96,1	730	94	8						
	1800		Vestas	1095	Gategården, Bengt C,Gate	C8f	90/65	080501	5500	6642	5538		1440	100									
	1800		Vestas	1096	Västergården 1,Brålanda	C9a	90/95	090109	5300	5522	5129	570	1835	99,5									
	1800		Vestas	1097	Västergården 2,Brålanda	C9a	90/95	090109	5300	5305	4973	4129	5330	99	536	92	26						
	1800		Vestas	1098	Västergården 3,Brålanda	C9a	90/95	090109	5300	5654	4953	4186	5404	99,3	555	91	14						
	1800		Vestas	1099	Västergården 4,Brålanda	C9a	90/95	090109	5300	5408	5012	989	2231	99,6									
	1800		Vestas	1100	Tängelsbol 5,Brålanda	C9a	90/95	090109	5400	5774	5177	593	1918	99,9									
	1800		Vestas	1101	Tängelsbol 6,Brålanda	C9a	90/95	090109	5400	5930	5086	4619	5848	99,3	632	96	1						
	1800		Vestas	1276	Havsnäs Vindkraftpark D15	F21c	90/95	100705	5337	6806	5086	4593	5820	98,2	585	86	31						
	1800		Vestas	1278	Havnsäs Vindkraftpark D17	F21c	90/95	100705	5337	6622	5472	4890	6189	97,1	625	87	19						
	1800		Vestas	1282	Havsnäs Vindkraftpark D21	F21c	90/95	100705	5337	6530	5577	4927	6251	97,5	635	88	14						
	1800		Vestas	1392	Lyngby 1,Everöd	D2i	90/95	071022	5200	5769	4927	4449	5548	96,9	561	82	98						
	1800		Vestas	1418	Stor-Rotliden A-03,Stor-Rotl	I21e	90/95	100930	5725	6888	5415	4753	6186	100	563		0						
	1800		Vestas	1419	Stor-Rotliden A-04,Stor-Rotl	I21e	90/95	101028	5725	6876	5867	4254	5699	100	0	0	0						
	1800		Vestas	1420	Stor-Rotliden A-05,Stor-Rotl	I21e	90/95	100928	5725	6733	4795	4729	6089	100	558		0						
	1800		Vestas	1421	Stor-Rotliden A-06,Stor-Rotl	I21e	90/95	100930	5725	6291	5242	4425	5692	100	330		0						
	1800		Vestas	1437	Stor-Rotliden C-03,Stor-Rot	I21e	90/95	100820	5725	6104	3084	4429	4816	100	518		0						
	1800		Vestas	1438	Stor-Rotliden C-04,Stor-Rot	I21e	90/95	100820	5725	5740	4987	4204	5470	100	480		0						
	1800		Vestas	1445	Stor-Rotliden C-11,Stor-Rot	I21e	90/95	100908	5725	6298	5239	4126	5412	100	469		0						
	1800		Vestas	1447	Stor-Rotliden D-02,Stor-Rot	I21e	90/95	100813	5725	6478	5386	4674	6091	100	559		0						
	1800		Vestas	1448	Stor-Rotliden D-03,Stor-Rot	I21e	90/95	100813	5725	6609	5712	4458	5891	100	590		0						
	1800		Vestas	1453	Stor-Rotliden D-08,Stor-Rot	I21e	90/95	100729	5725	5640	4713	4147	5275	100	510		0						
	1800		Vestas	1455	Stor-Rotliden D-10,Stor-Rot	I21e	90/95	100729	5725	5942	4358	4576	5866	100	569		0						
	1800		Vestas	1456	Östra Herrestad A-01,Östra	D2c	90/80	101011	6333	7215	5328	4431	5424	100	740		0						
	1800		Vestas	1457	Östra Herrestad A-02,Östra	D2c	90/80	101014	6333	7219	6343	5165	6540	100	744		0						
	1800		Vestas	1458	Östra Herrestad A-03,Östra	D2c	90/80	101019	6333	7263	6511	5750	7111	100	743		0						
	1800		Vestas	1459	Östra Herrestad A-04,Östra	D2c	90/80	101008	6333	6666	5350	3346	3696	83	727		0						
	1800		Vestas	1460	Östra Herrestad A-05,Östra	D2c	90/80	101018	6333	7115	6395	5414	6749	100	726		0						
	1800		Vestas	1461	Östra Herrestad B-01,Östra	D2c	90/80	101007	6333	7577	6674	5971	7382	100	758		0						
	1800		Vestas	1462	Östra Herrestad B-02,Östra	D2c	90/80	101021	6333	7570	6576	5777	7191	100	740		0						
	1800		Vestas	1463	Östra Herrestad B-03,Östra	D2c	90/80	101028	6333	7503	6748	5878	7320	100	701		0						
	1800		Vestas	1464	Östra Herrestad B-04,Östra	D2c	90/80	101025	6333	7090	6493	4298	5690	100	740		0						
	1800		Vestas	1550	Sängsjön 1,Torvsele	H21e	90/105	111030	5500	6856	5431	4773	6160	97,3	454	83							
	1800		Vestas	1551	Sängsjön 2,Torvsele	H21e	90/105	111030	5500	7574	6221	5397	6921	97,4	542	86							
	1800		Vestas	1552	Sängsjön 3,Torvsele	H21e	90/105	111030	5500	6988	5714	4670	6092	95,8	499	86							
	1800		Vestas	1712	Vassmolösa 1,Vassmolösa	G4e	100/95	120710	5100	6041	5208	4624	5704	98	692	97							
	1800		Vestas	1713	Vassmolösa 2,Vassmolösa	G4e	100/95	120710	5100	6096	5200	4509	5737	97,7	680	97							
	1800		Vestas	1714	Vassmolösa 3,Vassmolösa	G4e	100/95	120716	5100	6008	5199	4514	5738	98,2	689	97							
	1800		Vestas	1715	Vassmolösa 4,Vassmolösa	G4e	100/95	120717	5100	5897	5146	4431	5653	97,9	664	95							
	1800		Vestas	1716	Vassmolösa 5,Vassmolösa	G4e	100/95	120711	5100	5956	4736	4458	5659	98,5	672	97							
	1800		Vestas	1724	Högtjärnklacks Vindpark, H	G12h	100/95	120905	5400	7359	6610	5493	7229	98,7	752	94	2						
	1800		Vestas	1725	Högtjärnklacks Vindpark, A	G12h	100/95	120908	5400	7576	6715	5527	7358	99,5	754	94	3						
	1800		Vestas	1726	Högtjärnklacks Vindpark, H	G12h	100/95	120905	5400	7864	6986	5793	7701	99,1	802	94	7						
	1800		Vestas	1727	Högtjärnklacks Vindpark, R	G12h	100/95	120904	5400	7610	6447	5396	7212	98,7	727	94	1						
	1800		Vestas	1728	Högtjärnklacks Vindpark, T	G12h	100/95	120912	5400	7221	6351	5219	6966	99,4	660	93	6						
	1800		Vestas	1729	Högtjärnklacks Vindpark, D	G12h	100/95	120710	5400	6926	6179	5155	6840	99,4	686	93	2						
	1800		Vestas	1730	Högtjärnklacks Vindpark, Å	G12h	100/95	120712	5400	7873	6909	5795	7700	98,5	768	94	3						
	1800		Vestas	1731	Rockneby 1,Rockneby	G5b	100/95	120731	5200	5036	4373	3880	4961	100	580	99	0						
	1800		Vestas	1732	Rockneby 2,Rockneby	G5b	100/95	120731	5200	5152	4728	3977	5091	100	570	99	0						
	1800		Vestas	1733	Rockneby 3,Rockneby	G5b	100/95	120801	5200	4938	4617	3872	4955	100	563	99	0						
	1800		Vestas	1734	Rockneby 4,Rockneby	G5b	100/95	120813	5200	4987	4532	3883	4939	100	565	100	0						
	1800		Vestas	1735	Rockneby 5,Rockneby	G5b	100/95	120814	5200	4957	4574	3479	4536	100	272	69	0						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	1800		Vestas	1850	Strömmestad 1,Strömmest	E8c	100/95	131101	6000	6304	5596	1024	2502	100									
	1800		Vestas	1851	Strömmestad 2,Strömmest	E8c	100/95	131101	6000	5983	5170	1031	2429	100									
	1800		Vestas	1904	Legeved 1,Legeved	E3a	100/95	140601	5950	6470	5722	5516	6778	99,4	779	97	0						
	1800		Vestas	1905	Legeved 2,Legeved	E3a	100/95	140601	5950	6760	5932	5505	6762	99,4	772	96	0						
	1800		Vestas	1999	Mungseröd Etapp II, 07,Tan	A9f	100/95	141027	5200	3251	5816	4790	6119	100	743	100	0						
	1800		Vestas	2000	Mungseröd Etapp II, 08,Tan	A9f	100/95	141027	5200	3462	6246	5227	6686	100	805	100	0						
	1800		Vestas	2001	Mungseröd Etapp II, 11,Tan	A9f	100/95	141027	5200	3642	6299	5393	6816	100	808	99	0						
	1800		Vestas	2002	Mungseröd Etapp II, 12,Tan	A9f	100/95	141027	5200	3285	5960	4815	6193	100	748	100	0						
	1800		Vestas	2003	Mungseröd Etapp II, 13,Tan	A9f	100/95	141027	5200	3253	5921	4874	6237	100	751	100	0						
	1800		Vestas	2004	Mungseröd Etapp II, 15,Tan	A9f	100/95	141027	5200	3438	6131	5083	6510	100	806	100	0						
	1800		Vestas	2005	Mungseröd Etapp II, 16,Tan	A9f	100/95	141027	5200	3376	5904	4980	6337	100	759	96	0						
	1800		Vestas	2006	Mungseröd Etapp II, 17,Tan	A9f	100/95	141027	5200	3530	6422	5299	6785	100	818	99	0						
	1800		Vestas	2012	Skalleberg 06,Hjo	E7g	100/95	150227	7200	3581	6865	5916	7577	100	893	100	0						
	1800		Vestas	2013	Skalleberg 07,Hjo	E7g	100/95	150227	6600	3440	6755	5673	7395	100	857	100	0						
	1800		Vestas	2015	Skalleberg 09,Hjo	E7g	100/95	150227	6900	3122	6034	5094	6603	100	758	100	0						
	1800		Vestas	2021	Ramsnäs 5,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	3384	6069	5125	6633	100	718	96	0						
	1800		Vestas	2022	Ramsnäs 6,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	2948	5227	4388	5711	100	639	100	0						
	1800		Vestas	2023	Ramsnäs 7,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	3337	5975	5000	6465	100	744	99	0						
	2000		Vestas	738	Skålsparken V17,Skåls, Nä	I5f	80/78	031214	6000	5880	5144	4304	5554	95,2	693	87	28						
	2000		Enercon	774	Orup 1,Rolsberga	D2g	71/65	041201	3500	4063	3103	2825	3446	100	345	85	0						
	2000		Enercon	821	Långå 1,Långå	D17e	71/85	051007	5400	4595	3540	3052	4066	96,6	359	89	39						
	2000		Enercon	822	Långå 2,Långå	D17e	71/85	051017	5400	4705	3600	3234	4223	97,9	391	91	33						
	2000		Enercon	823	Långå 3,Långå	D17e	71/85	051024	5400	4626	3647	3131	4162	96,2	386	91	30						
	2000		Enercon	824	Långå 4,Långå	D17e	71/85	051031	5400	4622	3940	3450	4594	97,7	416	90	37						
	2000		Enercon	825	Långå 5,Långå	D17e	71/85	051108	5400	4727	3678	3218	4267	96,6	364	89	48						
	2000		Enercon	845	Odarslöv 1,Eslöv	C2f	71/64	060720	4900	5345	3890	3607	4505	94	319	54	344						
	2000		Enercon	846	Odarslöv 2,Eslöv	C2i	71/64	060720	4900	5081	3856	3477	4324	94,4	329	55	326						
	2000		Enercon	847	Odarslöv 3,Eslöv	C2i	71/64	060720	4900	4932	3742	3267	4007	93,3	294	54	333						
	2000		Enercon	856	Värlinge 1,Stehag	C2i	82/78	070119	5500	5221	4405	2921	3869	96,6									
	2000		Enercon	857	Värlinge 2,Stehag	C2i	82/78	070309	5500	5060	3941	2895	3843	94									
	2000		Enercon	868	Stora Istad 1,Stora Istad	H5a	82/78	070501	5500	6574	5407	4599	5978	98,8	699	94	27						
	2000		Enercon	869	Stora Istad 2,Stora Istad	H5a	82/78	070501	5500	6317	5390	4389	5750	96	708	96	14						
	2000		Enercon	870	Stora Istad 3,Stora Istad	H5a	82/78	070501	5500	6065	5266	4424	5751	97,4	706	97	13						
	2000		Enercon	871	Stora Istad 4,Stora Istad	H5a	82/78	070501	5500	5894	5320	4138	5455	96,9	699	97	11						
	2000		Enercon	872	Stora Istad 5,Stora Istad	H5a	82/78	070501	5500	6037	4892	4289	5372	96,1	677	96	12						
	2000		Vestas	878	Hornberget 1,Aspliden	I23e	90/80	070111	6000	6387	4532	4630	5572	100	524	88							
	2000		Vestas	879	Hornberget 2,Aspliden	I23e	90/80	070111	6000	6464	4013	4734	6068	100	521	86							
	2000		Vestas	880	Hornberget 3,Aspliden	I23e	90/80	070111	6000	7536	5933	5071	6475	100	632	91							
	2000		Vestas	881	Hornberget 4,Aspliden	I23e	90/80	070111	6000	7895	6286	5850	7429	100	648	85							
	2000		Vestas	882	Hornberget 5,Aspliden	I23e	90/80	070111	6000	6649	5567	4315	5801	91,5	619	90							
	2000		Vestas	939	Lyngby 2, Rose-Marie G,Ly	D2i	90/95	071201	5200	5367	4796	4434	5483	98,9	645	90	14						
	2000		Enercon	957	Entorp 1,Ardala	D8d	82/78	071126	4400	5010	3828	3332	4351	98,9	499	98	9						
	2000		Enercon	958	Entorp 2,Ardala	D8d	82/78	071126	4400	4874	3584	3157	4075	97,9	471	98	13						
	2000		Enercon	966	Skörstorp 1,Skörstorp	D7h	82/98	080118	5500	6562	5652	4898	6357	98,1	686	94	41						
	2000		Enercon	967	Skörstorp 2,Skörstorp	D7h	82/98	080118	5500	6449	4024	1424	1504	41,5	340	61	289						
	2000		Enercon	968	Skörstorp 3,Skörstorp	D7h	82/98	080118	5500	6564	5420	4743	6093	97,8	689	99	10						
	2000		Vestas	969	Munkagård 1,Tvååker	B5f	90/80	061220	5300	7404	5810	5284	6628	95,3	811	97	0						
	2000		Vestas	970	Munkagård 2,Tvååker	B5f	90/80	061220	5300	7302	5918	5147	6556	97,8	798	97	0						
	2000		Vestas	971	Munkagård 3,Tvååker	B5f	90/80	061220	5300	7108	5787	5223	6619	99,3	793	97	1						
	2000		Enercon	972	Sundsholm,Luttra	D7h	82/78	071219	4300	5073	4555	3905	4969	98,1	601	100	0						
	2000		Enercon	987	Odarslöv 4,Lund	C2f	71/64	080714	5400	5417	4173	3935	4863	98,7	546	95	19						
	2000		Enercon	988	Univ. Wind Odarslöv 5,Lun	C2f	71/64	080714	5400	5046	4062	3887	4727	98,3	554	96	19						
	2000		Enercon	989	Univ. Wind Odarslöv 6,Lun	C2f	71/64	080714	5400	5363	4268	4022	4967	98,9	580	95	20						
	2000		Enercon	1003	Univ.Power Egby 1,Egby	H5a	71/64	080815	5200	3557	3170	2617	3391	99,1	461	99	0						
	2000		Enercon	1004	Univ.Power Egby 2,Egby	H5a	71/64	080816	5200	3593	3193	2590	3381	98	408	90	67						
	2000		Enercon	1005	Univ.Power Egby 3,Egby	H5a	71/64	080817	5200	3723	3277	2494	3315	94,2	477	99	1						
	2000		Enercon	1006	Univ.Power Egby 4,Egby	H5a	71/64	080818	5200	3502	3213	2695	3529	98,9	469	96	24						
	2000		Enercon	1016	Kvantenburg, Ekovind,Bolst	C9a	82/98	080520	5500	6470	5296	4386	5651	98,7	616	98	0						
	2000		Enercon	1034	Kinne-Vedums Vind,Kinne-	D8g	82/98	090120	4500	5922	4789	4006	5308	97,9	551	99	1						
	2000		Enercon	1047	Silkomhöjden 1,Silkomhöjd	E12d	82/98	081210	5200	4962	2216	2683	2683	60,6	522	94	12						
	2000		Enercon	1048	Silkomhöjden 2,Silkomhöjd	E12d	82/98	081210	5200	6431	5471	4055	5560	94,2	584	88	63						
	2000		Enercon	1049	Silkomhöjden 3,Silkomhöjd	E12d	82/98	081210	5200	5423	4650	3652	4929	98,2	518	93	16						
	2000		Enercon	1050	Köjkeberget 4, Anders A,Va	E12d	82/98	090325	5200	6302	5561	4288	5813	98,4	589	93	15						
	2000		Enercon	1051	Köjkeberget 5, Anders A,Va	E12d	82/98	090325	5200	5867	5027	4154	5522	97,9	545	90	45						
	2000		Enercon	1052	Köjkeberget 6, Anders A,Va	E12d	82/98	090325	5200	6591	5993	4718	6331	99	639	94	13						
	2000		Vestas	1056	Högberget Denise,Bjursås	F13h	90/95	080807	5000	7149	5860	4672	6253	98,6	633	94	3						
	2000		Vestas	1057	Högberget Herman,Bjursås	F13h	90/95	080812	5000	7203	5955	4600	6186	98,2	630	94	1						
	2000		Vestas	1058	Högberget Victoria,Bjursås	F13h	90/95	080814	5000	5894	5781	4641	6196	99,2	677	95	1						
	2000		Vestas	1059	Högberget Ulrik,Bjursås	F13h	90/95	080805	5000	7296	5832	4666	6189	99,3	674	94	1						
	2000		Vestas	1060	Högberget Arne,Bjursås	F13h	90/95	080804	5000	6970	5659	4398	5900	98,9	630	94	3						
	2000		Vestas	1061	SOTARED nr 1 Elsa,Långå	B5f	90/105	090201	6000	6962	5880	5283	6610	98	785	94	10						
	2000		Vestas	1062	SOTARED nr 2 Ellen,Långå	B5f	90/105	090201	6000	6677	5767	5055	6424	96,9	796	96	9						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2000		Vestas	1063	SOTARED nr 3 Ella,Långås	B5f	90/105	090201	6000	3227	5126	4366	5558	99,1	625	89	7						
	2000		Vestas	1064	SOTARED nr 4 Elise,Långå	B5f	90/105	090201	6000	6379	5023	4161	5279	98,1	618	88	9						
	2000		Vestas	1065	SOTARED nr 5 Elisabet,Lå	B5f	90/105	090201	6000	5504	5657	5056	6413	98,5	799	94	14						
	2000		Enercon	1071	Markbygden, Dragaliden 1,	K24e	82/108	090101	6000	6443	5316	4466	5953	98,1	409	92	30						
	2000		Enercon	1072	Markbygden, Dragaliden 2,	K24e	82/108	090101	6000	6433	5237	4388	5848	98,5	418	94	19						
	2000		Enercon	1073	Markbygden, Dragaliden 3,	K24e	82/138	101001	6000	7152	6035	5003	6691	98	503	96	6						
	2000		Enercon	1074	Markbygden, Dragaliden 4,	K24e	82/108	101101	6000	6089	5028	4209	5581	99	415	95	10						
	2000		Enercon	1075	Markbygden, Dragaliden 5,	K24e	82/108	101101	6000	6000	5052	4154	5554	99,3	418	96	6						
	2000		Enercon	1076	Markbygden, Dragaliden 6,	K24e	82/138	101101	6000	7071	5715	4913	6470	98,8	510	96	2						
	2000		Enercon	1077	Markbygden, Dragaliden 7,	K24e	82/108	101001	6000	6182	4941	4165	5529	98,4	383	94	16						
	2000		Enercon	1078	Markbygden, Dragaliden 8,	K24e	82/108	101101	6000	6135	4872	4150	5530	99,2	390	96	0						
	2000		Enercon	1079	Markbygden, Dragaliden 9,	K24e	82/108	101101	6000	5758	4740	3950	5239	98,3	358	93	26						
	2000		Enercon	1080	Markbygden, Dragaliden 10	K24e	82/108	101001	6000	5522	4369	3725	4949	98,9	355	96	1						
	2000		Enercon	1081	Markbygden, Dragaliden 11	K24e	82/108	101001	6000	5460	4387	3677	4873	98,1	374	95	5						
	2000		Enercon	1082	Markbygden, Dragaliden 12	K24e	82/108	101001	6000	5651	4561	3814	5060	99,2	375	95	8						
	2000		Enercon	1086	Egby 5,Borgholm	H5a	71/64	090715	5200	4131	3763	3140	4084	98,7	541	97	21						
	2000		Vestas	1088	Håberg 3,Flo	C8d	90/105	090501	5200	6537	5607	4794	6259	99,4	679	93	1						
	2000		Vestas	1089	Håberg 4,Flo	C8d	90/105	090501	5200	6623	5665	4801	6281	99,4	690	93	0						
	2000		Vestas	1104	Klinte 2,Klintehamn	I6c	80/67	090725	5200	5190	4673	3845	5076	98,9	611	90	40						
	2000		Vestas	1105	Klinte 3,Klintehamn	I6c	80/67	090724	4800	4534	3965	3233	4351	98	568	90	40						
	2000		Vestas	1106	Klinte 4,Klintehamn	I6c	80/67	090723	5000	4603	4139	3201	4305	97	546	89	37						
	2000		Vestas	1107	Klinte 5,Klintehamn	I6c	80/67	090723	4800	4885	4321	3559	4695	99,1	604	93	3						
	2000		Vestas	1108	Klinte 6,Klintehamn	I6c	80/67	090723	5200	5396	4809	3985	5226	99,3	657	94	2						
	2000		Enercon	1109	Lyby, Knivsta 1,Lyby	D2g	82/78	090901	5200	5617	3936	4231	5309	98	617	98	7						
	2000		Enercon	1110	Lyby, Svingan 1,Lyby	D2g	82/78	090901	5200	5787	4685	4116	5121	96,9	589	96	22						
	2000		Vestas	1113	Long Vind AB, Ivar,Long	C8c	90/95	090914	5400	7108	5941	4953	6458	97,6	709	93	17						
	2000		Vestas	1114	Long Vind AB, Göte,Long	C8c	90/95	090914	5400	7142	5973	5064	6555	96,8	720	91	33						
	2000		Vestas	1115	Long Vind AB, Egon,Long	C8c	90/95	090914	5400	6645	5959	5153	6677	98,2	731	95	9						
	2000		Enercon	1116	Håkantorp 1,Håkantorp	C8e	82/98	090801	5300	6368	5277	4322	5718	100	616	97	0						
	2000		Enercon	1117	Håkantorp 2,Håkantorp	C8e	82/98	090801	5300	6194	5053	4288	5539	100	634	99	0						
	2000		Enercon	1118	Emma af Göksholm,Göksh	F10f	82/98	090901	5400	5559	4684	3982	5193	98,5	547	95	17						
	2000		Enercon	1120	Isgrannatorp 1,Isgranna	D3c	82/98	091101	4600	4954	4005	3758	4660	100	564	98	0						
	2000		Enercon	1121	Isgrannatorp 2,Isgranna	D3c	82/98	091101	4600	4936	3903	3730	4613	99,3	558	96	5						
	2000		Enercon	1122	Isgrannatorp 3,Isgranna	D3c	82/98	091101	4600	4807	3860	3648	4529	98,9	566	97	0						
	2000		Vestas	1125	Oxhult 1,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5546	4352		1037										
	2000		Vestas	1126	Oxhult 2,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5223	4172		978										
	2000		Vestas	1127	Oxhult 3,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5608	4081		1045										
	2000		Vestas	1128	Oxhult 4,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	6157	4805		1140										
	2000		Vestas	1129	Oxhult 5,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5537	4244		963										
	2000		Vestas	1130	Oxhult 6,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5508	4228		998										
	2000		Vestas	1131	Oxhult 7,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5920	4648		1058										
	2000		Vestas	1132	Oxhult 8,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5911	4557		1088										
	2000		Vestas	1133	Oxhult 9,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5705	4442		1041										
	2000		Vestas	1134	Oxhult 10,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5374	4361		1013										
	2000		Vestas	1135	Oxhult 11,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5840	4639		1052										
	2000		Vestas	1136	Oxhult 12,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	4853	3748		679										
	2000		Enercon	1141	Eolus Espinge,Hurva	C2i	82/78	100101	5600	5858	5055	3133	4177	72,5	0	0	744						
	2000		Enercon	1142	Blåsinge Espinge,Hurva	C2i	82/78	100101	5600	6186	4673	4375	5410	97,2	669	97	12						
	2000		Enercon	1143	Eslövs Vind Klemedstorp,H	C2i	82/78	100101	5600	6317	4999	4493	5522	98	634	92	45						
	2000		Enercon	1144	Eolus Klemedstorp,Hurva	C2i	82/78	100101	5600	6418	5132	4390	5534	97,6	490	78	156						
	2000		Enercon	1145	Göteneporten 1,Västermark	D8g	82/98	091022	5000	5303	4125	3577	4651	99,3	532	99	5						
	2000		Enercon	1146	Göteneporten 2,Västermark	D8g	82/98	091026	5000	4987	3867	3349	4357	99,1	510	100	5						
	2000		Enercon	1147	Göteneporten 3,Västermark	D8d	82/98	091116	5000	5107	3978	3488	4527	99,3	529	98	11						
	2000		Enercon	1148	Göteneporten 4,Nattorp, Lu	D8d	82/98	091219	5000	5432	4159	3583	4640	97,4	527	100	4						
	2000		Enercon	1149	Göteneporten 5,Nedersånn	D8d	82/98	091219	5000	5804	4628	3835	5074	94,4	588	95	32						
	2000		Enercon	1150	Göteneporten 6,Dalasjö, Lu	D8g	82/98	091219	5000	4625	3722	3143	4126	98,1	457	97	19						
	2000		Enercon	1157	Knäpplan vind I,Hjo	E8a	82/98	100208	5000	5046	3869	4849	6051	94,8	740	96	26						
	2000		Enercon	1158	Knäpplan vind II,Hjo	E8a	82/98	100208	5000	5775	5016	4964	6190	98,3	757	100	0						
	2000		Vestas	1166	Håcksta Vindpark 2,Hudiks	H16b	90/80	090313	5000	5097	4463	3520	4709	100	467	99	0						
	2000		Vestas	1167	Håcksta Vindpark 3,Hudiks	H16b	90/80	090313	5000	5589	4864	4084	5397	100	569	100	0						
	2000		Vestas	1168	Håcksta Vindpark 4,Hudiks	H16b	90/80	090313	5000	5648	4936	3994	5348	100	556	96	0						
	2000		Vestas	1169	Håcksta Vindpark 5,Hudiks	H16b	90/80	090313	5000	5315	4990	3981	5302	100	560	100	0						
	2000		Enercon	1170	Hörneå Vindpark 1,Hörnefo	K20a	82/98	090827	5000	4826	4057	3360	4448	98,3	445	97	11						
	2000		Enercon	1171	Hörneå Vindpark 2,Hörnefo	K20a	82/98	090827	5000	4864	3974	3320	4397	99	440	97	5						
	2000		Enercon	1172	Hörneå Vindpark 3,Hörnefo	K20a	82/98	090827	5000	4776	4122	3351	4498	97,3	467	95	26						
	2000		Enercon	1173	Hörneå Vindpark 4,Hörnefo	K20a	82/98	090827	5000	5042	3966	3308	4366	99,1	435	98	1						
	2000		Enercon	1174	Hörneå Vindpark 5,Hörnefo	K20a	82/98	090827	5000	5023	3987	3290	4385	99	429	98	2						
	2000		Enercon	1175	Hörneå Vindpark 6,Hörnefo	K20a	82/98	090827	5000	4767	3906	3245	4314	98,7	435	98	2						
	2000		Vestas	1176	Hörneå Vindpark 7,Hörnefo	K20a	90/98	091215	5000	5330	4487	1657	2766	99,6									
	2000		Vestas	1177	Hörneå Vindpark 8,Hörnefo	K20a	90/98	091215	5000	5278	4477	1680	2798	99,3									
	2000		Vestas	1178	Hörneå Vindpark 9,Hörnefo	K20a	90/98	091215	5000	5111	3308	714	1204	88,2									
	2000		Vestas	1179	Hörneå Vindpark 10,Hörnef	K20a	90/98	091215	5000	5266	4356	1653	2758	98,7									

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2000		Vestas	1180	Hörneå Vindpark 11,Hörnef	K20a	90/98	091215	5000	5716	4746	1682	2808	99,4									
	2000		Enercon	1183	Brostorp 5:2 Höör,Snogerö	D2g	82/98	100304	5500	6322	5173	4804	5996	99,2	683	98	11						
	2000		Enercon	1184	Gärdslösa 1,Gärdslösa	H4g	82/78	100301	5100	5350	4729	4018	5231	98,1	686	98	11						
	2000		Enercon	1185	Gärdslösa 2,Gärdslösa	H4g	82/78	100301	5100	5121	4380	3848	4899	97,7	635	100	6						
	2000		Enercon	1186	Gärdslösa 3, Elsa,Gärdslös	H4g	82/78	100301	5100	5140	4204	3693	4787	99,1	503	99							
	2000		Enercon	1187	Gärdslösa 4,Gärdslösa	H4g	82/78	100301	5100	5109	4344	3794	4872	98,2	619	99							
	2000		Enercon	1188	Gärdslösa 5,Gärdslösa	H4g	82/78	100301	5100	4941	4199	3965	4889	100	555	98							
	2000		Enercon	1190	Påboda 1,Påboda	G4b	82/98	100301	4900	6080	5370	4648	5854	99,4	689	100	0						
	2000		Enercon	1191	Påboda 2,Påboda	G4b	82/98	100301	4900	5993	5339	4558	5788	98,8	663	100	0						
	2000		Vestas	1222	Vallerstad, Gudrun,Vallerst	D5i	90/105	091201	6000	7680	6755	5704	7272	98,1	884	98	0						
	2000		Vestas	1223	Vallerstad, Mathilda,Vallerst	D5i	90/105	091209	6000	7556	6598	5564	7140	99,4	828	98	0						
	2000		Vestas	1228	Holmsund 3,Holmsund	K20e	90/80	070501		6858	5850	4968	6485	99,1	586	89	6						
	2000		Enercon	1230	Ugglum 1-Ugglum Vindpark	C9a	82/108	090821	5500	6574	5853	4652	6143	97,1	674	97	12						
	2000		Enercon	1231	Ugglum 2-Ugglum Vindpark	C9a	82/108	090901	5500	6677	5949	4537	6017	96,5	661	97	8						
	2000		Vestas	1232	Gunnarstorp, Sven,Flakebe	C8e	90/95	100601	5400	6358	5261	4514	5890	98,7	649	94	3						
	2000		Vestas	1233	Gunnarstorp, Malte,Flakebe	C8e	90/95	100601	5400	6438	5202	4511	5747	98,5	659	93	2						
	2000		Vestas	1234	Gunnarstorp, Astrid,Flakeb	C8e	90/95	100601	5400	6598	5406	4542	5936	97,5	635	89	31						
	2000		Vestas	1235	Ulvstorp, Djerf,Flakeberg G	C8e	90/95	100601	5200	6142	4949	4284	5553	99	625	93	10						
	2000		Vestas	1236	Ulvstorp, Emil,Flakeberg G	C8e	90/95	100601	5200	6196	5079	4254	5582	98,8	628	93	2						
	2000		Enercon	1237	Ringsjö Vind Brostorp 3,Sn	D2g	82/98	100501	5000	6111	5099	4513	5672	97,8	600	90	66						
	2000		Enercon	1238	Solberga 1,Korsberga	E8a	82/108	100111	5300	6631	5606	4982	6412	99,4	743	97	18						
	2000		Enercon	1239	Äsperöd 1,Äsperöd	D2e	82/78	100601	5400	5246	4428	3848	4762	96,9	524	99	4						
	2000		Vestas	1240	Lårstad 1,Motala	F8g	90/90	100517	5400	7187	6277	4201	5859	99,2									
	2000		Vestas	1241	Lårstad 2,Motala	F8g	90/90	100524	5400	7322	6181	4161	5803	99									
	2000		Vestas	1242	Västraby V90 NO,Västraby	D2g	90/78	100601	5400	6358	5187	4993	5921	96,5	737	97	0						
	2000		Vestas	1243	Lyngbygård 4, Ingeborg,Lyn	D2i	90/95	100701	5200	5688	4636	4779	5906	99,6	704	95	0						
	2000		Enercon	1245	Närefors 1,Järpås	C8f	82/98	100710	5300	6375	5514	4589	6038	98,6	678	99	0						
	2000		Enercon	1246	Närefors 2,Järpås	C8f	82/98	100710	5300	6764	5320	4652	6092	98,1	708	99	2						
	2000		Vestas	1248	Tumleberg 4,Tumleberg	C8b	90/105	090901	5400	6135	5017	4348	5657	97,3	638	96	38						
	2000		Vestas	1249	Tumleberg 5,Tumleberg	C8b	90/105	090901	5400	5775	4729	3439	4726	96,6									
	2000		Vestas	1250	Jordberga, AT1,Klagstorp	C1i	90/80	100506	6300	8352	6864	3207	4711	98,4									
	2000		Vestas	1251	Jordberga, AT2,Klagstorp	C1i	90/80	100506	6300	7440	6271	3127	4454	99									
	2000		Vestas	1252	Jordberga, AT3,Klagstorp	C1i	90/80	100506	6300	7901	6624	3151	4553	99,5									
	2000		Vestas	1254	Näs Drift AB, Backgården,N	D7h	90/105	100720	5400	6895	5701	4994	6461	97,6	762	96	1						
	2000		Vestas	1255	Näs Drift AB, Björstorp,Vart	D7h	90/105	100720	5400	7061	5838	5061	6546	96,9	705	87	62						
	2000		Enercon	1256	Äsperöd 2,Äsperöd	D2e	82/78	100601	5400	5614	4620	4094	5068	95,1	567	96	24						
	2000		Enercon	1258	Ramdala 1, Julia,Ramdala	F3f	82/98	100901	5400	6737	5503	4689	5916	98,6	645	99	4						
	2000		Enercon	1259	Ramdala 2, Bondevind,Ra	F3f	82/98	100901	5400	6703	5558	4744	6034	99	672	99	0						
	2000		Enercon	1260	Skarstad,Skarstad	C8c	82/98	100618	5200	6790	5468	4654	5968	96,5	713	98	10						
	2000		Enercon	1261	Stockebäck,Lundsbrunn	D8g	82/108	100618	5200	6505	5147	4436	5793	97	654	100	0						
	2000		Vestas	1262	Havsnäs Vindkraftpark D1,	F21c	90/95	100705	5337	7386	5635	4985	6389	98,1	610	87	19						
	2000		Vestas	1263	Havsnäs Vindkraftpark D2,	F21c	90/95	100705	5337	5911	4985	4452	5746	97,5	523	85	34						
	2000		Vestas	1264	Havsnäs Vindkraftpark D3,	F21c	90/95	100705	5337	6732	5117	4362	5652	96,3	532	87	17						
	2000		Vestas	1265	Havsnäs Vindkraftpark D4,	F21c	90/95	100705	5337	6746	5013	4492	5781	97,9	539	85	38						
	2000		Vestas	1266	Havsnäs Vindkraftpark D5,	F21c	90/95	100705	5337	6050	4948	4411	5648	97,5	531	87	19						
	2000		Vestas	1267	Havsnäs Vindkraftpark D6,	F21c	90/95	100705	5337	5964	5376	4694	6030	82,3	580	87	17						
	2000		Vestas	1268	Havsnäs Vindkraftpark D7,	F21c	90/95	100705	5337	6174	5979	5186	6647	98	630	84	36						
	2000		Vestas	1269	Havsnäs Vindkraftpark D8,	F21c	90/95	100705	5337	6096	5685	4963	6394	98,6	596	87	11						
	2000		Vestas	1270	Havsnäs Vindkraftpark D9,	F21c	90/95	100705	5337	6813	5155	4309	5600	98,7	521	86	11						
	2000		Vestas	1271	Havsnäs Vindkraftpark D10	F21c	90/95	100705	5337	5820	5424	4646	6072	98,7	558	87	11						
	2000		Vestas	1272	Havsnäs Vindkraftpark D11	F21f	90/95	100705	5337	5718	5395	4767	6069	97,2	594	83	47						
	2000		Vestas	1273	Havsnäs Vindkraftpark D12	F21f	90/95	100705	5337	7573	5516	4444	5800	93,7	200	28	204						
	2000		Vestas	1274	Havsnäs Vindkraftpark D13	F21c	90/95	100705	5337	7553	5531	4966	6394	98,3	610	86	32						
	2000		Vestas	1275	Havsnäs Vindkraftpark D14	F21f	90/95	100705	5337	6720	5092	4397	5671	98,2	535	87	22						
	2000		Vestas	1277	Havsnäs Vindkraftpark D16	F21c	90/95	100705	5337	7966	5755	5226	6652	96,4	670	89	18						
	2000		Vestas	1279	Havsnäs Vindkraftpark D18	F21c	90/95	100705	5337	7605	5546	5193	6526	97	660	87	20						
	2000		Vestas	1280	Havsnäs Vindkraftpark D19	F21c	90/95	100705	5337	6819	5762	5052	6454	97,7	632	87	19						
	2000		Vestas	1281	Havsnäs Vindkraftpark D20	F21c	90/95	100705	5337	7103	6095	5465	6943	97,7	692	88	15						
	2000		Vestas	1283	Havsnäs Vindkraftpark E1,	F21c	90/95	100705	5337	7253	5390	4971	6302	97,8	650	90	0						
	2000		Vestas	1284	Havsnäs Vindkraftpark E2,	F21c	90/95	100705	5337	6418	4716	4263	5498	97,6	542	89	1						
	2000		Vestas	1285	Havsnäs Vindkraftpark E3,	F21c	90/95	100705	5337	6000	4263	4047	5238	97,4	495	88	6						
	2000		Vestas	1286	Havsnäs Vindkraftpark E4,	F21c	90/95	100705	5337	5929	4125	3951	5107	97,5	509	89	0						
	2000		Vestas	1287	Havsnäs Vindkraftpark E5,	F21c	90/95	100705	5337	6220	4620	4317	5503	97,6	560	90	0						
	2000		Vestas	1288	Havsnäs Vindkraftpark E6,	F21c	90/95	100705	5337	6457	4844	4187	5416	90	611	90	0						
	2000		Vestas	1289	Havsnäs Vindkraftpark E7,	F21c	90/95	100705	5337	6823	4893	4637	5885	97,3	610	90	1						
	2000		Vestas	1290	Havsnäs Vindkraftpark E8,	F21c	90/95	100705	5337	5901	4765	4395	5575	97,5	565	90	0						
	2000		Vestas	1291	Havsnäs Vindkraftpark E9,	F21c	90/95	100705	5337	5996	4346	4088	5203	97,1	531	90	1						
	2000		Vestas	1292	Havsnäs Vindkraftpark E10,	F21c	90/95	100705	5337	5923	4380	4114	5248	96,5	543	86	3						
	2000		Vestas	1293	Havsnäs Vindkraftpark E11,	F21c	90/95	100705	5337	5209	4835	4417	5687	97,1	553	90	1						
	2000		Vestas	1294	Havsnäs Vindkraftpark F1,	F21c	90/95	100705	5337	7144	5385	4801	6165	97,6	618	90	0						
	2000		Vestas	1295	Havsnäs Vindkraftpark F2,	F21c	90/95	100705	5337	7117	5596	5013	6460	97,8	649	90	1						
	2000		Vestas	1296	Havsnäs Vindkraftpark F3,	F21c	90/95	100705	5337	6262	4677	4309	5556	93,7	555	89	0						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2000		Vestas	1297	Havsnäs Vindkraftpark F4,	F21c	90/95	100705	5337	6182	4803	4308	5551	98,1	561	90	1						
	2000		Vestas	1298	Havsnäs Vindkraftpark F5,	F21c	90/95	100705	5337	6186	4519	4086	5321	97,6	519	90	1						
	2000		Vestas	1299	Havsnäs Vindkraftpark F6,	F21c	90/95	100705	5337	5860	4933	4506	5822	98	582	89	6						
	2000		Vestas	1300	Havsnäs Vindkraftpark F7,	F21c	90/95	100705	5337	6398	4873	4399	5681	97,9	588	90	0						
	2000		Vestas	1301	Havsnäs Vindkraftpark F8,	F21c	90/95	100705	5337	7194	5419	4840	6255	94,6	623	90	0						
	2000		Vestas	1302	Havsnäs Vindkraftpark F9,	F21c	90/95	100705	5337	6342	4788	4362	5618	97,4	552	89	0						
	2000		Vestas	1303	Havsnäs Vindkraftpark F10,	F21c	90/95	100705	5337	6220	4613	4227	5489	98	536	88	1						
	2000		Vestas	1304	Havsnäs Vindkraftpark F11,	F21c	90/95	100705	5337	5650	4498	4238	5462	97,2	532	89	0						
	2000		Vestas	1305	Havsnäs Vindkraftpark F12,	F21c	90/95	100705	5337	6984	5343	4818	6207	96,7	600	89	1						
	2000		Vestas	1306	Havsnäs Vindkraftpark F13,	F21c	90/95	100705	5337	6975	5336	4816	6235	97,7	629	89	0						
	2000		Vestas	1307	Havsnäs Vindkraftpark F14,	F21c	90/95	100705	5337	6973	5103	4721	6164	97,3	609	89	1						
	2000		Vestas	1309	Havsnäs Vindkraftpark F16,	F21c	90/95	100705	5337	3366	3186	4445	5862	96,9	606	89	0						
	2000		Enercon	1310	Långå 6,Långå	D17e	82/98	100501		5971	4503	3987	5324	95	466	85	80						
	2000		Enercon	1311	Långå 7,Långå	D17e	82/98	100501		6047	5021	4141	5509	97,8	507	90	55						
	2000		Vestas	1313	Källeberg 1,Källeberg	D7h	90/105	100701	5400	6567	5561	4844	6194	98,5	758	95	1						
	2000		Vestas	1314	Källeberg 2,Källeberg	D7h	90/105	100701	5400	6462	5281	4748	5960	99,4	751	95	1						
	2000		Vestas	1315	Källeberg 3,Källeberg	D7h	90/105	100701	5400	6451	5133	4476	5693	99,6	739	94	3						
	2000		Vestas	1316	Källeberg 4,Källeberg	D7h	90/105	100701	5400	7026	4863	4909	5753	97,9	796	95	2						
	2000		Vestas	1317	Källeberg 5,Källeberg	D7h	90/105	100701	5400	6694	5350	4776	6121	98,9	760	95	0						
	2000		Vestas	1319	Bliekevare 6,Norråker	F22f	90/95	090415	5000	5257	3300	3558	4320	100	197	32	0						
	2000		Vestas	1320	Orust, Ileberg 1:Syd,Hårleb	B8a	90/95	101018	5300	6795	5797	4922	6283	98,1	706	92	71						
	2000		Vestas	1321	Orust, Ileberg 2:Väst,Hårleb	B8a	90/95	101018	5300	6640	5811	5010	6386	98,4	734	97	56						
	2000		Vestas	1322	Orust, Ileberg 3:Öst,Hårleb	B8a	90/95	101018	5300	6546	5734	4857	6183	98,4	716	97	56						
	2000		Vestas	1323	FloSal 1,Astranna Gård	C8d	90/105	090501	5500	6701	6026	5150	6669	97,9	735	95	0						
	2000		Vestas	1324	FloSal 2,Astranna Gård	C8d	90/105	090917	5500	7323	6152	4487	5973	97,7									
	2000		Vestas	1325	Götala 1,Motala	F8d	90/105	101029	5300	7060	5952	4873	6466	94,2	653	93	29						
	2000		Vestas	1326	Götala 2,Motala	F8d	90/105	101029	5300	7112	5709	4721	6204	92	706	97	7						
	2000		Vestas	1327	Götala 3,Motala	F8d	90/105	101029	5300	7259	6252	5366	6962	98,6	648	92	39						
	2000		Vestas	1328	Götala 4,Motala	F8d	90/105	101029	5300	7155	6209	5285	6874	98,9	699	96	14						
	2000		Vestas	1329	Tavelberget 1,Linghed	G14a	90/105	100818	6500	8271	7216	5592	7643	98,2	758	93	3						
	2000		Vestas	1330	Tavelberget 2,Linghed	G13g	90/105	100822	6500	7751	6839	5217	7184	97,5	711	92	10						
	2000		Vestas	1331	Tavelberget 3,Linghed	G13g	90/105	100908	6500	7631	6667	5242	7115	98,7	733	91	17						
	2000		Vestas	1332	Tavelberget 4,Linghed	G13g	90/105	100826	6500	8049	7195	5806	7792	99,3	800	94	6						
	2000		Vestas	1333	Tavelberget 5,Linghed	G13g	90/105	100904	6500	7245	6686	5163	6999	99,5	714	93	4						
	2000		Vestas	1334	Topperyd verk 3,Topperyd	E6h	90/105	101202	5100	7188	6067	4812	6337	98,8	807		0						
	2000		Vestas	1356	Strömstad, Neanberg 1 Nor	A9i	90/95	101201	5500	6990	5062	4872	5647	99,7	752	94	0						
	2000		Vestas	1357	Strömstad, Neanberg 2 Mitt	A9i	90/95	101201	5500	6433	5353	4436	5745	99,4	699	93	1						
	2000		Vestas	1358	Strömstad, Neanberg 3 Syd	A9i	90/95	101201	5500	6824	5650	4614	5954	98,9	719	93	3						
	2000		Vestas	1360	Brasmaviken, Pellekula 1,F	E8g	90/105	101215	5200	7430	6569	5451	7091	96	701	93	25						
	2000		Vestas	1361	Brasmaviken, Pellekula 2,F	E8g	90/105	101215	5200	6221	5918	4820	6324	95,1	667	94	2						
	2000		Enercon	1362	Prässeberg 1 Mitt, Lilla Ede	B8c	82/98	100901	5500	5445	4669	3924	5105	98	576	99	0						
	2000		Enercon	1363	Prässeberg 2 Väst, Lilla Ed	B8c	82/98	100901	5500	5239	4393	3611	4689	96,8	537	99	0						
	2000		Enercon	1364	Prässeberg 3 Öst, Lilla Ede	B8c	82/98	100901	5500	4792	4058	3364	4395	96,6	504	99	0						
	2000		Vestas	1365	Topperyd 1,Topperyd	E6h	90/105	101201	5200	6502	5800	4458	5919	98,8	749		0						
	2000		Vestas	1366	Topperyd 2,Topperyd	E6h	90/105	101201	5200	6371	5371	4052	5369	97,9	725		0						
	2000		Vestas	1367	Topperyd 4,Topperyd	E6h	90/105	101201	5200	5794	5689	4378	5804	98,6	714		0						
	2000		Enercon	1368	Skånings Åsaka 1,Skånings	D8d	82/98	100820	5000	5762	4392	3993	5116	99,6	646	100	1						
	2000		Enercon	1369	Skånings Åsaka 2,Skånings	D8d	82/98	100820	5000	5331	4120	3658	4720	99,3	558	100	1						
	2000		Enercon	1370	Skånings Åsaka 3,Skånings	D8d	82/98	100820	5000	5443	4320	3764	4857	98,8	576	100	1						
	2000		Vestas	1375	Mossebol 1,Erikstad	C9a	90/105	110301	5500	6453	5562	4468	5773	98,5	634	95	1						
	2000		Vestas	1376	Fågelbacka 1,Erikstad	C9a	90/105	110301		6102	5342	4275	5530	98,5	558	91	24						
	2000		Vestas	1377	Fågelbacka 2,Erikstad	C9a	90/105	110301		5892	5410	4397	5673	98,9	607	95	2						
	2000		Vestas	1378	Kråkedalen 1,Erikstad	C9a	90/105	110301		6371	5590	4402	5699	97,8	619	94	5						
	2000		Vestas	1379	Kråkedalen 2,Erikstad	C9a	90/105	110301		6145	5513	4381	5654	97,3	610	95	5						
	2000		Vestas	1380	Bäcken,Erikstad	C9a	90/105	110301		6914	6023	4688	6064	95,9	668	96	1						
	2000		Enercon	1381	Rodovålen 4,Vemhån	E17a	82/98	100608	6000	7250	6207	4768	6210	96,1	709	98	0						
	2000		Enercon	1382	Rodovålen 5,Vemhån	E17a	82/98	100608	6000	7587	6326	4940	6403	97,1	730	98	2						
	2000		Enercon	1383	Rodovålen 6,Vemhån	E17a	82/98	100608	6000	7171	5996	4557	6038	98,2	640	95	32						
	2000		Vestas	1387	Långberget 1,Arbrå	G15f	90/105	110201	5670	7380	6285	5294	6961	98,9	680	88	7						
	2000		Vestas	1388	Långberget 2,Arbrå	G15c	90/105	110201	5670	6621	5372	4579	6021	98,2	614	88	6						
	2000		Vestas	1389	Långberget 3,Arbrå	G15f	90/105	110201	5670	7092	5800	4978	6613	99	652	90	0						
	2000		Enercon	1390	Söderbodane 2,Söderboda	C9g	82/108	110107	4750	5433	4624	3899	5148	99,7	614	99	0	2					
	2000		Vestas	1395	Herrberga 1,Mjölby	F8d	90/105	110228	5200	6624	5502	3691	5161	95,6									
	2000		Vestas	1396	Herrberga 2,Mjölby	F8d	90/105	110228	5200	6469	5424	4214	5695	99,5									
	2000		Vestas	1397	Herrberga 3,Mjölby	F8d	90/105	110228	5200	6352	5306	4143	5534	98,8									
	2000		Vestas	1398	OVA Vind 3,Lundsbrunn	D8g	90/90	101118	5000	485	5239		469	99,8									
	2000		Vestas	1402	Björka 1,Motala	F8g	90/105	110201	5100	7673	5904	5723	6849	93,6	789	98	1						
	2000		Vestas	1403	Björka 2,Motala	F8g	90/105	110201	5100	7481	6604	5109	6821	98,7	798	98	1						
	2000		Enercon	1405	Lejdeberget 2,Bokenäset	B8d	82/78	110413	5400	7129	5991	5136	6665	96,7	776	96	25						
	2000		Enercon	1406	Lejdeberget 3,Bokenäset	B8d	82/78	110416	5400	6585	5530	4175	5479	89,6	196	30	519						
	2000		Enercon	1410	Brostorp 1,Snogeröd	D2g	82/98	100301	5500	5995	4882	4587	5764	98,7	672	98	30						
	2000		Enercon	1411	Ryd-Rönnerum 1,Ryd	G4i	82/78	110513	5200	4893	4200	3570	4646	98,6	552	100	0						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2000		Enercon	1412	Ryd-Rönnerum 2,Ryd	G4i	82/78	110513	5200	4507	3917	3351	4358	98,5	516	100	0						
	2000		Enercon	1413	Ryd-Rönnerum 3,Ryd	G4i	82/78	110513	5200	4440	3869	3316	4315	98,9	507	100	0						
	2000		Enercon	1414	Ryd-Rönnerum 4,Ryd	G4i	82/78	110513	5200	4537	3870	3359	4367	98,7	516	100	0						
	2000		Enercon	1415	Ryd-Rönnerum 5,Ryd	G4i	82/78	110513	5200	4603	3983	3415	4444	98,7	524	100	0						
	2000		Vestas	1416	Stor-Rotliden A-01,Stor-Rotl	I21e	90/95	100817	5725	5658	4713	4087	5250	100	488		0						
	2000		Vestas	1417	Stor-Rotliden A-02,Stor-Rotl	I21e	90/95	100817	5725	5884	4714	4169	5394	100	479		0						
	2000		Vestas	1422	Stor-Rotliden A-07,Stor-Rotl	I21e	90/95	100923	5725	6805	82	4801	4801	91,5	422		0						
	2000		Vestas	1423	Stor-Rotliden A-08,Stor-Rotl	I21e	90/95	100928	5725	5904	4694	3703	4996	100	426		0						
	2000		Vestas	1424	Stor-Rotliden A-09,Stor-Rotl	I21e	90/95	100923	5725	6490	4166	4585	6002	100	492		0						
	2000		Vestas	1425	Stor-Rotliden A-10,Stor-Rotl	I21e	90/95	100923	5725	6532	3423	4037	4958	100	472		0						
	2000		Vestas	1426	Stor-Rotliden A-11,Stor-Rotl	I21e	90/95	100928	5725	5680	4389	3901	5126	100	401		0						
	2000		Vestas	1427	Stor-Rotliden B-01,Stor-Rotl	I21e	90/95	100917	5725	5615	4346	3260	4313	100	436		0						
	2000		Vestas	1428	Stor-Rotliden B-02,Stor-Rotl	I21e	90/95	100917	5725	5698	3515	3650	4829	100	443		0						
	2000		Vestas	1429	Stor-Rotliden B-03,Stor-Rotl	I21e	90/95	100917	5725	5874	3219	3759	5000	100	463		0						
	2000		Vestas	1430	Stor-Rotliden B-04,Stor-Rotl	I21e	90/95	100917	5725	6555	5068	4018	5265	100	502		0						
	2000		Vestas	1431	Stor-Rotliden B-05,Stor-Rotl	I21e	90/95	100917	5725	6006	3940	3963	5226	100	413		0						
	2000		Vestas	1432	Stor-Rotliden B-06,Stor-Rotl	I21e	90/95	100908	5725	5834	4478	3965	5064	100	469		0						
	2000		Vestas	1433	Stor-Rotliden B-07,Stor-Rotl	I21e	90/95	100908	5725	5107	3825	3548	4602	100	406		0						
	2000		Vestas	1434	Stor-Rotliden B-08,Stor-Rotl	I21e	90/95	100914	5725	5716	4651	2835	4033	100	0		0						
	2000		Vestas	1435	Stor-Rotliden C-01,Stor-Rot	I21e	90/95	100816	5725	5702	4644	4122	5309	100	469		0						
	2000		Vestas	1436	Stor-Rotliden C-02,Stor-Rot	I21e	90/95	100816	5725	5579	3563	3993	5214	100	466		0						
	2000		Vestas	1439	Stor-Rotliden C-05,Stor-Rot	I21e	90/95	100820	5725	5442	4436	3753	4953	100	457		0						
	2000		Vestas	1440	Stor-Rotliden C-06,Stor-Rot	I21e	90/95	100825	5725	6041	4902	4355	5600	100	505		0						
	2000		Vestas	1441	Stor-Rotliden C-07,Stor-Rot	I21e	90/95	100825	5725	5748	4731	4040	5219	100	467		0						
	2000		Vestas	1442	Stor-Rotliden C-08,Stor-Rot	I21e	90/95	100902	5725	5536	4595	3958	5130	100	445		0						
	2000		Vestas	1443	Stor-Rotliden C-09,Stor-Rot	I21e	90/95	100908	5725	5451	4620	3877	5062	100	407		0						
	2000		Vestas	1444	Stor-Rotliden C-10,Stor-Rot	I21e	90/95	100914	5725	6109	5172	4368	5676	100	438		0						
	2000		Vestas	1446	Stor-Rotliden D-01,Stor-Rot	I21e	90/95	100916	5725	5282	4709	3906	5170	100	436		0						
	2000		Vestas	1449	Stor-Rotliden D-04,Stor-Rot	I21e	90/95	100820	5725	5069	4390	2682	3646	91,5	478		0						
	2000		Vestas	1450	Stor-Rotliden D-05,Stor-Rot	I21e	90/95	100804	5725	4429	4049	3465	4472	100	422		0						
	2000		Vestas	1451	Stor-Rotliden D-06,Stor-Rot	I21e	90/95	100804	5725	5028	4227	3429	4498	100	402		0						
	2000		Vestas	1452	Stor-Rotliden D-07,Stor-Rot	I21e	90/95	100804	5725	4907	4205	3454	4520	100	422		0						
	2000		Vestas	1454	Stor-Rotliden D-09,Stor-Rot	I21e	90/95	100729	5725	5400	4622	3881	5167	100	500		0						
	2000		Enercon	1468	Kommerberget, Pelle,Perås	E18e	82/98	101226	5300	7860	5801	4697	5910	99,2	606	96	10						
	2000		Enercon	1469	Längjum 1,Längjum	C8c	82/98	110401	4800	6553	5186	4456	5800	97,4	643	95	35						
	2000		Enercon	1470	Längjum 2,Längjum	C8c	82/98	110401	4800	6314	4985	4350	5694	97,9	683	99	7						
	2000		Enercon	1471	Längjum 3,Längjum	C8c	82/98	110401	4800	6067	5000	4236	5549	97,6	652	99	6						
	2000		Enercon	1475	Lörby-Ysane 8,Lörby	E3e	82/98	110501	5000	5902	4839	4318	5377	98,9	614	97	13						
	2000		Enercon	1476	Lörby-Ysane 9,Lörby	E3e	82/98	110501	5000	5840	4840	4163	5202	99,1	592	99	0						
	2000		Enercon	1477	Lörby-Ysane 10,Lörby	E3e	82/98	110501	5000	5985	4894	4450	5478	99,4	637	99	0						
	2000		Vestas	1478	Halmstadgården 1,Halmsta	C3b	90/80	110702		6875	5641	5029	6257	98,1	649	88	66						
	2000		Vestas	1479	Halmstadgården 2,Halmsta	C3b	90/80	110702		6511	5338	4701	5874	98,1	680	97	0						
	2000		Vestas	1480	Halmstadgården 3,Halmsta	C3b	90/80	110702		6489	5271	4693	5862	98,4	687	96	5						
	2000		Vestas	1481	Oberga Alf,Oberga	E7f	90/105	110930	5000	5929	4935	3615	4896	98									
	2000		Vestas	1482	Oberga Lena,Oberga	E7f	90/105	110930	5000	5932	4981	3632	4906	97,9									
	2000		Vestas	1483	Betåsberget 1,Backe	G20f	90/105	110909		5424	4218	3821	4771	100	464	98	0						
	2000		Vestas	1484	Betåsberget 2,Backe	G20f	90/105	110909		5057	3885	3523	4407	100	439	98	0						
	2000		Vestas	1485	Hyringa 1,Hyringa	C8e	90/95	110824		5590	5174	4443	5760	99,8	592	93							
	2000		Vestas	1486	Hyringa 2,Hyringa	C8e	90/95	110824		6487	5320	4533	5881	99,8	584	89							
	2000		Vestas	1487	Östra Sallerup 1,Östra Sall	D2h	90/80	110704	5400	7094	5905	5497	6657	98,5	764	98	1						
	2000		Vestas	1488	Östra Sallerup 2,Östra Sall	D2h	90/80	110704	5400	7303	5156	5438	6646	97,5	776	97	6						
	2000		Vestas	1489	Östra Sallerup 3,Östra Sall	D2h	90/80	110704	5400	7089	5876	5417	6727	99,3	768	98	0						
	2000		Enercon	1490	Horshaga 1,Skara	D8d	82/108	110801	5000	5842	5087	4400	5749	99,4	676	99	1						
	2000		Enercon	1491	Horshaga 2,Skara	D8d	82/108	110801	5000	5833	5028	4271	5592	98,2	654	99	1						
	2000		Vestas	1547	Södervidinge 1 Nordväst,Sö	C2h	90/80	111101	5600	7026	5944	5369	6642	97,9	758	97	1						
	2000		Vestas	1548	Södervidinge 2 Mitt,Södervi	C2h	90/80	111101	5600	6883	5868	5201	6450	99,4	735	94	12						
	2000		Vestas	1549	Södervidinge 3 Sydöst,Söd	C2h	90/80	111101	5600	6257	6021	4665	5909	91,2	767	96	8						
	2000		Vestas	1553	Sängsjön 4,Torvsele	H21e	90/105	111030	5500	6663	5465	4363	5783	97,5	364	53							
	2000		Vestas	1554	Räpplinge, Svingan 2,Räppl	H5a	90/80	111030	5200	6096	5354	4594	6051	99,2	746	96	3						
	2000		Vestas	1555	Räpplinge 3,Räpplinge	H5a	90/80	111030	5200	6071	5269	4520	5932	98,9	739	95	10						
	2000		Vestas	1556	Räpplinge 4,Räpplinge	H5a	90/80	111030	5200	6098	5334	4535	5971	99,1	717	95	8						
	2000		Enercon	1559	Ollebacken, Hällingarna 2,	F20a	82/98	111201	5280	6754	5180	4405	5776	98,8	561	96	5						
	2000		Enercon	1560	Ollebacken, Hällingarna 3,	F20a	82/98	111201	5280	7275	5856	4887	6379	98,8	628	95	12						
	2000		Enercon	1561	Ollebacken, Hällingarna 4,	F20a	82/98	111201	5280	6619	5057	4312	5665	98,4	538	96	1						
	2000		Enercon	1562	Ollebacken, Hällingarna 5,	F20a	82/98	111201	5280	6662	5029	4318	5563	97,9	545	95	7						
	2000		Enercon	1563	Ollebacken, Hällingarna 6,	F20a	82/98	111201	5280	6980	5397	4517	5932	98,4	566	96	2						
	2000		Enercon	1564	Ollebacken, Hällingarna 7,	F20a	82/98	111201	5280	7071	5451	4588	6003	98,8	571	95	4						
	2000		Vestas	1581	Medhamra 1,Medhamra	F8g	90/95	101001		6748	5168	4917	6039	98,1	770	89	50						
	2000		Vestas	1582	Medhamra 2,Medhamra	F8g	90/95	100101		6907	5246	4962	6041	98,5	803	92	33						
	2000		Vestas	1583	Mariedamm 1,Norra Björnfa	F9d	90/95	091216		5698	4433	3596	4709	94	552	92	19						
	2000		Vestas	1584	Mariedamm 2,Norra Björnfa	F9d	90/95	091216		5633	4319	3664	4771	89,8	587	95	20						
	2000		Vestas	1585	Gummaråsen 1,Tvååker	B5f	90/105	101201		7617	6393	5765	7217	97,3	916	97							

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2000		Vestas	1586	Gummaråsen 2,Tvååker	B5f	90/105	101201		7495	6499	4884	6403	98,1									
	2000		Vestas	1587	Gummaråsen 3,Tvååker	B5f	90/105	101201		8002	6721	5921	7189	92,5	938	96							
	2000		Vestas	1588	Gummaråsen 4,Tvååker	B5f	90/105	101201		7630	6202	5582	6993	97,9	844	94							
	2000		Vestas	1589	Gummaråsen 5,Tvååker	B5f	90/105	101201		8480	7082	5802	7270	90,7	984	98							
	2000		Vestas	1591	Stavhälla 1,Stavhälla	G10a	90/105	111101		6129	5265	4279	5669	96,1	674	96	0						
	2000		Enercon	1592	Glysbyn,Glysbyn	C8g	82/108	110420		7145	6218	5232	6799	97,8	711	97	14						
	2000		Enercon	1593	Brålanda Torp 1,Brålanda	B9c	82/108	110906		6396	5221	4392	5663	98,7	613	98	2						
	2000		Enercon	1594	Brålanda Torp 2,Brålanda	C9a	82/108	110906		6351	5204	4361	5611	98,2	608	98	3						
	2000		Enercon	1595	Bolstad Prästgård 1,Bolstad	C9a	82/108	110927		6766	6149	5096	6621	97,9	709	98	0						
	2000		Enercon	1596	Bolstad Prästgård 2,Bolstad	C9a	82/108	110927		7012	6172	5092	6653	97,3	702	96	14						
	2000		Vestas	1599	SKA A01,Svedala	C2c	90/80	111215	5742	6475	5308	4744	5920	99,2	700	97	0						
	2000		Vestas	1600	SKA A02,Svedala	C2c	90/80	111215	5742	5812	4716	4235	5249	99,4	613	96	1						
	2000		Vestas	1601	SKA A03,Svedala	C2c	90/80	111215	5742	6695	5429	4964	6152	99,7	706	97	0						
	2000		Vestas	1602	SKA A04,Svedala	C2b	90/80	111215	5742	7365	6104	5607	6944	99,7	803	97	0						
	2000		Vestas	1603	SKA A05,Svedala	C2b	90/80	111215	5742	7023	5750	5176	6387	98,6	732	97	0						
	2000		Enercon	1605	Stora Lund 2,Götene	D8g	82/108	100801	5000	6516	5201	4544	5959	99,5	670	99	0						
	2000		Enercon	1606	Kollbogården 2,Götene	D8g	82/108	100802	5000	6435	5148	4412	5807	98,8	665	99	1						
	2000		Vestas	1609	Karstorp 1,Karstorp	D8d	90/105	120321		5558	4606		1237	100									
	2000		Vestas	1610	Karstorp 2,Karstorp	D8d	90/105	120322		5574	4596		1238	100									
	2000		Vestas	1611	Karstorp 3,Karstorp	D8d	90/105	120321		5805	4822		1268	100									
	2000		Vestas	1612	Kilagården 1,Kilagården	C8f	90/105	120327		5920	5049		1352	100									
	2000		Vestas	1613	Kilagården 2,Kilagården	C8f	90/105	120402		6137	5060		1378	100									
	2000		Vestas	1614	Kilagården 3,Kilagården	C8f	90/105	120421		6220	5282		1410	100									
	2000		Vestas	1615	KNA A01,Knäred	C4f	90/105	120309	4428	5876	4915	4330	5461	98,9	618	91	41						
	2000		Vestas	1616	KNA A02,Knäred	D4d	90/105	120309	4428	5365	4545	4186	5220	99,2	618	96	6						
	2000		Vestas	1617	KNA A03,Knäred	D4d	90/105	120309	4428	5713	5081	4434	5557	99,6	661	96	7						
	2000		Vestas	1618	KNA A04,Knäred	C4f	90/105	120309	4428	1321	5363	4791	6011	98,9	709	97	2						
	2000		Vestas	1619	KNA A05,Knäred	D4d	90/105	120309	4428	5893	4893	4508	5487	99,8	642	97	1						
	2000		Vestas	1620	KNA A06,Knäred	C4f	90/105	120309	4428	6158	5186	4554	5720	98,1	676	97	0						
	2000		Vestas	1621	KNA A07,Knäred	D4d	90/105	120309	4428	5488	4823	4263	5346	98,5	631	97	0						
	2000		Vestas	1622	KNA A08,Knäred	D4d	90/105	120309	4428	5608	4731	4246	5292	99,8	624	97	0						
	2000		Vestas	1623	KNA A09,Knäred	C4f	90/105	120309	4428	6498	5551	4906	6113	99,7	693	95	0						
	2000		Vestas	1624	KNA A10,Knäred	D4d	90/105	120309	4428	5601	4782	4243	5298	99,5	600	97	0						
	2000		Vestas	1625	Munkedal - Järmunderöd 1,	B8g	90/105	120410	5300	5284	5442		1336	100									
	2000		Vestas	1626	Munkedal - Järmunderöd 2,	B8g	90/105	120410	5300	5151	5200		1315	100									
	2000		Vestas	1627	Munkedal - Järmunderöd 3,	B8g	90/105	120411	5300	5960	6229		1526	100									
	2000		Vestas	1628	Ulricehamn - Bondegärde 1	D7a	90/105	120519	5500	7194	6176	5363	6741	97	813	94							
	2000		Vestas	1629	Ulricehamn - Bondegärde 2	D7a	90/105	120518	5500	7581	6718	5719	7269	97,9	854	95							
	2000		Vestas	1630	Ulricehamn - Bondegärde 3	D7a	90/105	120522	5500	7580	6733	5651	7195	97,1	850	96							
	2000		Vestas	1631	Väby 1,Väby	C5d	90/105	111210	5400	7421	6095	5391	6845	99,5	835	97							
	2000		Vestas	1632	Väby 2,Väby	C5d	90/105	111215	5400	6696	5343	4846	6155	98,7	761	97							
	2000		Vestas	1633	Väby 3,Väby	C5d	90/105	120122	5400	5946	4473	4301	5446	99,5	680	96							
	2000		Vestas	1634	Väby 4,Väby	C5d	90/105	120210	5400	5522	4400	4060	5025	100	563	93							
	2000		Vestas	1635	Väby 5,Väby	C5d	90/105	120215	5400	5414	4338	3355	4315	99,4									
	2000		Vestas	1636	Väby 6,Väby	C5d	90/105	120218	5400	6290	4949	4554	5673	98,4	700	96							
	2000		Enercon	1640	Stora Istad 6,Stora Istad	H5a	82/78	111109	5500	6509	5477	4498	5804	97,7	689	95							
	2000		Enercon	1641	Stora Istad 8,Stora Istad	H5a	82/78	111109	5500	6717	5792	4886	6463	97,8	821	95							
	2000		Vestas	1644	Frotorps 1, Ingrid,Frotorp	E9i	90/105	120608	5000	5906	4725	4014	5217	97,6	571	95	1						
	2000		Vestas	1645	Frotorps 2, Wera,Frotorp	E9i	90/105	120608	5000	5567	4478	3718	4888	97,5	538	95	1						
	2000		Vestas	1646	Frotorps 3, Ylva,Frotorp	E9i	90/105	120609	5000	5645	4740	3835	5117	97,5	561	95	0						
	2000		Enercon	1647	Egby 6,Egby	H5a	82/78	120706	3000	5405	4912	4214	5504	99,1	715	99	1						
	2000		Enercon	1648	Egby 7,Egby	H5a	82/78	120718	3000	5457	4886	4081	5401	98,7	721	99	1						
	2000		Enercon	1649	Egby 8,Egby	H5a	82/78	120803	3000	5611	5025	4239	5605	99,2	736	99	5						
	2000		Enercon	1650	Egby 9,Egby	H5a	82/78	120823	3000	5485	4952	4190	5540	99,1	712	99	7						
	2000		Enercon	1651	Egby 10,Egby	H5a	82/78	120831	3000	5857	5194	4264	5682	98,6	756	99	1						
	2000		Enercon	1652	Hästhalla 1,Hästhalla	C8f	82/78	120416	4600	5468	4132	3622	4629	100	531	99	0						
	2000		Enercon	1653	Hästhalla 2,Hästhalla	C8f	82/78	120414	4600	4978	3947	3354	4375	100	505	98	0						
	2000		Enercon	1654	Hästhalla 3,Hästhalla	C8f	82/78	120516	4600	5038	3999	3360	4359	100	516	99	0						
	2000		Enercon	1655	Hästhalla 4,Hästhalla	C8f	82/78	120416	4600	5532	4234	3657	4740	100	541	99	0						
	2000		Vestas	1656	Storugns III,Lärbro	J7c	90/105	120615	6100	6799	6273	5234	6753	98,7	689	86							
	2000		Vestas	1657	Furulund 1,Nymö	E3a	90/95	120706	5200	6552	5408		1172	100									
	2000		Vestas	1658	Furulund 2,Nymö	E3a	90/95	120706	5200	6808	5550		1192	100									
	2000		Enercon	1659	Sölve 1,Sölvedal	E3b	82/98	120608	4950	6142	5260	4626	5775	99	661	99	4						
	2000		Enercon	1660	Sölve 2,Sölvedal	E3b	82/98	120608	4950	6366	5280	4615	5800	98,4	651	99	5						
	2000		Vestas	1661	Hackeryd Vind 1,Västerlösa	F8e	90/105	120630	4800	6654	5979	5178	6776	99,4	778	97	0						
	2000		Vestas	1662	Hackeryd Vind 2,Västerlösa	F8e	90/105	120627	4800	6742	5726	5136	6487	97,1	754	97	0						
	2000		Vestas	1663	Hackeryd Vind 3,Västerlösa	F8e	90/105	120626	4800	6773	5854	5167	6714	98,1	757	96	0						
	2000		Vestas	1664	Vävinge Vind 1,Skänninge	F8d	90/80	120630	4450	5987	5091	4507	5921	99,5	678	97	0						
	2000		Vestas	1665	Vävinge Vind 2,Skänninge	F8d	90/80	120704	4450	6092	5191	4610	6029	99,2	690	97	0						
	2000		Vestas	1666	Hakarp 1,Hakarp	F3d	90/105	120831	5000	5716	4938	4218	5329	100	581	100	0						
	2000		Vestas	1667	Hakarp 2,Hakarp	F3d	90/105	120831	5000	5529	4794	4119	5195	100	552	100	0						
	2000		Vestas	1668	Hakarp 3,Hakarp	F3d	90/105	120831	5000	5224	4449	3893	4904	100	541	100	0						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2000		Vestas	1669	Hakarp 4,Hakarp	F3d	90/105	120831	5000	5434	4761	4150	5217	100	558	94	0						
	2000		Vestas	1670	Hakarp 5,Hakarp	F3g	90/105	120831	5000	5600	4746	4005	5056	100	566	99	0						
	2000		Vestas	1671	Hakarp 6,Hakarp	F3d	90/105	120831	5000	5636	4776	4146	5214	100	557	96	0						
	2000		Vestas	1672	Hakarp 7,Hakarp	F3d	90/105	120831	5000	5525	4580	4010	5022	100	544	99	0						
	2000		Vestas	1673	Hakarp 8,Hakarp	F3d	90/105	120831	5000	5385	4667	3939	4939	100	507	98	0						
	2000		Vestas	1674	Tolvmanstegen 1,Tolvmans	A9i	90/105	111125	5200	6155	5335	4345	5599	100	647	98	0						
	2000		Vestas	1675	Tolvmanstegen 2,Tolvmans	A9i	90/105	111125	5200	6947	6127	4995	6433	100	739	100	0						
	2000		Vestas	1676	Tolvmanstegen 3,Tolvmans	A9i	90/105	111130	5200	6494	5469	4429	5730	100	635	92	0						
	2000		Vestas	1677	Tolvmanstegen 4,Tolvmans	A9i	90/105	111208	5200	6322	5325	4311	5585	100	617	94	0						
	2000		Vestas	1678	Tolvmanstegen 5,Tolvmans	A9i	90/105	111130	5200	6501	5508	4395	5721	100	622	88	0						
	2000		Vestas	1679	Tolvmanstegen 6,Tolvmans	A9i	90/105	111208	5200	6834	5835	4757	6143	100	742	100	0						
	2000		Vestas	1680	Tolvmanstegen 7,Tolvmans	A9i	90/105	111208	5200	7013	6126	4965	6421	100	769	99	0						
	2000		Vestas	1681	Tolvmanstegen 8,Tolvmans	A9i	90/105	111130	5200	6306	5326	4317	5605	100	683	99	0						
	2000		Vestas	1682	Tolvmanstegen 9,Tolvmans	A9i	90/105	111125	5200	6424	5478	4470	5740	100	671	99	0						
	2000		Vestas	1683	Tolvmanstegen 10,Tolvman	A9i	90/105	111215	5200	6795	5875	4760	6170	100	751	99	0						
	2000		Vestas	1684	Tolvmanstegen 11,Tolvman	A9i	90/105	111216	5200	6772	5873	4772	6207	100	737	98	0						
	2000		Vestas	1685	Tolvmanstegen 12,Tolvman	A9i	90/105	120315	5200	6195	5304	4376	5633	100	695	100	0						
	2000		Vestas	1686	Tolvmanstegen 13,Tolvman	A9i	90/105	120315	5200	6675	5694	4697	6091	100	732	100	0						
	2000		Vestas	1687	Tolvmanstegen 14,Tolvman	A9i	90/105	120315	5200	6722	5754	4695	6080	100	722	99	0						
	2000		Vestas	1688	Tolvmanstegen 15,Tolvman	A9i	90/105	120315	5200	6696	5730	4695	6131	100	755	99	0						
	2000		Vestas	1689	Tolvmanstegen 16,Tolvman	A9i	90/105	120315	5200	6751	5853	4892	6288	100	771	99	0						
	2000		Vestas	1690	Tolvmanstegen 17,Tolvman	A9i	90/105	120410	5200	6802	5840	4807	6217	100	778	100	0						
	2000		Vestas	1691	Tolvmanstegen 19,Tolvman	A9i	90/105	120416	5200	6878	5937	4862	6317	100	757	100	0						
	2000		Vestas	1692	Tolvmanstegen 21,Tolvman	A9i	90/105	120423	5200	6863	5888	4867	6237	100	736	99	0						
	2000		Vestas	1693	Tolvmanstegen 22,Tolvman	A9i	90/105	120410	5200	7107	6224	5092	6572	100	764	97	0						
	2000		Vestas	1694	Tolvmanstegen 23,Tolvman	A9i	90/105	120410	5200	6960	6000	5028	6489	100	780	100	0						
	2000		Vestas	1695	Tolvmanstegen 24,Tolvman	A9i	90/105	120322	5200	6584	5729	4752	6116	100	743	100	0						
	2000		Enercon	1696	Lyby 3,Lyby	D2g	82/78	110831	5200	6049	4889	4459	5490	100	598	99	0						
	2000		Enercon	1700	Hörby Gård, Ellen,Mjällby	E3b	82/98	120531		7012	5910	5104	6380	98,4	723	98	6						
	2000		Vestas	1701	Härjevad 1,Lidköping	C8f	90/95	110701	5500	7373	5964	5128	6641	96,4	760	96	7						
	2000		Vestas	1702	Härjevad 2,Lidköping	C8f	90/95	110701	5500	7273	5966	5113	6646	97,4	746	95	7						
	2000		Vestas	1710	Nyvallsåsen 1,Bergsjö	H16g	90/105	120930	5900	8231	6976	5725	7615	99	729	90	15						
	2000		Vestas	1711	Nyvallsåsen 2,Bergsjö	H16g	90/105	120929	5900	7869	6614	5475	7248	98,5	692	89	11						
	2000		Vestas	1717	Skallmeja-Elvingsgården,Sk	C8f	90/95	121026	5400	6358	5403	4740	6077	99,5	681	96	2						
	2000		Vestas	1718	Brännåsen 1, NV,Bergsjö	H16d	90/105	120822	6631	7748	6559	5497	7225	98,9	708	92	0						
	2000		Vestas	1719	Brännåsen 2, SV,Bergsjö	H16d	90/105	121010	6554	7341	6130	5224	6883	99,2	689	92	0						
	2000		Vestas	1720	Brännåsen 3, NO,Bergsjö	H16d	90/105	121010	6357	7325	6169	5233	6830	99,1	698	91	1						
	2000		Vestas	1721	Brännåsen 4, SO,Bergsjö	H16d	90/105	121010	6400	7565	6494	5255	6997	99	695	91	3						
	2000		Enercon	1722	Tejarp 1,Klågerup	C2f	82/78	120522	5400	6029	4828	4336	5409	99,2	648	98	7						
	2000		Enercon	1723	Tejarp 2,Klågerup	C2f	82/78	120524	5400	6398	5071	4640	5749	98,6	638	95	35						
	2000		Enercon	1736	Vara Badene 1,Kvänum	C8c	82/98	121005	5500	6681	5398	4610	6070	98,7	705	99	5						
	2000		Enercon	1737	Vara Badene 2,Kvänum	C8c	82/98	121005	5500	6518	5189	4513	5931	98,8	692	98	7						
	2000		Enercon	1738	Vara Badene 3,Kvänum	C8c	82/98	121005	5500	6074	4918	4169	5481	99,1	641	99	3						
	2000		Enercon	1739	Vara Badene 4,Kvänum	C8c	82/98	121101	5500	6289	5118	4361	5734	98,4	591	88	85						
	2000		Vestas	1740	Bårstad,Borghamn	E8f	90/95	120802	5300	7705	6896	5802	7591	98,3	929	97	2						
	2000		Vestas	1741	Klackeborg Vind 1,Skännin	F8d	90/105	101024	5200	6703	5671	5136	6695	99,2	754	97	11						
	2000		Vestas	1742	Klackeborg Vind 2,Skännin	F8d	90/105	101024	5200	6503	5375	5035	6454	99,4	735	95	16						
	2000		Vestas	1743	Klackeborg Vind 3,Skännin	F8d	90/105	101024	5200	6614	5609	5030	6531	98,9	755	97	9						
	2000		Enercon	1761	Rålanda 2, Dan C,Rålanda	B8d	82/108	110404	5200	5355	4577		1135	100									
	2000		Enercon	1762	Rålanda 3, Dan C,Rålanda	B8d	82/108	110404	5200	5539	4784		1168	100									
	2000		Enercon	1769	Stentjärnåsen 1,Funäsdale	C17f	82/98	100804	5600	6507	5193		1354	100									
	2000		Enercon	1770	Stentjärnåsen 2,Funäsdale	C17f	82/98	100804	5600	7368	5862		1530	100									
	2000		Enercon	1771	Stentjärnåsen 3,Funäsdale	C17f	82/98	100804	5600	6126	4827		1217	100									
	2000		Enercon	1772	Stentjärnåsen 4,Funäsdale	C17f	82/98	100804	5600	6792	5496		1414	100									
	2000		Enercon	1773	Stentjärnåsen 5,Funäsdale	C17f	82/98	100804	5600	6660	5283		1389	100									
*	2000		Vestas	1789	Knuts Kulle 1,Gymnås	D6b	90/105	130615	6100	6826	6074	5133	6580	98	800	96	8						
*	2000		Vestas	1790	Knuts Kulle 2,Gymnås	D6b	90/105	130615	6100	7171	5974	5353	6567	95,4	851	98	1						
*	2000		Vestas	1791	Knuts Kulle 3,Gymnås	D6b	90/105	130615	6100	6474	5558	4791	6073	99	749	97	7						
	2000		Vestas	1792	Öringe 1, ORI 1,Öringe	C4e	90/80	110418	5100	6466	5132	2031	2998	99,4									
	2000		Vestas	1793	Öringe 2, ORI 2,Öringe	C4e	90/80	110418	5100	6596	4722	2023	2883	99,5									
	2000		Vestas	1794	Öringe 3, ORI 3,Öringe	C4e	90/80	110418	5200	6531	5130	1970	3115	99,5									
	2000		Vestas	1808	Örja, OJA A01,Landskrona	C2h	90/80	120901	5900	7517	6152	5543	6863	98,9	802	97	0						
	2000		Vestas	1809	Örja, OJA A02,Landskrona	C2h	90/80	120904	5800	7074	5781	5181	6414	98,1	754	96	4						
	2000		Vestas	1810	Örja, OJA A03,Landskrona	C2h	90/80	120907	5900	7126	5877	5313	6586	99,4	749	94	15						
	2000		Vestas	1812	Lyngby 3, NO,Everöd	D2i	90/105	100621	5100	5618	4781	4490	5566	98,7	679	96	1						
	2000		Enercon	1818	Köjen 1-Tagelberg 1,Tagelb	C8f	82/108	131001	5400	6236	5028	4206	5569	98,9	633	99	3						
	2000		Enercon	1819	Torkelstorp 2- Tagelberg 2,	C8f	82/108	131001	5400	6603	5271	4378	5804	97,5	690	99	0						
	2000		Vestas	1852	Kattorp 1,Kattorp	E8f	90/95	131104	5300	7833	6978	5908	7709	99,5	930	97	0						
	2000		Enercon	1853	Adele,Frillesås	B6b	82/98	140601	6000	6766	5534	4768	6074	99	773	98	0						
	2000		Vestas	1880	Skutskär 1, Anders,Skutskä	H13f	90/105	091007	6000	6759	6105	1821	3459	100	21		0						
	2000		Vestas	1881	Skutskär 2, Doris,Skutskär	H13f	90/105	091007	6000	6901	6341	1909	3544	100	21		0						
	2000		Vestas	1882	Skutskär 3, Erik,Skutskär	H13f	90/105	091007	6000	7024	6351	1899	3555	100	19		0						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2000		Vestas	1883	Skutskär 4, Eva,Skutskär	H13f	90/105	091007	6000	6893	6391	2033	3751	100	21		0						
	2000		Vestas	1884	Skutskär 5, Nisse,Skutskär	H13f	90/105	091007	6000	6916	6382	1991	3682	100	21		0						
	2000		Vestas	1886	Storugns IV verk 11,Lärbro	J7b	90/105	140820	6100	6758	6252	5282	6793	98,9	750	96							
	2000		Vestas	1887	Storugns IV verk 13,Lärbro	J7b	90/105	140820	6100	6760	6334	5351	6881	98,9	764	97							
	2000		Vestas	1913	Lönneborg 1 NV,Sölvesbor	E3e	90/105	140919	5600	4436	5232	4707	5795	100	695	100	0						
	2000		Vestas	1914	Lönneborg 2 SO,Sölvesbor	E3e	90/105	140919	5600	4476	5240	4644	5751	100	680	99	0						
	2000		Gamesa	1915	Nötåsen 1,Holm	G18c	114/104	141201	7500	4729	5855	5118	6518	100	698		0						
	2000		Gamesa	1916	Nötåsen 2,Holm	G18c	114/104	141201	7500	4981	4659	5191	6314	100	709		0						
	2000		Gamesa	1917	Nötåsen 3,Holm	G18c	114/104	141201	7500	4129	5619	4876	6189	100	709		0						
	2000		Gamesa	1918	Nötåsen 4,Holm	G18c	114/104	141201	7500	4622	5386	5250	6546	100	698		0						
	2000		Vestas	1920	Påboda-Ragnabo 2, norr,S	G4b	90/105	141019	5600	4434	5356		1232	100									
	2000		Vestas	1921	Ryftes Fredrika,Fole	J6h	90/105	120213	5800	6862	5764	5007	6435	99,4	722	97	2						
	2000		Enercon	1934	Kil 1,Kil	A9f	82/98	090820	5000	2955	4799	3857	5017	100	643	99	0						
	2000		Enercon	1935	Kil 2,Kil	A9f	82/98	090820	5000	3021	5373	4363	5698	100	636	89	0						
	2000		Enercon	1936	Kil 3,Kil	A9f	82/98	090820	5000	2997	4823	3292	4504	100	0		0						
	2000		Enercon	1937	Kil 4,Kil	A9f	82/98	090820	5000	2889	4898	4008	5224	100	661	99	0						
	2000		Vestas	2007	Skalleberg 01,Hjo	E8a	90/105	150227	5400	2841	5379	4715	6184	100	688	99	0						
	2000		Vestas	2008	Skalleberg 02,Hjo	E8a	90/105	150227	5400	3043	5496	4754	6273	100	733	100	0						
	2000		Vestas	2009	Skalleberg 03,Hjo	E8a	100/95	150227	5800	3047	5593	4807	6308	100	740	100	0						
	2000		Vestas	2010	Skalleberg 04,Hjo	E8a	100/95	150227	6600	3713	6914	6048	7770	100	897	100	0						
	2000		Vestas	2011	Skalleberg 05,Hjo	E8a	100/95	150227	6400	3383	6139	5365	6921	100	806	99	0						
	2000		Vestas	2014	Skalleberg 08,Hjo	E7g	100/95	150227	6700	3439	6316	5422	6969	100	816	99	0						
	2000		Vestas	2016	Skalleberg 10,Hjo	E7g	100/105	150227	7300	3301	6166	5109	6670	100	742	94	0						
	2000		Vestas	2017	Ramsnäs 1,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	3497	6367	5356	6972	100	777	100	0						
	2000		Vestas	2018	Ramsnäs 2,Ramsnäs	E9h	100/95	140718	5200	3653	6602	5616	7194	100	792	96	0						
	2000		Vestas	2019	Ramsnäs 3,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	3796	6692	5822	7499	100	834	100	0						
	2000		Vestas	2020	Ramsnäs 4,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	3673	6349	5362	6982	100	794	100	0						
	2000		Vestas	2036	Hog,Stenungsund	B8b	90/80	150620	6000	1511	4641	3966	5045	97,6	599	94	4						
	2000		Vestas	2152	Idhult 1,Ålem	G5b	90/105	110112	4750	5259	4375		1092										
	2000		Vestas	2153	Idhult 2,Ålem	G5b	90/105	110112	4750	5169	4506		1158										
	2000		Vestas	2154	Idhult 3,Ålem	G5b	90/105	110112	4750	4781	4443		1145										
	2000		Vestas	2155	Idhult 4,Ålem	G5b	90/105	110112	4750	4878	4043		1100										
	2000		Vestas	2156	Idhult 5,Ålem	G5b	90/105	110112	4750	5139	4360		1104										
	2000		Vestas	2157	Idhult 6,Ålem	G5b	90/105	110112	4750	4838	3901		1128										
	2000		Vestas	2158	Idhult 7,Ålem	G5b	90/105	110112	4750	4853	4245		1092										
	2000		Vestas	2159	Idhult 8,Ålem	G5b	90/105	110112	4750	4753	4224		1037										
	2000		Vestas	2160	Råbelöf Vindkraft 1,Råbelöf	D3f	90/80	091202	5280	4858	3753		549										
	2000		Vestas	2161	Råbelöf Vindkraft 2,Råbelöf	D3f	90/80	091202	5280	5576	4084		959										
	2000		Vestas	2162	Råbelöf Vindkraft 3,Råbelöf	D3f	90/80	091202	5280	5349	4299		954										
	2000		Vestas	2163	Råbelöf Vindkraft 4,Råbelöf	D3f	90/80	091202	5280	5164	4231		939										
	2000		Vestas	2164	Råbelöf Vindkraft 5,Råbelöf	D3f	90/80	091202	5280	5115	4062		910										
	2000	1000	Vestas	683	Lundåkra 1,Landskrona	C2g	80/78	030120	5000	6091	4473	3448	4457	100	295		0						
	2000	1000	Vestas	684	Lundåkra 2,Landskrona	C2g	80/78	030120	5000	6166	4473	3448	4457	100	295		0						
	2000	1000	Vestas	973	Byråsen, Marika,Malung	D13e	80/78	071222	4000	5127	3993	3066	4160	98,8	409	91	2						
	2000	1000	Vestas	974	Byråsen, Virola,Malung	D13e	80/78	071229	4000	4876	3879	2957	4041	99,1	351	89	6						
	2200		Eno	2038	Skogsvind 3,Sunhultsbrunn	E7f	93/103	150601	6500		5289	4550	5965	98,1	740		0						
	2200		Eno	2039	Skogsvind 4,Sunhultsbrunn	F7d	93/103	150601	6500		5497	4893	6490	98,1	722		0						
	2200		Eno	2040	Skogsvind 5,Sunhultsbrunn	E7f	93/103	150601	6500		6314	5758	7552	98,1	907		0						
	2200		Eno	2041	Skogsvind 6,Sunhultsbrunn	E7f	93/103	150601	6500		5751	4961	6589	98,1	778		0						
	2300		Siemens	890	Lillgrund A-01,Offshore	C2a	92,4/69	071020	6875	7821	6482	5417	6792	99,6	808		0						
	2300		Siemens	891	Lillgrund A-02,Offshore	C2a	92,4/69	071020	6875	7574	6113	3919	5294	99,6	843		0						
	2300		Siemens	892	Lillgrund A-03,Offshore	C2a	92,4/69	071021	6875	7858	6292	5962	7325	99,6	854		0						
	2300		Siemens	893	Lillgrund A-04,Offshore	C2a	92,4/69	071022	6875	7898	6728	5702	7148	99,6	847		0						
	2300		Siemens	894	Lillgrund A-05,Offshore	C2a	92,4/69	071024	6875	8159	6674	5691	7116	99,6	880		0						
	2300		Siemens	895	Lillgrund A-06,Offshore	C2a	92,4/69	071022	6875	8456	7054	5935	7469	99,6	933		0						
	2300		Siemens	896	Lillgrund A-07,Offshore	C2a	92,4/69	071022	6875	9227	7544	6480	8186	99,6	919		0						
	2300		Siemens	897	Lillgrund B-01,Offshore	C2a	92,4/69	071104	6875	7075	6080	5101	6440	99,6	805		0						
	2300		Siemens	898	Lillgrund B-02,Offshore	C2a	92,4/69	071104	6875	7279	6106	4259	5591	99,6	716		0						
	2300		Siemens	899	Lillgrund B-03,Offshore	C2a	92,4/69	071104	6875	6755	5488	5090	6453	99,6	811		0						
	2300		Siemens	900	Lillgrund B-04,Offshore	C2a	92,4/69	071104	6875	7626	5787	5282	6713	99,6	822		0						
	2300		Siemens	901	Lillgrund B-05,Offshore	C2a	92,4/69	071108	6875	4998	6330	5213	6588	99,6	835		0						
	2300		Siemens	902	Lillgrund B-06,Offshore	C2a	92,4/69	071108	6875	8143	6621	5656	7175	99,6	905		0						
	2300		Siemens	903	Lillgrund B-07,Offshore	C2a	92,4/69	071023	6875	8642	6855	6419	8016	99,6	957		0						
	2300		Siemens	904	Lillgrund B-08,Offshore	C2a	92,4/69	071020	6875	9081	7616	6827	8591	99,6	1104		0						
	2300		Siemens	905	Lillgrund C-01,Offshore	C2a	92,4/69	071117	6875	7087	6095	4964	6314	99,6	764		0						
	2300		Siemens	906	Lillgrund C-02,Offshore	C2a	92,4/69	071120	6875	6269	5915	4992	6360	99,6	828		0						
	2300		Siemens	907	Lillgrund C-03,Offshore	C2a	92,4/69	071120	6875	7261	5634	4939	6017	99,6	823		0						
	2300		Siemens	908	Lillgrund C-04,Offshore	C2a	92,4/69	071124	6875	6949	5536	5346	6790	99,6	882		0						
	2300		Siemens	909	Lillgrund C-05,Offshore	C2a	92,4/69	071124	6875	6948	6393	5572	7043	99,6	898		0						
	2300		Siemens	910	Lillgrund C-06,Offshore	C2a	92,4/69	071108	6875	7083	6292	5538	7045	99,6	887		0						
	2300		Siemens	911	Lillgrund C-07,Offshore	C2a	92,4/69	071108	6875	8415	5571	6062	7642	99,6	983		0						
	2300		Siemens	912	Lillgrund C-08,Offshore	C2a	92,4/69	071115	6875	9219	7222	4646	6432	99,6	1065		0						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2300		Siemens	913	Lillgrund D-01,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	6591	5663	4527	5876	99,6	825		0						
	2300		Siemens	914	Lillgrund D-02,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	6830	5560	4993	6332	99,6	838		0						
	2300		Siemens	915	Lillgrund D-03,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	7129	5777	4981	6367	99,6	842		0						
	2300		Siemens	916	Lillgrund D-04,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	7636	6134	5426	6938	99,6	887		0						
	2300		Siemens	917	Lillgrund D-06,Offshore	C2a	92,4/69	071120	6875	8136	6286	5783	7370	99,6	956		0						
	2300		Siemens	918	Lillgrund D-07,Offshore	C2a	92,4/69	071124	6875	8323	6995	6474	8131	99,6	957		0						
	2300		Siemens	919	Lillgrund D-08,Offshore	C2a	92,4/69	071112	6875	9480	7360	6721	8436	99,6	1102		0						
	2300		Siemens	920	Lillgrund E-01,Offshore	C2a	92,4/69	071004	6875	7542	6330	5479	6919	99,6	853		0						
	2300		Siemens	921	Lillgrund E-02,Offshore	C2a	92,4/69	071004	6875	7122	5963	5248	6624	99,6	827		0						
	2300		Siemens	922	Lillgrund E-03,Offshore	C2a	92,4/69	071004	6875	7131	5805	4922	6351	99,6	838		0						
	2300		Siemens	923	Lillgrund E-04,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	7922	5694	5467	6790	99,6	900		0						
	2300		Siemens	924	Lillgrund E-06,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	8176	6634	6097	7766	99,6	992		0						
	2300		Siemens	925	Lillgrund E-07,Offshore	C2a	92,4/69	071128	6875	9030	7430	6553	8314	99,6	1073		0						
	2300		Siemens	926	Lillgrund F-02,Offshore	C2a	92,4/69	071004	6875	7098	5571	5219	6735	99,6	865		0						
	2300		Siemens	927	Lillgrund F-03,Offshore	C2a	92,4/69	071006	6875	7378	4998	4199	5003	99,6	883		0						
	2300		Siemens	928	Lillgrund F-04,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	7971	6423	5279	6836	99,6	868		0						
	2300		Siemens	929	Lillgrund F-05,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	8295	6190	6023	7649	99,6	1018		0						
	2300		Siemens	930	Lillgrund F-06,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	9124	7206	3717	5366	99,6	1063		0						
	2300		Siemens	931	Lillgrund G-02,Offshore	C2a	92,4/69	071008	6875	7777	6663	5441	7010	99,6	788		0						
	2300		Siemens	932	Lillgrund G-03,Offshore	C2a	92,4/69	071007	6875	7854	5119	5093	6238	99,6	923		0						
	2300		Siemens	933	Lillgrund G-04,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	8295	6851	5831	7483	99,6	986		0						
	2300		Siemens	934	Lillgrund G-05,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	7776	6990	6323	8121	99,6	1019		0						
	2300		Siemens	935	Lillgrund H-02,Offshore	C2a	92,4/69	071005	6875	8424	7036	6349	8066	99,6	1004		0						
	2300		Siemens	936	Lillgrund H-03,Offshore	C2a	92,4/69	071008	6875	8014	7096	6009	7695	99,6	998		0						
	2300		Siemens	937	Lillgrund H-04,Offshore	C2a	92,4/69	071006	6875	8828	7354	6434	8256	99,6	1038		0						
	2300		Enercon	978	Lövstaviken V1,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	6196	5391	4830	6206	97,8	653	91	51						
	2300		Enercon	979	Lövstaviken V2,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	6359	4764	4501	5717	99,2	708	98	0						
	2300		Enercon	980	Lövstaviken V4,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	7246	5504	5054	6405	97,2	770	97	9						
	2300		Enercon	981	Lövstaviken V5,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	6518	4954	4705	5918	98,7	707	95	26						
	2300		Enercon	982	Lövstaviken V6,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	7747	5650	5231	6631	98	721	90	51						
	2300		Enercon	1017	Näsbyholm 1 Universal Po	D1g	71/64	081215	5200	5467	4367	4003	4990	99,5	551	99	6						
	2300		Enercon	1018	Näsbyholm 2,Trelleborg	D1g	71/64	081215	5200	5465	4417	3999	4961	97,4	560	99	3						
	2300		Enercon	1019	Näsbyholm 3, Näsbyvind I,	D1g	71/64	081215	5200	5546	4446	4043	5050	99,5	551	99	1						
	2300		Enercon	1020	Näsbyholm 4, Näsbyvind II,	D1g	71/64	081215	5200	5494	4356	3877	4862	99,2	559	99	2						
	2300		Enercon	1026	Hedeskoga 3,Hedeskoga	D1h	71/64	071031		5410	4432	4164	5118	96	524	96	23						
	2300		Enercon	1027	Hedeskoga 4,Hedeskoga	D2b	71/64	071031		5676	4618	3774	4798	91,5	583	99	5						
	2300		Enercon	1087	Nygårdshus 6,Eslöv	D2g	71/85	090715	4800	5572	4450	4060	5058	99,2	588	99							
	2300		Enercon	1189	Annevind 3,Annelöv	C2h	71/64	100301	4000	5260	4183	3909	4809	99,4	558	98							
	2300		Enercon	1527	Gabrielsberget Syd Vind 1,	J20b	82/108	110416	6000	6835	5592	4579	6292	99,2	603	95	23						
	2300		Enercon	1528	Gabrielsberget Syd Vind 2,	J20b	82/108	110416	6000	7007	5943	4561	6292	98	579	94	33						
	2300		Enercon	1529	Gabrielsberget Syd Vind 3,	J20b	82/108	110416	6000	6366	5348	4307	5921	98,2	597	96	19						
	2300		Enercon	1530	Gabrielsberget Syd Vind 4,	J20b	82/108	110416	6000	6299	5518	4398	6038	97,8	593	98	2						
	2300		Enercon	1531	Gabrielsberget Syd Vind 5,	J20b	82/108	110416	6000	6600	5545	4358	6017	99	575	98	2						
	2300		Enercon	1532	Gabrielsberget Syd Vind 6,	J20b	82/108	110416	6000	6725	5654	4470	6187	98,3	608	98	2						
	2300		Enercon	1533	Gabrielsberget Syd Vind 7,	J20b	82/108	110416	6000	6629	5640	4586	6312	98,9	592	96	17						
	2300		Enercon	1534	Gabrielsberget Syd Vind 8,	J20b	82/108	110416	6000	6476	5364	4390	6042	98,8	572	97	8						
	2300		Enercon	1535	Gabrielsberget Syd Vind 9,	J20b	82/108	110416	6000	6481	5502	4364	5990	98,8	580	98	3						
	2300		Enercon	1536	Gabrielsberget Syd Vind 10	J20b	82/108	110416	6000	6498	5436	4339	5973	98,6	587	98	5						
	2300		Enercon	1537	Gabrielsberget Syd Vind 11	J20b	82/108	110416	6000	6498	5591	4531	6221	98,9	624	98	1						
	2300		Enercon	1538	Gabrielsberget Syd Vind 12	J20b	82/108	110416	6000	6507	5616	4392	6135	95	619	98	2						
	2300		Enercon	1539	Gabrielsberget Syd Vind 13	J20b	82/108	110416	6000	6969	5778	4814	6605	98,8	635	98	2						
	2300		Enercon	1540	Gabrielsberget Syd Vind 14	J20b	82/108	110416	6000	6307	5435	4300	5928	98,9	556	93	25						
	2300		Enercon	1541	Gabrielsberget Syd Vind 15	J20b	82/108	110416	6000	6530	5373	4458	6088	99	590	97	9						
	2300		Enercon	1542	Gabrielsberget Syd Vind 16	J20b	82/108	110416	6000	6145	5296	4229	5757	98	551	97	9						
	2300		Enercon	1543	Gabrielsberget Syd Vind 17	J20b	82/108	110416	6000	5938	5109	3930	5497	96,8	551	97	9						
	2300		Enercon	1544	Gabrielsberget Syd Vind 18	J20b	82/108	110416	6000	6171	5265	4210	5765	98,9	561	97	10						
	2300		Enercon	1545	Gabrielsberget Syd Vind 19	J20b	82/108	110416	6000	6121	5149	4026	5561	99,3	518	98	1						
	2300		Enercon	1546	Gabrielsberget Syd Vind 20	J20b	82/108	110416	6000	6089	5103	4208	5727	99,3	570	98	2						
	2300		Siemens	1565	Kyrkberget, T2,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	7602	9288	4845	6140	90,2	764	97	0						
	2300		Siemens	1566	Kyrkberget, T3,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	7605	6250	5638	7555	100	746	97	0						
	2300		Siemens	1567	Kyrkberget, T4,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	6971	6068	4879	6720	97,7	683	97	0						
	2300		Siemens	1568	Kyrkberget, T5,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	6952	5543	4462	6136	100	645	96	0						
	2300		Siemens	1569	Kyrkberget, T6,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	7473	6073	5190	7011	100	697	97	0						
	2300		Siemens	1570	Kyrkberget, T7,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	8854	7987	6421	8759	100	857	97	0						
	2300		Siemens	1571	Kyrkberget, T8,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	8913	7628	6036	8275	98,8	706	81	0	100					
	2300		Siemens	1572	Kyrkberget, T9,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	8234	6974	5821	7863	100	834	97	0						
	2300		Siemens	1573	Kyrkberget, T10,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	7827	7111	6059	8249	100	852	97	0						
	2300		Siemens	1574	Kyrkberget, T11,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	8346	6879	3543	5482	67,9	868	97	0						
	2300		Enercon	1604	LMK 01, Svedala,Svedala	C2c	82/78	101005	5500	8269	6655	6066	7566	98,8	883	99	0						
	2300		Enercon	1763	Vettåsen 1, Thomas Dahl,U	G13i	82/108	120209	6250	7296	6247		1831	100									
	2300		Enercon	1764	Vettåsen 2, Thomas Dahl,U	G13i	82/108	120209	6250	6650	5562		1624	100									
	2300		Enercon	1765	Vettåsen 3, Thomas Dahl,U	G13i	82/108	120209	6250	6183	5024		1436	100									

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2300		Enercon	1766	Vettåsen 4, Thomas Dahl,D	G13i	82/108	120217	6250	6281	5383		1552	100									
	2300		Enercon	1767	Vettåsen 5, Thomas Dahl,K	G13i	82/108	120221	6250	6487	5620		1672	100									
	2300		Enercon	1768	Vettåsen 6, Thomas Dahl,J	G13i	82/108	120224	6250	6058	5023		1489	100									
	2300		Enercon	1774	Rätan-Digerberget 1,Rätan	E17i	82/98	110224	5400	5975	4744		1209	100									
	2300		Enercon	1775	Rätan-Digerberget 2,Rätan	E17i	82/98	110224	5400	6388	5054		1231	100									
	2300		Enercon	1776	Rätan-Digerberget 3,Rätan	E17i	82/98	110224	5400	5448	4338		1072	100									
	2300		Enercon	1777	Rätan-Digerberget 4,Rätan	E17f	82/98	110224	5400	5458	4226		1024	100									
	2300		Enercon	1778	Rätan-Digerberget 5,Rätan	E17i	82/98	110224	5400	5736	4567		1061	100									
*	2300		Siemens	1784	Fredriksdal 1,Fredriksdal	E6h	101/100	130201	6200	7728	6372	5528	7099	98,7	892	96	17						
*	2300		Siemens	1785	Fredriksdal 3,Fredriksdal	E6h	101/100	130201	6200	7334	6053	5140	6634	96,4	842	99	2						
*	2300		Siemens	1786	Fredriksdal 4,Fredriksdal	E6h	101/100	130201	6200	6906	5701	5010	6387	99,1	786	98	6						
*	2300		Siemens	1787	Fredriksdal 5,Fredriksdal	E6h	101/100	130201	6200	7186	5856	5133	6571	99	835	98	3						
*	2300		Siemens	1788	Fredriksdal 6,Fredriksdal	E6h	101/100	130201	6200	7267	6201	5226	6787	96,4	870	99	2						
	2300		Enercon	1813	Mårtensklack 1,Böle	G13i	82/108	120109	6250	7752	6302		1885	100									
	2300		Enercon	1814	Mårtensklack 2,Böle	G13i	82/108	120118	6250	7634	6559		1938	100									
	2300		Enercon	1815	Mårtensklack 3,Böle	G13i	82/108	120119	6250	6669	5827		1926	100									
	2300		Enercon	1816	Mårtensklack 4,Böle	G13i	82/108	120110	6250	7565	6546		1984	100									
	2300		Siemens	1820	Trattberget VK01,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	8061	6526	4811	6514	100	660		0						
	2300		Siemens	1821	Trattberget VK02,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7650	6159	6250	7873	100	660		0						
	2300		Siemens	1822	Trattberget VK03,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7589	6257	5399	7086	100	660		0						
	2300		Siemens	1823	Trattberget VK04,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7323	6199	5579	7140	100	660		0						
	2300		Siemens	1824	Trattberget VK05,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7938	6258	4915	6604	100	660		0						
	2300		Siemens	1825	Trattberget VK06,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	8042	6408	5384	7022	100	660		0						
	2300		Siemens	1826	Trattberget VK07,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	8215	6603	5412	7245	100	660		0						
	2300		Siemens	1827	Trattberget VK08,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	8166	6626	5477	7220	100	660		0						
	2300		Siemens	1828	Trattberget VK09,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7875	6374	5908	7575	100	660		0						
	2300		Siemens	1829	Trattberget VK10,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	8329	6342	5479	7117	100	660		0						
	2300		Siemens	1830	Trattberget VK11,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7906	6488	5345	7039	100	660		0						
	2300		Siemens	1831	Trattberget VK12,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7354	6011	5259	6896	100	660		0						
	2300		Siemens	1832	Trattberget VK13,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7872	6328	5055	6650	100	660		0						
	2300		Siemens	1833	Trattberget VK14,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7925	6325	5124	6813	100	660		0						
	2300		Siemens	1834	Trattberget VK15,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7876	6402	5385	7043	100	660		0						
	2300		Siemens	1835	Trattberget VK16,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7792	6494	4993	6727	100	660		0						
	2300		Siemens	1836	Trattberget VK17,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	7627	6064	6221	7784	100	660		0						
	2300		Siemens	1837	Trattberget VK18,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7875	6444	5237	6938	100	660		0						
	2300		Siemens	1838	Trattberget VK19,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	8095	6711	5375	7109	100	660		0						
	2300		Siemens	1839	Trattberget VK20,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	8041	6457	5050	6762	100	660		0						
	2300		Siemens	1840	Trattberget VK21,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	8017	6667	5348	7010	100	660		0						
	2300		Siemens	1841	Trattberget VK22,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	7129	6226	4842	6475	100	660		0						
	2300		Siemens	1842	Trattberget VK23,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	8149	6864	5344	7124	100	660		0						
	2300		Siemens	1843	Trattberget VK24,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	7544	6268	6044	7694	100	660		0						
	2300		Siemens	1844	Trattberget VK25,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	7295	6467	5776	7505	100	660		0						
	2300		Siemens	1845	Trattberget VK26,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	8295	6778	5448	7192	100	660		0						
	2300		Siemens	1846	Trattberget VK27,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	6945	5657	5189	6709	100	660		0						
	2300		Siemens	1847	Trattberget VK28,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	6966	5579	5181	6636	100	660		0						
	2300		Siemens	1848	Trattberget VK29,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	6513	5799	5163	6729	100	660		0						
	2300		Siemens	1849	Trattberget VK30,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	7479	6557	5082	6746	100	660		0						
	2300		Enercon	1885	Sälshög,Sälshög	D2c	82/78	140513	6000	7267	6203	5500	6761	98,6	715	98	0						
	2300		Siemens	1938	Töftedal 1,Ed	B9h	101/100	110214	6279	3589	6467	5274	6940	100	815		0						
	2300		Siemens	1939	Töftedal 2,Ed	B9h	101/100	110214	6279	3993	7262	5841	7676	100	897		0						
	2300		Siemens	1940	Töftedal 3,Ed	B9h	101/100	110228	6279	3822	6992	5603	7299	100	855		0						
	2300		Siemens	1941	Töftedal 4,Ed	B9h	101/100	110228	6279	3844	6983	5637	7431	100	886		0						
	2300		Siemens	1942	Töftedal 5,Ed	B9h	101/100	110228	6279	3542	6555	5275	6946	100	801		0						
	2300		Siemens	1943	Töftedal 6,Ed	B9e	101/100	110228	6279	3782	6807	5436	7223	100	854		0						
	2300		Siemens	1944	Töftedal 7,Ed	B9e	101/100	110318	6279	3636	6678	5408	7161	100	826		0						
	2300		Siemens	1945	Töftedal 10,Ed	B9e	101/100	110411	6279	3683	6758	5447	7186	100	849		0						
	2300		Siemens	1946	Töftedal 11,Ed	B9e	101/100	110318	6279	3772	6894	5419	7165	100	860		0						
	2300		Siemens	1947	Töftedal 12,Ed	B9e	101/100	110411	6279	3914	7019	5464	7252	100	655		0						
	2300		Enercon	1948	Ås 1,Dingle	A8i	82/108	130501	5900	3340	5673	4818	6290	100	751	98	0						
	2300		Enercon	1949	Ås 2,Dingle	A8i	82/108	130501	5900	3496	5946	5105	6666	100	797	98	0						
	2300		Enercon	1950	Ås 3,Dingle	A8i	82/108	130501	5900	2941	4863	4281	5582	100	689	98	0						
	2300		Enercon	1951	Ås 4,Dingle	A8i	82/108	130501	5900	3580	6087	5238	6810	100	806	98	0						
	2300		Enercon	1952	Ås 5,Dingle	A8i	82/108	130501	5900	3530	6102	5109	6694	100	797	98	0						
	2300		Enercon	1953	Ås 6,Dingle	A8i	82/108	130501	5900	3786	6541	5566	7260	100	860	98	0						
	2300		Enercon	1954	Dingleskogen 1,Dingle	B8g	82/108	130601	5900	3609	6365	5341	6946	100	848	99	0						
	2300		Enercon	1955	Dingleskogen 2,Dingle	B8g	82/108	121201	5900	3110	5464	4518	5949	100	736	99	0						
	2300		Enercon	1956	Dingleskogen 3,Dingle	B8g	82/108	121201	5900	2581	4560	3818	5004	100	596	99	0						
	2300		Enercon	1957	Dingleskogen 4,Dingle	B8g	82/108	130601	5900	3557	6100	5035	6593	100	804	97	0						
	2300		Enercon	1958	Dingleskogen 5,Dingle	B8g	82/108	130601	5900	2809	4792	3995	5236	100	623	99	0						
	2300		Enercon	1959	Dingleskogen 6,Dingle	B9a	82/108	130601	5900	2825	4895	4125	5406	100	637	97	0						
	2300		Enercon	1960	Hällevadsholm 2,Dingle	A9c	82/108	121029	5900	3521	5830	4691	6135	100	762	93	0						
	2300		Enercon	1961	Hällevadsholm 3,Dingle	A9f	82/108	121115	5900	3326	5579	4625	5998	100	746	94	0						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2300		Enercon	2234	Önnarp, Margot,Önnarp	D1g	82/78	160324	5900		4942	6416	7942	98,8	889	98	0						
	2300		Enercon	2237	Olofsfält 1,Hammenhög	D2c	71/64	160901	5680		2187	4754	5936	98,4	629	99	2						
	2300		Enercon	2241	Stångby 1,Stångby	C2i	82/78	160323	5620			1146	1146	99,6	739	95	30						
	2300		Enercon	2242	Stångby 2,Stångby	C2i	82/78	160323	5620			1189	1189	99,8	765	98	8						
	2300		Enercon	2243	Stångby 3,Stångby	C2i	82/78	160323	5620			1142	1142	99,5	730	93	35						
	2350		Enercon	2239	Össjö Skog Hugo 1,Munka	C3h	92/104	170213	7000			3256	3256	98,9	839	99	2						
	2350		Enercon	2240	Össjö Skog Hugo 2,Munka	C3h	92/104	170213	7000			3051	3051	97,6	743	93	43						
*	2400		Kenersys	1782	Erken 1,Kullsta	J11g	109/95	130130	6400	5753	4818	3692	5003	87,7	387	77	114						
*	2400		Kenersys	1783	Erken 2,Kullsta	J11g	109/95	130206	6400	6224	5445	4288	5747	90,7	567	84	74						
	2500		Nordex	1023	Lundåkra 3,Landskrona	C2g	90/80	081027	6900	6661	6244	5670	7067	100	635		0						
	2500		Nordex	1024	Lundåkra 4,Landskrona	C2g	90/80	081027	6900	7030	5889	5655	6946	100	813		0						
	2500		Kenersys	1472	Näsudden III,Näsudden	I5f	100/85	091215	7300	8490	8055	5926	7995	100	464		0						
	2500		Nordex	1473	Ryningsnäs, Ryn 100,Rynin	G6a	90/100	081231	4000	3939	3840	3408	4301	93,4	526	96	0						
	2500		Nordex	1474	Ryningsnäs, Ryn 80,Ryning	G5g	90/80	081231	3000	3374	2641	2267	2891	93,6	319	79	125						
	2500		Nordex	1642	Bräntberget,Härnösand	I17g	90/80	120301	6620	8667	7692	1220	3100	94,6									
	2500		Nordex	1643	Solumsklinten,Härnösand	I17g	90/100	120301	6620	9035	7855	1700	3614	97,9									
	2500		Nordex	1922	Brattön 1,Hede	B9b	90/100	100801	5864	3041	5287	4493	5893	100	733	100	0						
	2500		Nordex	1923	Brattön 2,Hede	B9b	90/100	100801	5864	3275	5800	4928	6484	100	749	100	0						
	2500		Nordex	1924	Brattön 3,Hede	B9b	90/100	100801	5864	3566	6580	5553	7314	100	857	100	0						
	2500		Nordex	1925	Brattön 4,Hede	B9b	90/100	100801	5864	2677	4913	4250	5555	100	638	100	0						
	2500		Nordex	1926	Brattön 5,Hede	B9b	90/100	100801	5864	3279	5622	4198	5689	100									
	2500		Nordex	1927	Brattön 6,Hede	B9b	90/100	100801	5864	4029	6777	5793	7516	100	886	100	0						
	2500		Nordex	1928	Hud 1,Huds Moar	A9c	90/100	080529	6000	3620	5969	5019	6466	100	776	100	0						
	2500		Nordex	1929	Hud 2,Huds Moar	A9c	90/100	080529	6000	3607	6470	4916	6490	100	824	100	0						
	2500		Nordex	1930	Hud 3,Huds Moar	A9c	90/100	080529	6000	3906	6854	5288	6886	100	786	100	0						
	2500		Nordex	1931	Hud 4,Huds Moar	A9c	90/100	080529	6000	3813	6474	5322	6946	100	856	100	0						
	2500		Nordex	1932	Hud 5,Huds Moar	A9c	90/100	080529	6000	3352	6018	4738	6208	100	642	100	0						
	2500		Nordex	1933	Hud 6,Huds Moar	A9c	90/100	080529	6000	3429	5982	4961	6348	100	822	100	0						
	2500		Nordex	2042	Jokkmokksliden 1,Malå	I23i	100/100	110918	6500		5303	1094	3095	100									
	2500		Nordex	2043	Jokkmokksliden 2,Malå	I23i	100/100	111018	6500		4837	1124	2886	100									
	2500		Nordex	2044	Jokkmokksliden 3,Malå	I23i	100/100	111018	6500		6118	1084	3178	100									
	2500		Nordex	2045	Jokkmokksliden 4,Malå	I23i	100/100	111018	6500		5009	1030	2911	100									
	2500		Nordex	2046	Jokkmokksliden 5,Malå	I23i	100/100	111118	6500		5357	1281	3289	100									
	2500		Nordex	2047	Jokkmokksliden 6,Malå	I23i	100/100	111118	6500		4621	1089	2872	100									
	2500		Nordex	2048	Jokkmokksliden 7,Malå	I23i	100/100	111118	6500		4645	1034	2808	100									
	2500		Nordex	2049	Jokkmokksliden 8,Malå	I23i	100/100	111118	6500		5109	1155	3006	100									
	2500		Nordex	2050	Jokkmokksliden 9,Malå	I23i	100/100	111118	6500		5224	1268	3105	100									
	2500		Nordex	2051	Jokkmokksliden 10,Malå	I23i	100/100	110918	6500		5096	1281	3128	100									
	2500		Nordex	2052	Storliden 11,Malå	I23i	100/100	110618	6500		5673	1236	3344	100									
	2500		Nordex	2053	Storliden 12,Malå	I23i	100/100	110618	6500		4883	1153	2924	100									
	2500		Nordex	2054	Storliden 13,Malå	I23i	100/100	110618	6500		4646	1003	2731	100									
	2500		Nordex	2055	Storliden 14,Malå	I23i	100/100	110618	6500		5427	1235	3156	100									
	2500		Nordex	2056	Storliden 15,Malå	I23i	100/100	110618	6500		4098	718	2189	100									
	2500		Nordex	2057	Storliden 16,Malå	I23i	100/100	110618	6500		4232	833	2306	100									
	2500		Nordex	2058	Storliden 17,Malå	I23i	100/100	110618	6500		4362	972	2525	100									
	2500		Nordex	2059	Storliden 18,Malå	I23i	100/100	110618	6500		5156	1117	2984	100									
	2500		Nordex	2060	Blaiken etapp 1, 1,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5955	1148	3033	100									
	2500		Nordex	2061	Blaiken etapp 1, 2,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		6232	1168	3071	100									
	2500		Nordex	2062	Blaiken etapp 1, 3,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5502	1099	2858	100									
	2500		Nordex	2063	Blaiken etapp 1, 4,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		4722	1067	2877	100									
	2500		Nordex	2064	Blaiken etapp 1, 5,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5220	1133	2975	100									
	2500		Nordex	2065	Blaiken etapp 1, 6,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5442	974	2863	100									
	2500		Nordex	2066	Blaiken etapp 1, 7,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		6199	1206	3176	100									
	2500		Nordex	2067	Blaiken etapp 1, 8,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		3792	1155	2911	100									
	2500		Nordex	2068	Blaiken etapp 1, 9,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		4146	1068	2236	100									
	2500		Nordex	2069	Blaiken etapp 1, 10,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5148	1113	2795	100									
	2500		Nordex	2070	Blaiken etapp 1, 11,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5179	1098	2825	100									
	2500		Nordex	2071	Blaiken etapp 1, 12,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5410	1096	2897	100									
	2500		Nordex	2072	Blaiken etapp 1, 13,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5252	1073	2814	100									
	2500		Nordex	2073	Blaiken etapp 1, 14,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		4075	1045	2734	100									
	2500		Nordex	2074	Blaiken etapp 1, 15,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		4993	1032	2764	100									
	2500		Nordex	2075	Blaiken etapp 1, 16,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5020	987	2632	100									
	2500		Nordex	2076	Blaiken etapp 1, 17,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		4720	932	2340	100									
	2500		Nordex	2077	Blaiken etapp 1, 18,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		4564	954	2582	100									
	2500		Nordex	2078	Blaiken etapp 1, 19,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5281	1091	2880	100									
	2500		Nordex	2079	Blaiken etapp 1, 20,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		5095	1079	2672	100									
	2500		Nordex	2080	Blaiken etapp 1, 21,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		4400	964	2588	100									
	2500		Nordex	2081	Blaiken etapp 1, 22,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		5040	600	2343	100									
	2500		Nordex	2082	Blaiken etapp 1, 23,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		5070	799	2467	100									
	2500		Nordex	2083	Blaiken etapp 1, 24,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		5476	1120	2882	100									
	2500		Nordex	2084	Blaiken etapp 1, 25,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		5227	958	2680	100									
	2500		Nordex	2085	Blaiken etapp 1, 26,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		4650	996	2648	100									

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2500		Nordex	2086	Blaiken etapp 1, 27,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		4850	1089	2813	100									
	2500		Nordex	2087	Blaiken etapp 1, 28,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		5118	984	2704	100									
	2500		Nordex	2088	Blaiken etapp 1, 29,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		5372	1049	2782	100									
	2500		Nordex	2089	Blaiken etapp 1, 30,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		4592	982	2585	100									
	2500		Nordex	2090	Blaiken etapp 2, 1,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4303	1013	2302	100									
	2500		Nordex	2091	Blaiken etapp 2, 2,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4667	988	2502	100									
	2500		Nordex	2092	Blaiken etapp 2, 3,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		3683	1055	2689	100									
	2500		Nordex	2093	Blaiken etapp 2, 4,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4608	809	2213	100									
	2500		Nordex	2094	Blaiken etapp 2, 5,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4797	956	2540	100									
	2500		Nordex	2095	Blaiken etapp 2, 6,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		2123	0	46	100									
	2500		Nordex	2096	Blaiken etapp 2, 7,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4542	972	2377	100									
	2500		Nordex	2097	Blaiken etapp 2, 8,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4691	924	2588	100									
	2500		Nordex	2098	Blaiken etapp 2, 9,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4972	950	2649	100									
	2500		Nordex	2099	Blaiken etapp 2, 10,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4504	952	2572	100									
	2500		Nordex	2100	Blaiken etapp 2, 11,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4807	787	2450	100									
	2500		Nordex	2101	Blaiken etapp 2, 12,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4680	862	2350	100									
	2500		Nordex	2102	Blaiken etapp 2, 13,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4354	942	2360	100									
	2500		Nordex	2103	Blaiken etapp 2, 14,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4384	744	1964	100									
	2500		Nordex	2104	Blaiken etapp 2, 15,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4845	987	2644	100									
	2500		Nordex	2105	Blaiken etapp 2, 16,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4749	768	2370	100									
	2500		Nordex	2106	Blaiken etapp 2, 17,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4412	962	2269	100									
	2500		Nordex	2107	Blaiken etapp 2, 18,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4514	887	2452	100									
	2500		Nordex	2108	Blaiken etapp 2, 19,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4234	849	2374	100									
	2500		Nordex	2109	Blaiken etapp 2, 20,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4160	742	2176	100									
	2500		Nordex	2110	Blaiken etapp 2, 21,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4170	939	2245	100									
	2500		Nordex	2111	Blaiken etapp 2, 22,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4529	945	2465	100									
	2500		Nordex	2112	Blaiken etapp 2, 23,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4837	851	2508	100									
	2500		Nordex	2113	Blaiken etapp 2, 24,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4351	698	2193	100									
	2500		Nordex	2114	Blaiken etapp 2, 25,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4765	1033	2693	100									
	2500		Nordex	2115	Blaiken etapp 2, 26,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4791	1095	2793	100									
	2500		Nordex	2116	Blaiken etapp 2, 27,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4697	1007	2548	100									
	2500		Nordex	2117	Blaiken etapp 2, 28,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4554	961	2516	100									
	2500		Nordex	2118	Blaiken etapp 2, 29,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4466	952	2510	100									
	2500		Nordex	2119	Blaiken etapp 2, 30,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4403	906	2441	100									
	2500		Dang Fang	2120	Blaiken etapp 3, 1,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4762	976	2599	100									
	2500		Dang Fang	2121	Blaiken etapp 3, 2,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4791	883	2419	100									
	2500		Dang Fang	2122	Blaiken etapp 3, 3,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4559	790	2284	100									
	2500		Dang Fang	2123	Blaiken etapp 3, 4,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4523	888	2411	100									
	2500		Dang Fang	2124	Blaiken etapp 3, 5,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4222	745	2061	100									
	2500		Dang Fang	2125	Blaiken etapp 3, 6,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4300	760	2143	100									
	2500		Dang Fang	2126	Blaiken etapp 3, 7,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		3344	671	1809	100									
	2500		Dang Fang	2127	Blaiken etapp 3, 8,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4802	961	2547	100									
	2500		Dang Fang	2128	Blaiken etapp 3, 9,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4977	1021	2675	100									
	2500		Dang Fang	2129	Blaiken etapp 3, 10,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4632	768	2222	100									
	2500		Dang Fang	2130	Blaiken etapp 3, 11,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4416	830	2230	100									
	2500		Dang Fang	2131	Blaiken etapp 3, 12,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4012	721	2035	100									
	2500		Dang Fang	2132	Blaiken etapp 3, 13,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4157	906	2219	100									
	2500		Dang Fang	2133	Blaiken etapp 3, 14,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4863	997	2564	100									
	2500		Dang Fang	2134	Blaiken etapp 3, 15,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4799	950	2491	100									
	2500		Dang Fang	2135	Blaiken etapp 3, 16,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		3950	748	1954	100									
	2500		Dang Fang	2136	Blaiken etapp 3, 17,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		3871	726	1974	100									
	2500		Dang Fang	2137	Blaiken etapp 3, 18,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4250	763	2100	100									
	2500		Dang Fang	2138	Blaiken etapp 3, 19,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4499	894	2380	100									
	2500		Dang Fang	2139	Blaiken etapp 3, 20,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4438	466	1924	100									
	2500		Dang Fang	2140	Blaiken etapp 3, 21,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4917	900	2458	100									
	2500		Dang Fang	2141	Blaiken etapp 3, 22,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4617	827	2289	100									
	2500		Dang Fang	2142	Blaiken etapp 3, 23,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4124	748	2034	100									
	2500		Dang Fang	2143	Blaiken etapp 3, 24,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4199	788	2149	100									
	2500		Dang Fang	2144	Blaiken etapp 3, 25,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4796	1011	2660	100									
	2500		Dang Fang	2145	Blaiken etapp 3, 26,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		5484	1065	2837	100									
	2500		Dang Fang	2146	Blaiken etapp 3, 27,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		5175	971	2632	100									
	2500		Dang Fang	2147	Blaiken etapp 3, 28,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4829	886	2434	100									
	2500		Dang Fang	2148	Blaiken etapp 3, 29,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4280	763	2093	100									
	2500		Dang Fang	2149	Blaiken etapp 3, 30,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4090	735	1986	100									
	2600		Vestas	2165	Sjisjka 1,Gällivare	J29c	100/80	121001	6700		3688	4982	6036	99,2	476	80	18						
	2600		Vestas	2166	Sjisjka 2,Gällivare	J29c	100/80	121001	6700		3146	4159	5080	99,4	406	77	9						
	2600		Vestas	2167	Sjisjka 3,Gällivare	J29c	100/80	121001	6700		3832	4969	6103	99,4	492	79	17						
	2600		Vestas	2168	Sjisjka 4,Gällivare	J29c	100/80	121001	6700		4074	5244	6452	98,8	487	80	5						
	2600		Vestas	2169	Sjisjka 5,Gällivare	J29c	100/80	121001	6700		3510	4779	5830	99,5	450	77	5						
	2600		Vestas	2170	Sjisjka 6,Gällivare	J29b	100/80	121001	6700		3275	4398	5387	98,1	433	75	14						
	2600		Vestas	2171	Sjisjka 7,Gällivare	J29b	100/80	121001	6700		3213	4404	5364	99,3	402	73	19						
	2600		Vestas	2172	Sjisjka 8,Gällivare	J29b	100/80	121001	6700		3202	4195	5167	98,3	402	73	4						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2600		Vestas	2173	Sjisjka 9,Gällivare	J29b	100/80	121001	6700		3371	4680	5716	99,3	441	75	20						
	2600		Vestas	2174	Sjisjka 10,Gällivare	J29b	100/80	121001	6700		3538	4800	5902	99,3	426	75	13						
	2600		Vestas	2175	Sjisjka 11,Gällivare	J29b	100/80	121001	6700		3303	4614	5692	99	410	75	6						
	2600		Vestas	2176	Sjisjka 12,Gällivare	J29b	100/80	121001	6700		3179	4423	5479	97,3	450	75	13						
	2600		Vestas	2177	Sjisjka 13,Gällivare	J29c	100/80	121001	6700		3396	4718	5819	99,3	415	72	20						
	2600		Vestas	2178	Sjisjka 14,Gällivare	J29c	100/80	121001	6700		3467	4563	5687	94	383	62	43						
	2600		Vestas	2179	Sjisjka 15,Gällivare	J29c	100/80	121001	6700		3796	4978	6284	97,8	495	78	3						
	2600		Vestas	2180	Sjisjka 16,Gällivare	J29c	100/80	121001	6700		3905	4756	6192	96,4	209	47	161						
	2600		Vestas	2181	Sjisjka 17,Gällivare	J29c	100/80	121001	6700		3508	4647	5806	98,8	446	75	22						
	2600		Vestas	2182	Sjisjka 18,Gällivare	J29c	100/80	121001	6700		3576	4959	6145	98,9	462	75	28						
	2600		Vestas	2183	Sjisjka 19,Gällivare	J29c	100/80	121001	6700		3757	4962	6204	98,5	475	76	19						
	2600		Vestas	2184	Sjisjka 20,Gällivare	J29c	100/80	121001	6700		3974	5142	6562	97	539	79	3						
	2600		Vestas	2185	Sjisjka 21,Gällivare	J29c	100/80	121001	6700		4538	6047	7662	99	635	82	6						
	2600		Vestas	2186	Sjisjka 22,Gällivare	J29c	100/80	121001	6700		4187	5643	7028	98,9	564	81	3						
	2600		Vestas	2187	Sjisjka 23,Gällivare	J29c	100/80	121012	6700		4301	5720	7086	97,9	563	80	6						
	2600		Vestas	2188	Sjisjka 24,Gällivare	J29c	100/80	121001	6700		4966	6341	7919	97,2	537	75	58						
	2600		Vestas	2189	Sjisjka 25,Gällivare	J29c	100/80	121001	6700		4057	5274	6507	98,5	488	77	37						
	2600		Vestas	2190	Sjisjka 26,Gällivare	J29c	100/80	121001	6700		3450	4500	5500	96,8	444	79	6						
	2600		Vestas	2191	Sjisjka 27,Gällivare	J29c	100/80	121003	6700		3883	4894	6039	98,7	458	77	18						
	2600		Vestas	2192	Sjisjka 28,Gällivare	J29c	100/80	121027	6700		4639	5843	7236	98,9	560	81	5						
	2600		Vestas	2193	Sjisjka 29,Gällivare	J29c	100/80	121106	6700		4073	5581	6734	98	534	81	7						
	2600		Vestas	2194	Sjisjka 30,Gällivare	J29c	100/80	121103	6700		3523	5006	6077	98,2	475	78	18						
	3000		Vestas	763	Olsvenne 2,Näs	I5f	90/80	021201	8000	9596	6849	4217	6276	74,5									
	3000		Vestas	867	Holmsund 2,Holmsund	K20e	90/80	070503	6000	7931	6779	5289	7105	95,1	513	72	116						
	3000		WinWind	1335	Uljabuouda VKV 1,Arjeplog	H25e	90/80	091010	8000	4209	6189	962	2507	100									
	3000		WinWind	1336	Uljabuouda VKV 2,Arjeplog	H25e	90/80	091010	8000	4076	5464	892	2138	100									
	3000		WinWind	1337	Uljabuouda VKV 3,Arjeplog	H25e	90/80	091010	8000	3899	6172	1007	2558	100									
	3000		WinWind	1338	Uljabuouda VKV 4,Arjeplog	H25e	90/80	091010	8000	3598	3423	-24	-27	91,5									
	3000		WinWind	1339	Uljabuouda VKV 5,Arjeplog	H25b	90/80	091010	8000	3729	2196	-15	643	91,5									
	3000		WinWind	1340	Uljabuouda VKV 6,Arjeplog	H25e	90/80	091010	8000	3887	5776	846	2463	100									
	3000		WinWind	1341	Uljabuouda VKV 7,Arjeplog	H25e	90/80	091010	8000	4698	6812	815	2446	100									
	3000		WinWind	1342	Uljabuouda VKV 8,Arjeplog	H25e	90/80	091010	8000	4474	5306	838	1968	100									
	3000		WinWind	1343	Uljabuouda VKV 9,Arjeplog	H25e	90/80	091010	8000	3766	4412	807	1788	100									
	3000		WinWind	1344	Uljabuouda VKV 10,Arjeplo	H25f	90/80	091010	8000	3597	5879	904	2313	100									
	3000		Vestas	1492	Näsudden Väst 01,Näs	I5f	90/90	111001		9802	8810	7560	9914	97,5	1213	90	47						
	3000		Vestas	1493	Näsudden Väst 02,Näs	I5f	90/90	111001		9977	8873	7332	9650	97,4	1264	92	14						
	3000		Vestas	1494	Näsudden Väst 03,Näs	I5f	90/90	111001		9714	8645	7362	9670	97,9	1170	87							
	3000		Vestas	1495	Näsudden Väst 04,Näs	I5f	90/90	111001		9907	8747	7391	9683	97,3	1176	87	38						
	3000		Vestas	1496	Näsudden Väst 05,Näs	I5f	90/90	111001		9888	8571	7241	9429	95,1	1173	87	37						
	3000		Vestas	1497	Näsudden Väst 06,Näs	I5f	90/90	111001		9887	8812	7585	9926	98,6	1320	94	0						
	3000		Vestas	1498	Näsudden Väst 07,Näs	I5f	90/90	111001		9055	8034	7081	9087	97,7	1229	94	1						
	3000		Vestas	1499	Näsudden Väst 08,Näs	I5f	90/90	111001		8945	8099	6939	9096	97,9	1208	94	0						
	3000		Vestas	1500	Näsudden Väst 09,Näs	I5f	90/90	111001		8594	8036	6812	8922	97,9	1203	94	1						
	3000		Vestas	1501	Näsudden Väst 10,Näs	I5f	90/90	111001		8822	7891	6223	8338	91,1	1203	94	1						
	3000		Vestas	1502	Näsudden Väst 11,Näs	I5f	90/90	111001		8878	7937	6717	8827	97,7	1204	94	1						
	3000		Vestas	1503	Näsudden Väst 12,Näs	I5f	90/90	111001		9229	8184	7114	9266	97,7	1227	94	6						
	3000		Vestas	1504	Stugyl 1,Näs	I5f	90/90	110901		9514	8826	7449	9808	96,1	1351	95	18						
	3000		Vestas	1505	Stugyl 2,Näs	I5f	90/90	110901		10239	8941	7637	10001	97,4	1354	94	19						
	3000		Vestas	1506	Stugyl 3,Näs	I5f	90/90	110901		10257	8964	7698	10007	96,4	1332	93	32						
	3000		Vestas	1507	Stugyl 4,Näs	I5f	90/90	110901		10005	9221	7852	10246	96,8	1367	94	19						
	3000		Vestas	1508	Stugyl 5,Näs	I5f	90/90	110901		10348	9462	7840	10255	96,3	1370	94	19						
	3000		Vestas	1509	Stugyl 6,Näs	I5f	90/90	110901		9483	8308	7062	9054	95,9	1298	94	19						
	3000		Vestas	1510	Stugyl 7,Näs	I5f	90/90	110901		9222	8206	6727	8698	92,2	1149	83	92						
	3000		Vestas	1511	Stugyl 8,Näs	I5f	90/90	110901		9993	8588	7181	9427	96,6	1266	94	20						
	3000		Vestas	1512	Stugyl 9,Näs	I5f	90/90	110901		10401	9225	7755	10110	96,5	1250	91	44						
	3000		Siemens	1854	Mullberget 1,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	9052	7355	6473	8046	100	938	95	0						
	3000		Siemens	1855	Mullberget 2,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	10386	7665	4192	6203	72,5	984	95	0						
	3000		Siemens	1856	Mullberget 3,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	9916	8689	8058	9691	98,2	1137	96	0						
	3000		Siemens	1857	Mullberget 4,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	10736	8769	8083	9933	98,2	1153	96	0						
	3000		Siemens	1858	Mullberget 5,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	11750	8356	8054	9799	98,2	1106	95	0						
	3000		Siemens	1859	Mullberget 6,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	11754	8978	8103	10217	100	1138	97	0						
	3000		Siemens	1860	Mullberget 7,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	11058	8356	7689	9634	100	1058	97	0						
	3000		Siemens	1861	Mullberget 8,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	11554	8664	7211	9139	95,4	1041	94	0						
	3000		Siemens	1862	Mullberget 9,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	12074	8979	8152	10371	100	1134	96	0						
	3000		Siemens	1863	Mullberget 10,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	10905	8663	7707	9942	100	1057	97	0						
	3000		Siemens	1864	Mullberget 11,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	10714	8251	7184	9354	100	974	95	0						
	3000		Siemens	1865	Mullberget 12,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	10711	8321	7238	9267	100	1047	97	0						
	3000		Siemens	1866	Mullberget 13,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	11279	9376	7444	9805	100	986	88	0						
	3000		Siemens	1867	Mullberget 14,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	10746	8594	7419	9449	100	1086	97	0						
	3000		Siemens	1868	Mullberget 15,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	9949	7952	5448	7526	88,3	938	97	0						
	3000		Siemens	1869	Mullberget 16,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	8772	7896	6694	8524	98	988	95	0						
	3000		Siemens	1870	Mullberget 17,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	10040	7642	6786	8365	97,1	1006	96	0						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	3000		Siemens	1871	Mullberget 18,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	10434	8856	7526	9667	100	1078	96	0						
	3000		Siemens	1872	Mullberget 19,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	9983	8017	6888	8896	99	996	96	0						
	3000		Siemens	1873	Mullberget 20,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	10100	8073	6836	8824	100	985	96	0						
	3000		Siemens	1874	Mullberget 21,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	9984	8265	7198	9300	100	1030	95	0						
	3000		Siemens	1875	Mullberget 22,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	10647	8673	7396	9575	100	916	90	0						
	3000		Siemens	1876	Mullberget 23,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	9880	7887	6821	8736	100	968	97	0						
	3000		Siemens	1877	Mullberget 24,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	10783	8797	7578	9745	99,5	1064	96	0						
	3000		Siemens	1878	Mullberget 25,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	9902	8259	7121	9061	100	1009	96	0						
	3000		Siemens	1879	Mullberget 26,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	9623	6414	5942	6626	79,7	1032	96	0						
	3000		Siemens	2024	Hjuleberg A01,Sjönevad	C5d	113/92	131101	8167	4728	8714	772	2638	100									
	3000		Siemens	2025	Hjuleberg A02,Sjönevad	C5d	113/92	131101	8167	4237	8165	647	2654	100									
	3000		Siemens	2026	Hjuleberg A03,Sjönevad	C5d	113/92	131101	8167	4042	7740	693	2409	100									
	3000		Siemens	2027	Hjuleberg A04,Sjönevad	C5d	113/92	131101	8167	4525	8793	724	2825	100									
	3000		Siemens	2028	Hjuleberg A05,Sjönevad	C5d	113/92	140301	8167	3076	5819	494	1668	100									
	3000		Siemens	2029	Hjuleberg A06,Sjönevad	C5d	113/92	140301	8167	3307	6469	543	2058	100									
	3000		Siemens	2030	Hjuleberg B01,Sjönevad	C5d	113/92	140301	8167	2967	5667	481	1662	100									
	3000		Siemens	2031	Hjuleberg B02,Sjönevad	C5d	113/92	140301	8167	3585	6572	553	2114	100									
	3000		Siemens	2032	Hjuleberg B03,Sjönevad	C5d	113/92	140301	8167	3251	6325	438	1944	100									
	3000		Siemens	2033	Hjuleberg B04,Sjönevad	C5d	113/92	140301	8167	2872	5628	418	1674	100									
	3000		Siemens	2034	Hjuleberg B05,Sjönevad	C5d	113/92	140301	8167	2765	5680	490	1886	100									
	3000		Siemens	2035	Hjuleberg B06,Sjönevad	C5d	113/92	140301	8167	3885	7755	679	2351	100									
	3050		Enercon	1779	Middagsberget Verk 1,Skål	E17g	101/99	120922	8300	9859	7654		1824	100									
	3050		Enercon	1780	Middagsberget Verk 2,Skål	E17g	101/99	120906	8300	8526	6619		1688	100									
	3050		Enercon	1781	Middagsberget Verk 3,Skål	E17g	101/99	120914	8300	7644	5782		1490	100									
	3075		Vestas	1802	Örken ORA A01,Fröslida	C5c	112/94	121101	7205	9547	7867	6970	8823	98,8	1090	97	9						
	3075		Vestas	1803	Örken ORA A02,Fröslida	C5c	112/94	121101	7205	10299	8537	7501	9529	98,9	1154	97	10						
	3075		Vestas	1804	Örken ORA A03,Fröslida	C5c	112/94	121114	7205	9019	7489	6048	7822	94,9	750	74	127						
	3075		Vestas	1805	Örken ORA B01,Oskarströ	C5c	112/94	121117	7205	9777	8190	7147	8952	97,5	1086	98	0						
	3075		Vestas	1806	Örken ORA B02,Oskarströ	C5c	112/94	121129	7205	9313	7830	6746	8528	98	1041	98	0						
	3075		Vestas	1807	Örken ORA B03,Oskarströ	C5c	112/94	121031	7205	8183	6926	6111	7652	98,3	916	98	0						
	3075		Vestas	1888	Kårehamn 1,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13785	12596	10266	12845	99,3	1419	95	11						
	3075		Vestas	1889	Kårehamn 2,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13528	12325	10122	12720	99,2	1395	95	17						
	3075		Vestas	1890	Kårehamn 3,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13378	12326	10189	12763	99	1448	97	0						
	3075		Vestas	1891	Kårehamn 4,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13437	12278	10162	12705	99,4	1447	97	0						
	3075		Vestas	1892	Kårehamn 5,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13524	12443	9339	11923	98,4	1426	96	5						
	3075		Vestas	1893	Kårehamn 6,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13449	11642	9854	11767	94,4	1320	92	40						
	3075		Vestas	1894	Kårehamn 7,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13534	12201	10122	12656	98,3	1339	91	46						
	3075		Vestas	1895	Kårehamn 8,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13634	12346	10244	12809	98,8	1397	97	5						
	3075		Vestas	1896	Kårehamn 9,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13543	12211	10012	12506	99	1322	97	0						
	3075		Vestas	1897	Kårehamn 10,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13464	12350	10158	12727	98,8	1334	96	5						
	3075		Vestas	1898	Kårehamn 11,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13620	12505	10325	12933	99	1379	97	0						
	3075		Vestas	1899	Kårehamn 12,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13705	12544	10353	12964	98,6	1372	94	12						
	3075		Vestas	1900	Kårehamn 13,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13533	12603	10446	13083	99,6	1384	97	0						
	3075		Vestas	1901	Kårehamn 14,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13726	12730	10211	12871	97,6	1345	94	26						
	3075		Vestas	1902	Kårehamn 15,Kårehamn	H5b	112/80	130807	11000	13574	12817	10330	13025	98,1	1372	94	18						
	3075		Vestas	1903	Kårehamn 16,Kårehamn	H5b	112/80	130807	11000	14176	13149	10819	13551	99,1	1440	97	0						
	3075		Vestas	1962	Skaveröd-Gurseröd 1,Tanu	A9f	112/100	140901	8550	4799	8101	6577	8557	100	953	0	0						
	3075		Vestas	1963	Skaveröd-Gurseröd 2,Tanu	A9f	112/100	140901	8550	4425	7696	6322	8211	100	1018	0	0						
	3075		Vestas	1964	Skaveröd-Gurseröd 3,Tanu	A9f	112/100	140901	8550	4640	8092	6395	8366	100	996	0	0						
	3075		Vestas	1965	Skaveröd-Gurseröd 4,Tanu	A9f	112/100	140901	8550	4475	8003	6527	8533	100	1037	0	0						
	3075		Vestas	1966	Skaveröd-Gurseröd 5,Tanu	A9f	112/100	140901	8550	4688	8155	6615	8689	100	1030	0	0						
	3075		Vestas	1967	Skaveröd-Gurseröd 6,Tanu	A9f	112/100	140901	8550	4774	8411	6775	8812	100	1033	0	0						
	3075		Vestas	1968	Skaveröd-Gurseröd 7,Tanu	A9f	112/100	140901	8550	4370	7785	6513	8362	100	1034	0	0						
	3075		Vestas	1969	Skaveröd-Gurseröd 8,Tanu	A9f	112/100	140901	8550	5034	8533	7024	9058	100	1104	0	0						
	3075		Vestas	1970	Skaveröd-Gurseröd 11,Tan	A9f	112/100	140901	8550	4534	8446	6812	8838	100	1070	0	0						
	3075		Vestas	1971	Skaveröd-Gurseröd 12,Tan	A9f	112/100	140901	8550	4628	8331	6838	8877	100	1085	0	0						
	3075		Vestas	1972	Skaveröd-Gurseröd 13,Tan	A9f	112/100	140901	8550	4373	7853	6322	8216	100	976	0	0						
	3075		Vestas	1973	Årjäng NV verk 1,Mölnerud	B10i	112/100	141101	8700	4769	8405	6626	8783	100	1055	0	0						
	3075		Vestas	1974	Årjäng NV verk 2,Mölnerud	B10i	112/100	141101	8700	4570	8374	6551	8754	100	1071		0						
	3075		Vestas	1975	Årjäng NV verk 3,Mölnerud	B10i	112/100	141101	8700	4758	8527	6785	8976	100	1070	0	0						
	3075		Vestas	1976	Årjäng NV verk 4,Mölnerud	B10i	112/100	141101	8700	4491	7991	6355	8427	100	1032	0	0						
	3075		Vestas	1977	Årjäng NV verk 5,Mölnerud	B10i	112/100	141101	8700	4820	8553	6786	8990	100	1059		0						
	3075		Vestas	1978	Årjäng NV verk 6,Mölnerud	B10i	112/100	141101	8700	4930	8567	6854	9037	100	1077	0	0						
	3075		Vestas	1979	Årjäng NV verk 7,Mölnerud	B10i	112/100	141101	8700	5039	8885	6987	9284	100	1078	0	0						
	3075		Vestas	1980	Årjäng NV verk 8,Mölnerud	B10i	112/100	141101	8700	4646	8404	6741	8828	100	1077		0						
	3075		Vestas	1981	Årjäng NV verk 9,Mölnerud	B10i	112/100	141101	8700	4797	8183	6554	8638	100	1047		0						
	3075		Vestas	1982	Årjäng SV verk 1,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4644	8668	6927	9230	100	1127		0						
	3075		Vestas	1984	Årjäng SV verk 3,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4823	8452	6808	9106	100	1116		0						
	3075		Vestas	1985	Årjäng SV verk 4,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4965	8761	6910	9195	100	1119		0						
	3075		Vestas	1987	Årjäng SV verk 6,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4986	8783	6860	9091	100	1031		0						
	3075		Vestas	1988	Årjäng SV verk 7,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4811	8318	6257	8466	100	1037		0						
	3075		Vestas	1990	Årjäng SV verk 9,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4822	8443	6822	9046	100	1088		0						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Effekt (kW) Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2015 MWh	2016 MWh	2017 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	3075		Vestas	1991	Årjäng SV verk 10,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4833	8388	6778	8961	100	1085		0						
	3075		Vestas	1992	Årjäng SV verk 11,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4643	8227	6632	8798	100	1065		0						
	3075		Vestas	1993	Årjäng SV verk 12,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4639	8179	6651	8826	100	1120		0						
	3075		Vestas	1994	Årjäng SV verk 13,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4643	8414	6604	8836	100	1074		0						
	3200		Repower	1205	Granberget 7,Sikeå	L21d	114/93	140401	8600	5833	7162	5549	7578	100	695		0						
	3200		Repower	1206	Granberget 8,Sikeå	L21d	114/93	140401	8600	4755	6478	5467	7336	100	745		0						
	3200		Repower	1207	Granberget 9,Sikeå	L21d	114/93	140401	8600	4858	6273	5557	7413	100	734		0						
	3300		Vestas	1995	Alered 1,Asige	C5b	112/94	141116	9200	5296	8668	7648	9711	100	1073	93	0						
	3300		Vestas	1996	Alered 2,Asige	C5b	112/94	141116	9200	5392	8771	7692	9793	100	1181	96	0						
	3300		Vestas	1997	Alered 3,Asige	C5b	112/94	141116	9200	4592	7829	6817	8680	100	1039	95	0						
	3300		Vestas	1998	Alered 4,Asige	C5b	112/94	141116	9200	5187	8379	7480	9476	100	1145	99	0						
	3300		Vestas	2150	Klämman 1,Reftele	D5h	126/138	151224	11500	1502	11423	10450	13269	98,9	1629	99	0						
	3300		Vestas	2151	Klämman 2,Reftele	D5h	126/138	151224	11500	911	12268	10418	13224	97,6	1658	99	2						

Karta över verkens placering