Driftuppföljning av

Vindkraftverk

Större än 50 kW

maj 2017

Internetadress: http://www.vindstat.nu

Vindproducerad el från registrerade verk



Staplarna visar producerad energi per månad i MWh, linjerna visar totalt installerad effekt respektive månadens medeleffekt i MW

Sammanfattning

Totalt installerad effekt	(MW)	6523
Antal verk	(st)	3350
Rapporterade denna månad	(st)	1438
Elproduktion		
2015	(MWh)	7 318 250
2016	(MWh)	7 060 592
2017	(MWh)	2 825 586
Rapporterat denna månad	(MWh)	392 156
Medeleffekt denna månad	(MW)	527

Vindens energiinnehåll

Månaden jämfört med samma månad tidigare år	123 %
Året hittills jämfört med samma period under tidigare år	106 %
Senaste 12 månaderna jämfört med samma period under tidigare år	104 %

Förklaringar till tabellen på följande sidor

Ber	Av ägaren lämnad uppgift på beräknad elproduktion
Årtal	Sammanlagd elproduktion under respektive år
12mån	Elproduktion och tillgänglighet senaste 12 månaderna
Månad	Elproduktion under månaden
Tid	Andel av månaden som generatorn varit inkopplad på nät
*	Nytt verk

AHT	Avläst hindertid		
MS	Mindre störning	PU	Planerat underhåll
YNS	Yttre nätstörning	ÖPS	Övrigt planerat stopp
ÖYS	Övrig yttre störning	TF	Tekniskt fel

Ett projekt finansierat av vindkraftintressenter

Sammanställningen gjord 2023-05-04

Ansvarig:
Nils-Erik Carlstedt Vindstat AB

E-post: nilserik.carlstedt@vindstat.com
Telefon: 070 - 539 54 67

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	95	20	Tellus	37	Södra Bäckebo,Ålem	G5c	19/41	920225	110	67	64	64	72	99,7	5	58	0						
	150		WindWorld	15	Snaigsto,Näs	I5i	28/31	900202	455	250	263	288	299	100	13	31							
	150		WindWorld	16	Tjautet,Näs	I5i	28/31	900203	455	234	249	274	221	100	16	55							
	225	50	Vestas	34	Vitsippan,Grönhögen	G3i	27/30	911210	580	591	516	521	527	94,5	37	88	1						
	225	50	Vestas	54	Elmer I,Mosås	F10a	27/31	920626	280	289	219	219	258	99,7	13	58	0						
	225	50	Vestas	63	Bösarp,Bösarp	C1i	27/25	921215	472	507	361	400	385	94,6	37	79	1						
	225	50	Vestas	68	Kristinelund 1,Ventlinge	G3i	27/31	930109	580	670	568	610	588	96,4	34	80	63						
	225	50	Vestas	69	Kristinelund 2,Ventlinge	G3i	27/31	930109	580	645	551	547	542	92,8	19	60	231						
	225	50	Vestas	70	Kristinelund 3,Ventlinge	G3i	27/31	930109	580	626	517	587	545	92,1	29	74	119						
	225	50	Vestas	82	Gumman,Simris	E2a	27/32	930923	480	592	501	484	518	94,7	36	82	0	23					
	225	50	Vestas	83	Berta,Simris	E2a	27/32	930923	480	468	373	302	466	89,7	42	94	0						
	225	50	Vestas	96	Viktor,Simris	E2a	27/32	940112	480	565	457	442	461	87,5	36	81	0						
	225	50	Vestas	97	Almetorps Säteri,Lavad	C8e	27/32	940202	320	275	219		146	99,9									
	225	50	Vestas	106	Kristinelund Nord,Ventlinge	G3i	27/31	940718	600	604	522	565	545	99,2	35	86	1						
	225	50	Vestas	111	Hällemöllan 1,Rönnäng	A7f	29/32	941021	600	672	548	640	586	93,9	29	69	5				5		
	225	50	Vestas	112	Rosendal,Rosendal	B5f	27/31	940930	500	521	392	104	346	99,6									
	225	50	Vestas	113	Elvira,Kistinge	C4e	27/31	940623	384	423	375	155	364	98,6	21	64	32						
	225	50	Vestas	116	Sibylla af Ängholmen,Ängh	A7f	29/31	941020	570	709	553	615	596	97	31	73	2						
	225	50	Vestas	148	Önaholms Gård 5,Tveta	C10b	29/34	951108	417	568	254		98	99,7									
	225	50	Vestas	200	Lunden,Gärdhem	B8c	29/30	960701	330	292	242	248	274	99,8	15	52	0						
	225	50	Vestas	235	Kristinelund 5,Ventlinge	G3i	27/31	961106	600	711	611	664	645	98,7	37	80	69						
	225	50	Vestas	257	Hällemöllan 2,Rönnäng	A7f	29/32	971111	600	760	631	682	684	99,1	31	71	54	50			5		
	225	50	Vestas	368	Ann-EL-i,Hångsdala	D7h	29/30	990104	370	492	386	83	329	98,4									
	225	50	Vestas	375	Skålsparken V12,Näs	I5f	29/30	990508	620	650	547	603	567	95,2	24	69	12						
	225	50	Vestas	517	Värpinge Anna,Lund	C2e	27/30	900201	500	441	204	381	296	83,2	28	75	4						
	225	50	Vestas	518	Värpinge Bella,Lund	C2e	27/30	900201	500	365	264	355	283	86,2	23	61	79						
	225	50	Vestas	541	Skålsparken V11,Näs	I5f	27/30	930120	600	596	503	537	529	98,4	21	69	14						
	225	50	Vestas	761	Lunden 2,Gärdhems-Lunde	B8c	29/32	040426	310	268	254	207	293	97,1	16	55	56						
	230		Enercon	308	Strömmaskolan,Sätila	B6i	30/52	980509	400	273	112	149	114	57,4	7	43							
	250		WindWorld	187	Värestorps Vind,Värestorp	C4b	29/41	960529	325	419	331	269	364	99,7	25	65	3						
	250		WindWorld	205	Agro 1,Lummelunda	J7a	29/42	960718	483	461	416	408	444	92,2	20	61	72						
	250		WindWorld	206	Agro 2,Lummelunda	J7a	29/42	960719	483	367	295	302	323	89,8	17	64	3						
	450		Bonus	50	Lyse Bonus,Lyse	A8f	35/35	920617	1000	1111	973	1066	1019	95,3	52	69	0						
	490		WindWorld	117	AEOLUS,Hviderup	C2i	37/41	941012	850	955	756	865	815	99,2	74	76	6						
	490		WindWorld	118	Lantmännen,Klintehamn	I6c	37/41	941129	1000	879	748	865	708	72,1	18	27	366						
	490		WindWorld	126	Glimminge Vind,Glimminge	C3g	37/41	950226	950	1089	826	798	828	99,6	3	1	0						
	490		WindWorld	133	Lys-Vind,Lysekil	A8f	37/40	950405	950	1035	789	780	894	99,5	40	64	5						
	490		WindWorld	135	Kastlösavind,Kastlösa	G4c	37/42	950711	1100	1133	923	997	949	99,5	6	9	1						
	490		WindWorld	139	Hablingbovind 1 Tapower A	I5i	37/41	950801	1225	1186	983	1024	1002	90,2	41	52	123						
	490		WindWorld	140	Hablingbovind 2 Tapower A	I5i	37/41	950801	1225	1128	763	696	710	45,9	10	20	527						
	500		Vestas	80	Molly Tången,Orust	A7i	39/41	930923	1350	1399	1057	1239	1202	96,2	83	62							
	500		Vestas	90	Skålsparken V14,Näs	I5f	39/41	931220	1200	1389	1105	1270	1157	97,2	48	51	14						
	500		Vestas	91	Skålsparken V10,Näs	I5f	39/41	931221	1200	1210	1067	1154	1103	96,5	43	55	13						
	500		Vestas	124	Sophie Hogenäset,Sotenäs	A8f	39/41	950131	1100	1252	996	1042	1092	99,1	49	51	4						
	500		Vestas	127	Hogenäset, Ingeborg,Hoge	A8f	39/39	950125	1100	1198	973	942	1072	99,2	49	52	0						
	500		Vestas	128	Sönnertorp 2,Sönnertorp	C4a	39/41	950213	890	1080	838	945	849	95,8	48	61	0						
	500		Vestas	131	Sönnertorp 1,V:a Karup	C4a	39/40	950331	890	731	901	1061	1010	99,4	62	64	0						
	500		Enercon	147	Ruuthsbo I,Ruuthsbo	D1h	40/42	951020	1500	853	860	964	754	76,4	102	90	4						
	500		WindWorld	162	Lucia af Boholmen,Skoghall	D10d	37/41	951219	800	829	601	283	531	78,7	0	0	744						
	500		WindWorld	172	Si-Vind,Lysekil	A8f	37/40	951221	950	1074	834	798	926	99,2	44	68	8						
	500		Enercon	181	Slitevind XIII,Larsbo Glemm	D1i	40/50	960513	1300	1416	1020	1069	889	86,1	89	73	147						
	500		Enercon	182	Slitevind XIV,Larsbo Glem	D1i	40/50	960513	1300	1288	861	1194	818	69	110	91	0						
	500		Enercon	183	Slitevind XVI,Rynge N	D2a	40/50	960515	1300	990	868	965	990	77	92	86							
	500		Vestas	186	Åstorp 1,Åstorp	C3e	39/40	960216	860	851	587	831	723	97,3	57	58	0						
	500		WindWorld	195	Årröd 220001,Årröd	D2h	37/41	960523	710	969	636	936	718	84,8	79	80	0						
	500		WindWorld	216	Legevind,Legeved	E3a	37/41	960904	600	716	528	681	636	99,4	51	69	4						
	500		WindWorld	218	Trollenäs,Trollenäs	C2i	37/41	960829		806	650	767	683	99,3	58	72	5						
	500		Enercon	229	Hog 1,Stenungsund	B7g	40/42	961003	1050	984	8	0	0	34,7	0	0	0						
	500		Enercon	230	Hog 2,Stenungsund	B7g	40/42	961003	1050	1072	944	1019	1007	99,4	50	83	2						
	500		Enercon	236	Slitevind XVII,Eriksfält N Ör	D1i	40/50	961211	1300	1492	1368	1407	1434	96,8	122	94	0						
	500		Enercon	237	Slitevind XVIII,Eriksfält S Ör	D1i	40/50	961211	1300	1227	1241	1367	1298	97,4	107	94	5						
	500		Vestas	239	Åstorp 2,Åstorp	C3e	39/40	970204	950	978	737	931	793	97,6	64	59	0						
	500		Enercon	263	Windbyggarna 1,Lärbro	J7b	40/65	971220	1100	402		797	330	100	68	85	0						
	500		Enercon	264	Isak,Klintehamn	I6c	40/50	971219	1300	1217	958	975	1013	96,1	39	73	38						
	500		Enercon	267	Ryftes Kristina,Fole	J6g	40/65	971218	1200	1020	811	996	1029	94,9	60	85	37						
	500		Enercon	269	Kyrkebys 1,Hangvar	J7b	40/65	971220	1200	960	901	820	959	98,8	50	83	45						
	500		Enercon	270	Kyrkebys 2,Hangvar	J7b	40/65	971220	1200	945	905	908	981	97,6	49	83	34						
	500		WindWorld	299	Kastlösa V11 Mälarvind AB,	G4c	37/40	980201	1300	1368	389	833	247	33,4	48	63	75						
	500		Enercon	314	St. Herrestad I,St. Herresta	D2b	40/65	980712	1420	1597	1278	1376	1336	93,3	112	90	29						
	500		Enercon	317	St. Herrestad II,St. Herresta	D2b	40/65	980712	1420	1441	1165	1345	1211	94,5	103	90	28						
	500		WindWorld	345	Kastlösa V12 Mälarvind AB,	G4c	37/40	981001	1210	638	773	412	544	46,2	31	21	562						
	500		Enercon	354	Kadesjö I,Trunnerup 9:4	D2a	40/65	981119	1400	1396	1147	1365	1195	94,9	105	82	77						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	500		Enercon	355	Kadesjö II,Trunnerup 9:4	D2a	40/65	981119	1400	1131	1114	1358	1186	95,6	110	93	2						
	500		Enercon	356	Marieholm I,Reslöv 11:3	C2i	40/65	981201	1300	1339	999	1187	1030	97,6	86	89	1						
	500		Enercon	357	Månslunda I,Månslunda	D2f	40/65	981127	1350	1318	1116	1243	1178	98,3	106	93	0						
	500		Enercon	358	Rydsgård I,Ville 61:8	D2a	40/65	981118	1400	1447	1121	580	1165	93,5	116	91	15						
	500		Enercon	359	Rydsgård II,Villie 61:8	D2a	40/65	981120	1400	1352	1135	156	783	81,9	0	0	744						
	500		Enercon	362	Marieholm II,Reslöv 11:3	C2i	40/65	981202	1300	1213	970	1201	1105	98,5	88	89	2						
	500		Enercon	380	Gunn-El,Köpinge Gård	C4e	40/65	990115	1200	1343	694	1322	1136	96,3	71	77	57						
	500		Vestas	519	Värpinge Clara,Lund	C2e	39/40	960711	1050	958	726	840	725	96,5	49	57	61						
	500		Vestas	543	Skålsparken V13,Näs	I5f	39/41	930209	1350	1179	1167	1194	1176	96,4	46	50	14						
	500		Vestas	550	Vindudd IV,Grötlingbo	J5g	39/41	941115	1050	1132	1034	1074	1076	99	59	60	5						
	500		Vestas	551	Vindudd V,Grötlingbo	J5g	39/41	941115	1050	1089	960	1040	1043	95,9	54	50	166						
	500		WindWorld	559	Annelöv I,Landskrona	C2h	37/41	951220		1001	800	905	834	99,4	71	73	5						
	500		WindWorld	560	Annelöv II,Landskrona	C2h	37/41	960307		889	757	956	794	99,5	69	76	5						
	500		Enercon	565	Slitevind IX,Smöjen	J7c	40/50	951222	1300	901	865	547	892	98,2	62	78							
	500		Enercon	566	Slitevind X,Smöjen	J7c	40/50	951215	1300	1150	1059	917	1115	96,9	77	83							
	500		Enercon	567	Slitevind XI,Furillen	J7c	40/50	951219	1400	1138	1027	453	740	65,9	6	24	500						
	500		Enercon	568	Slitevind XII,Furillen	J7c	40/50	951220	1400	1319	1080	940	1038	80,5	66	86	15						
	500		WindWorld	571	Kullamöllan,Nyhamnsläge	B3i	37/41	960620		1167	932	1031	1013	99,5	61	69	3						
	500		WindWorld	572	Kullavind,Nyhamnsläge	B3i	37/41	960620		1289	1016	1246	1103	99,6	67	70	3						
	500		Enercon	592	Humlekärr 1,Humlekärr	A8f	40/42	961024	1300	1541	1270	1349	1396	99,3	61	90	0						
	500		Enercon	593	Humlekärr 2,Humlekärr	A8f	40/42	961024	1300	1470	1167	1308	1261	98,1	57	90	2						
	500		WindWorld	698	Blyger II,Jämjö	H4g	37/42	021213	550	742	641	678	700	99,5	38	63	5						
	550		WindWorld	661	Bockstigen 1,Offshore	I5f	37/40	980301	1575	1502	1063	1259	1115	66,1	54	58	164						
	550		WindWorld	662	Bockstigen 2,Offshore	I5f	37/40	980301	1575	1335	1397	1219	1471	96,8	81	81	6						
	550		WindWorld	663	Bockstigen 3,Offshore	I5f	37/40	980301	1575	1488	1216	1425	1228	85,6	75	67	123						
	550		WindWorld	665	Bockstigen 5,Offshore	I5f	37/40	980301	1575	1415	1357	1276	1375	92,2	79	78	20						
	600		Vestas	146	Bromöllan 1,Brommö	D9e	42/40	951019	1100	903	504	389	276	46,9	21	28	242						
	600		Vestas	159	Hansamöllan,Värpinge	C2e	42/41	951205	1150	1237	838	1037	925	98,7	72	60	8						
	600		Vestas	180	Vårdkasberget,Härnösand	I17g	44/40	960501	1100	1372	1088	1159	1171	93,1	83	68	3						
	600		Vestas	194	Lövstaviken 8,Falkenberg	B5c	42/40	960601	1500	1352	1064	1329	1127	99,1	62	52	1						
	600		Vestas	204	Håberg 1,Flo	C8d	44/50	960726	938	1026	771	847	893	99,6	42	40	12						
	600		Vestas	210	BEA 8,När	J5h	44/50	960917	1300	1266	1118	1140	1170	99,4	54	55	5						
	600		Vestas	211	Burgvind, Rigges1,När	J5h	44/50	960920	1300	1256	1100	1059	1153	97,8	54	54	7						
	600		Vestas	222	Ryftes Hulda,Havdhem	I5i	44/50	961119	1300	1305	1151	1125	1226	98	61	54	0						
	600		Vestas	223	Eksebo Kraft, Gustav,Havd	I5i	44/50	961120	1300	1242	660	1042	640	74,6	54	53	18						
	600		Vestas	224	Kulle 14,Näs	I5i	44/50	961119	1300	1358	1053	1219	1211	97,2	58	53	25						
	600		Vestas	225	Kulle 16,Näs	I5i	44/50	961119	1300	1371	1104	1173	1112	95,6	55	52	25						
	600		NEG Micon	227	Tannam,Tanumshede	A9f	43/46	961015	1130	913	669	838	696	90,2	43	80	31						
	600		NEG Micon	228	Duesgård,Tanumshede	A9c	43/46	961015	1160	1156	799	1017	891	86,1	50	82	1						
	600		Vestas	231	Dalom,Hemsö	I18a	44/40	961027	1165	1027	786	879	838	92	34	31	333						
	600		WindWorld	242	Stjernarps gods,Eldsberga	C4e	42/42	970301	950	1077	771	880	826	99,5	52	58	5						
	600		Vestas	248	Slättäng 1,Slättäng	C2i	44/50	970929	1100	1328	1062	1130	1110	98,1	94	69	0						
	600		Vestas	249	Backmöllan,Väggarp	C2i	44/50	970924	1150	1145	1012	1067	1079	95,6	86	59	43						
	600		Vestas	261	Victoria,Hogenäset	A8f	44/45	971110	1300	1348	1027	1116	1128	96,8	49	42	5						
	600		Vestas	265	Skålsparken V19,Näs	I5f	44/40	971221	1620	1735	1543	1356	1626	98,7	59	53	13						
	600		Vestas	266	Tornsvalan,Slite	J7b	44/55	971229	1220	983	857	820	904	97,7	39	45	65						
	600		Vestas	280	Trärike, Helga,Björkön	H17c	44/55	971121	1190	994	947	959	975	99,3	62	56	0						
	600		WindWorld	283	Dömestorp 1,Hasslöv	C4b	42/50	980401	930	1208	945	194	752	99,6									
	600		WindWorld	284	Ågård,Genevad	C4e	42/50	980403	900	1283	943	1198	1066	99,3	67	61	6						
	600		WindWorld	285	Ängsholm,Genevad	C4e	42/50	980401	950	1354	1013	1242	1127	99,4	75	62	10						
	600		WindWorld	286	Västan Vind Mälarvind AB,	C4b	42/50	980301	930	1290	958	1179	1071	99,6	67	62	2						
	600		WindWorld	287	Mälarvind AB 1,Mellby	C4b	42/50	980301	930	1231	961	1182	1080	99,6	71	65	2						
	600		WindWorld	288	Davids Mölla,Glänninge	C4b	42/50	980422	990	1220	896	1109	1005	99,3	66	65	7						
	600		Vestas	289	Lagmansberga,Skänninge	F8d	44/55	971118	1023	1052	1069	929	1203	99	45	58	5						
	600		WindWorld	293	Björnsgård,Mellby	C4b	42/50	980312	1000	1148	767	1000	783	99,5	56	54	4						
	600		WindWorld	294	Kastlösa V2 Mälarvind AB,	G4c	42/40	980201	1280	1122	891	980	953	81,1	69	62							
	600		WindWorld	295	Kastlösa Väst V3,Kastlösa	G4c	42/40	980201	1280	1439	976	1406	1220	96,1	76	59	1						
	600		WindWorld	296	Fårvind,Kastlösa	G4c	42/40	980201	1280	1331	1098	1143	1188	93,2	60	53	101						
	600		WindWorld	297	Kastlösa V5 Mälarvind AB,	G4c	42/40	980201	1300	1429	1194	1427	1360	99,3	79	62	1						
	600		WindWorld	298	Kastlösa V7 Mälarvind AB,	G4c	42/40	980201	1250	885	727	1012	649	67,1	45	41	214						
	600		WindWorld	300	Kastlösa V8 Mälarvind AB,	G4c	42/40	980201	1210	917	344	8	28	81,2									
	600		WindWorld	301	Kastlösa Väst V9,Kastlösa	G4c	42/40	980201	1220	1391	1015	1289	1119	94	68	55	78						
	600		WindWorld	302	Kastlösa Väst V10,Kastlösa	G4c	42/40	980201	1230	887	897	1040	878	85,1	58	49	164						
	600		WindWorld	303	Kastlösa V13 Mälarvind AB,	G4c	42/40	980201	1210	198	665	947	865	83,8	55	55	4						
	600		WindWorld	304	Kastlösa V14 Mälarvind AB,	G4c	42/40	980201	1200	1155	814	921	834	88,4	47	47	164						
	600		WindWorld	305	Kastlösa Väst V15,Kastlösa	G4c	42/40	980201	1220	1181	899	886	1002	94,4	69	63	1						
	600		WindWorld	306	Kastlösa V16 Mälarvind AB,	G4c	42/40	980201	1250	1387	1042	1265	1200	98,9	69	64	1						
	600		WindWorld	307	LT Klägstorp,Klägstorp	C4b	42/50	980421	990	1242	869	280	747	99,6									
	600		WindWorld	309	Björkliden,St. Isie	C1i	42/45	971125	1490	1664	1199	1379	1292	88,6	114	73	0	7					
	600		WindWorld	311	Lilla Isie,Lilla Isie	C1i	42/45	971212	1500	1757	799	967	1072	99,7	129	78	2						
	600		Vestas	315	Grebban 1,Tanumshede	A9f	44/45	980610	1100	1188	907	955	970	99,1	41	56	0						
	600		Vestas	316	Grebban 2,Tanumshede	A9f	44/45	980611	1100	1136	896	920	953	99,5	39	53	3						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	600		WindWorld	318	Bengtssons Vindmölla,Mell	C4b	42/50	980921	1000	1085	1071	796	1165	99,3	103	69	0						
	600		WindWorld	321	Triton Energi,Kövlinge	C4b	42/50	980921	1000	1176	724	1091	911	99,3	66	62	6						
	600		WindWorld	343	Kastlösa V1 Mälarvind AB,	G4c	42/40	981001	1210	1616	1259	1531	1349	97	85	63	24						
	600		WindWorld	344	Kastlösa V6 Mälarvind AB,	G4c	42/40	981001		1399	844	1380	1055	83,1	76	64							
	600		WindWorld	349	Kövlinge Vind,Kövlinge	C4b	42/50	981101	1000	1191	882	1001	1007	99,5	81	68	3						
	600		WindWorld	350	Mammarps Vind,Mammarp	C4e	42/50	981101	1000	1259	831	570	821	99,5	71	66	6						
	600		Vestas	369	Elise Ruuthsbo,Bjäresjö	D2b	44/45	990120	1325	1237	1006	1172	1052	98,3	95	64	1						
	600		Vestas	370	Elinor Ruuthsbo,Bjäresjö	D2b	44/45	990120	1325	1286	1054	850	1111	99,4	100	64	2						
	600		Enercon	397	Bjälbo, Lennart,Skänninge	F8d	44/65	991001	1300	1502	1286	1366	1461	98,3	60	85	8						
	600		Enercon	402	Kyrkebys 3,Hangvar	J7b	44/65	991130	1400	1208	988	1053	1032	96,7	55	80	35						
	600		Enercon	403	Kyrkebys 4,Hangvar	J7b	44/65	991130	1400	1250	1018	1050	1069	84,2	43	55	236						
	600		Enercon	414	Virke 1,Kävlinge	C2i	44/65	991028	1350	1575	1087	737	624	55,7	72	58	294						
	600		Enercon	415	Virke 2,Kävlinge	C2i	44/65	991028	1350	1657	1355	1530	1412	98,9	117	87							
	600		Enercon	416	Skarhult 1,Skarhult	C2i	44/65	991103	1350	1352	1086	1384	1149	95,1	101	84	2						
	600		Enercon	417	Skarhult 2,Skarhult	C2i	44/65	991101	1350	1434	1151	1348	1222	99,5	93	84	2						
	600		Enercon	418	Fjälkinge 1,Fjälkinge	E3a	44/65	990913	1300	1250	987	1200	1102	98,2	92	91	0						
	600		Enercon	419	Fjälkinge 2,Fjälkinge	E3a	44/65	990912	1300	1392	1099	228	860	98,8									
	600		Enercon	420	Tjärby,Laholm	C4e	44/46	991112	1200	1238	841	1168	958	94,8	68	81	6						
	600		Enercon	437	Freja Olsäng,Olsäng	G3d	44/46	000706	1250	1408	1199	986	1233	98,4	72	73	79						
	600		Enercon	439	Skörpinge,Ängelholm	C3h	44/67	000213	1450	1548	1168	1343	1241	98	89	80	52						
	600		Enercon	440	Genevad,Laholm	C4e	44/67	000301	1500	1491	1134	1365	1230	99,6	84	81	6						
	600		Enercon	454	Brönneslöv 1,Brönneslöv	C2i	44/65	001201	1350	1329	1092	1333	1226	96	109	85	0						
	600		Enercon	455	Brönneslöv 2,Brönneslöv	C2i	44/65	001201	1400	1556	1078	1358	1133	94,9	106	85	0						
	600		Enercon	456	Ö. Karaby,Ö. Karaby	C2i	44/65	001201	1300	1796	1477	946	1367	91,3	113	84	38						
	600		Enercon	457	Kornheddinge Mölla,Kornhe	C2f	44/65	001201	1300	1670	1280	1384	1300	96,2	97	79	51						
	600		Enercon	459	Skagsudde, Linda,Skagsud	J19a	44/65	001231	1400	1821	1231	1568	1367	88,1	95	83	0						
	600		Enercon	469	Kristinetorp 1,Kristinetorp	D2g	44/65	010201	1350	1407	1250	1117	1303	99,5	120	88	0						
	600		Enercon	470	Kristinetorp 2,Kristinetorp	D2g	44/65	010201	1350	1434	1168	1358	1240	97,6	122	88	0						
	600		Enercon	471	Kristinetorp 3,Kristinetorp	D2g	44/65	010201	1350	1566	1302	1399	1306	98	64	70	109						
	600		Enercon	472	Kristinetorp 4,Kristinetorp	D2g	44/65	010201	1350	1531	1101	1066	1053	80,8	50	47	327						
	600		Enercon	486	Heden,Heden	C3e	44/65	010401	1350		717	1312	1285	95,8	104	84	0						
	600		Enercon	489	Rynge III,Rynge	D2a	44/50	010601	1350	1582	1120	1437	1164	89,7	119	87	5						
	600		Vestas	556	Utteros,Tvååker	B5f	42/41	951018	1200	1371	494		214	99,9									
	600		Vestas	557	Utteros,Tvååker	B5f	42/41	951013	1200	1429	408		25	82,7									
	600		Vestas	558	Utteros,Tvååker	B5f	42/41	951013	1200	1230	552		213	95,5									
	600		Vestas	574	Stora Bjärs 2,Stenkyrka	J7a	44/40	960703	1100	1084	890	938	977	97,7	46	53	25						
	600		Vestas	577	Gipsön 1,Landskrona	C2g	42/41	961008	1216	1422	1092	1276	1134	100	74		0						
	600		Vestas	578	Gipsön 2,Landskrona	C2g	42/41	961014	1216	1422	1092	1276	1134	100	74		0						
	600		Vestas	579	Gipsön 3,Landskrona	C2g	42/41	961014	1216	1422	1092	1276	1134	100	74		0						
	600		Vestas	580	Gipsön 4,Landskrona	C2g	42/41	961014	1216	1422	1092	1276	1134	100	74		0						
	600		Vestas	581	Gipsön 5,Landskrona	C2g	42/41	961014	1216	1422	1092	1276	1133	100	74		0						
	600		Vestas	582	Gipsön 6,Landskrona	C2g	42/41	961014	1216	1422	1092	1276	1133	100	74		0						
	600		Vestas	583	Gipsön 7,Landskrona	C2g	42/41	961008	1216	1422	1092	1276	1133	100	74		0						
	600		Vestas	584	Gipsön 8,Landskrona	C2g	42/41	961008	1216	1422	1092	1276	1134	100	74		0						
	600		Vestas	585	Gipsön 9,Landskrona	C2g	42/41	961008	1216	1422	1092	1276	1134	100	74		0						
	600		Vestas	586	Gipsön 10,Landskrona	C2g	42/41	961008	1216	1422	1092	1276	1134	100	74		0						
	600		Vestas	587	Gipsön 11,Landskrona	C2g	42/41	961008	1216	1422	1092	1276	1134	100	74		0						
	600		Vestas	588	Gipsön 12,Landskrona	C2g	42/41	961008	1216	1422	1092	1276	1134	100	74		0						
	600		Enercon	612	Skarhult 3,Skarhult	C2i	44/65	010901	1350	1441	1164	1379	1231	99,6	98	84	2						
	600		Enercon	613	Skarhult 4,Skarhult	C2i	44/65	010901	1350	1499	1124	1351	1223	98,8	99	84	4						
	600		Enercon	620	Allmag,Orust	B8a	44/65	011101	1250	1008	848	922	939	95,7	42	69	12						
	600		Enercon	631	Balkåkra Vind,Balkåkra	D1h	44/56	020116	1500	1775	1448	1664	1498	97,9	135	89	0						
	600		Enercon	634	Vallsås 1,Vallsås	D2b	44/65	020201	1350	1339	1036	1225	1146	98,7	114	88	0						
	600		Enercon	635	Vallsås 2,Vallsås	D2b	44/65	020201	1350	1282	1093	1198	1149	97,8	108	77	83						
	600		Enercon	640	Skörstorp Krökelimur,Skörs	D7h	44/65	020301	1250	1463	1164	538	1259	98,2	58	77	67						
	600		Enercon	641	Ramsåsa 1,Ramsåsa	D2b	44/65	020501	1350	1269	1086	1287	1158	94,2	111	86	10						
	600		Enercon	672	Möllebacken 1,Nosaby	E3a	44/65	021105	1250	1321	914	1207	997	97,7	93	85	0						
	600		Enercon	673	Möllebacken 2,Nosaby	E3a	44/65	021105	1250	1307	960	1104	1017	94,4	93	85	0						
	600		Enercon	679	Köpingsvik,Köpingsvik	H5a	44/65	021212	1400	1432	1180	1191	1263	95,6	59	67	156						
	600		Enercon	712	Bast, Rune,Norra Härene	C8f	44/65	030412	1150	1430	1167	1258	1304	99,7	61	80		5					
	600		Enercon	713	Bast, Artur,Norra Härene	C8f	44/65	030412	1150	1310	1136	1253	1273	96,9	59	79		10					
	600		Enercon	744	Lörby 1, Toke,Lörby	E3b	44/65	031201	1270	1174	978	1108	1053	99,6	74	76	0						
	600		Enercon	745	Lörby 2, Krok,Lörby	E3b	44/65	031201	1270	1241	1004	1139	1057	97,8	77	75	0						
	600		Enercon	746	Susekulla,Susekulla	G3g	44/65	031207	1100	1076	713	1008	797	88	70	82	5						
	600		Enercon	747	Nolby,Nolby	A8f	44/65	040101	1250	1428	1226	1312	1315	98,3	60	84	0						
	600		Enercon	752	Bure 1,Bureå	L22d	44/65	031001	1333	778	747	897	867	98,1	57	72	11						
	600		Enercon	753	Bure 2,Bureå	L22d	44/65	031001	1333	929	784	904	885	97,7	60	75	0						
	600		Enercon	754	Bure 3,Bureå	L22d	44/65	031001	1333	981	865	901	946	99,2	63	77	0						
	600		Enercon	771	Valterslund 1,Valterslunds	D2c	44/65	040630	1600	1845	1541	1821	1702	97,4	134	87							
	600		Enercon	772	Valterslund 2,Valterslunds	D2c	44/65	040702	1600	1922	1602	1692	1655	96,5	136	89							
	600		Vestas	2235	Koby Mälarvind AB,Fjärdhu	H11d	42/40	120103	700		133	349	287	79,3	21	32	3						
	600	120	Bonus	243	Olsvenne 1,Näs	I5f	44/50	970303	1500	1203	950	887	953	63	43	42	212						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	600	120	Bonus	251	Skärbo 1,Tanumshede	A9f	44/50	971118	1170	1134	900	950	943	97	47	85	0						
	600	120	Bonus	252	Skärbo 2,Tanumshede	A9f	44/50	971101	1170	1084	826	892	904	99,2	43	85	0						
	600	120	Bonus	253	Skärbo 3,Tanumshede	A9f	44/50	971114	1170	1216	958	1021	1043	98,9	48	86	0						
	600	120	Bonus	254	Skärbo 4,Tanumshede	A9f	44/50	971114	1170	1128	662	754	548	72	41	84	0						
	600	120	Bonus	255	Skärbo 5,Tanumshede	A9f	44/50	971114	1170	802	599	788	511	71,8	22	38	394						
	600	120	Bonus	256	Skärbo 6,Tanumshede	A9f	44/50	971113	1170	897	725	783	770	94,4	20	52	250						
	600	120	Bonus	262	Viking Vind,Löddeköpinge 2	C2h	44/41	971003	1040	1263	899	371	849	94,8									
	600	120	Bonus	274	Monica af Olseröd,Olseröd	D2i	44/40	971201	1160	1196	610	662	869	67,2	63	62	172						
	600	120	Bonus	275	Magnhild af Magnelund,Eld	C4e	44/30	971201	1100	1018	657	864	842	95,2	69	81	1						
	600	120	Bonus	333	Eva,Mellböda	H5h	44/45	980801	1200	1133	1074	1017	1111	95,5	56	69	74						
	600	120	Bonus	334	Maria,Mellböda	H5h	44/45	980801	1200	1167	1126	1073	1113	96,5	53	73	43						
	600	120	Bonus	335	Susanna,Mellböda	H5h	44/45	980801	1200	1265	1207	422	1177	99,8									
	600	120	Bonus	336	Rebecka Slitevind,Mellböda	H5h	44/45	980801	1200	949	782	1	409	41	0		744						
	600	120	Bonus	337	Anna Slitevind,Mellböda	H5h	44/45	980801	1200	1029	1128	1079	1099	89,5	29	55							
	600	120	Bonus	339	Biegg-ål'mai,Suorva	I28g	44/40	981013	1000	1079	563	982	615	44,1	123	75	108						
	660		Vestas	313	Havsvind,Mellbystrand	C4b	47/50	980626	1400	1528	1148	1277	1275	98,9	79	59	6						
	660		Vestas	338	Burgar,Hablingbo	I5i	47/45	981012	1720	2088	1763	1937	1874	99,8	87	57	0						
	660		Vestas	382	Slitevind XX,Smöjen	J7c	47/55	990819	1877	1611	1127	1355	1221	72,5	67	54	3						
	660		Vestas	383	Slitevind XXI,Smöjen	J7c	47/55	990819	1900	1719	1473	858	1559	98	67	52	21						
	660		Vestas	384	Slitevind XXII,Smöjen	J7c	47/55	990819	1956	1492	820	1483	1183	65,1	75	52	0						
	660		Vestas	385	Slitevind XXIII,Smöjen	J7c	47/55	990819	1996	1981	1387	1617	1488	73,2	86	60	1						
	660		Vestas	393	Kärrets Gård,Kärrets Gård	B5f	47/55	991012	1250	1375	1006	951	1057	99,8	61	53	1						
	660		Vestas	394	Eksebo Kraft, Henning,Klint	I6c	47/55	991023	1650	1737	1590	1690	1678	98,4	58	42	36						
	660		Vestas	401	Harriemöllan,Backgården	C2i	47/55	990930	1430	1608	976	1481	1066	71,2	114	67	0						
	660		Vestas	405	Storugns 1,Lärbro	J7b	47/55	991217	1534	1209	1067	1039	1116	97,8	59	54	5						
	660		Vestas	406	Storugns 2,Lärbro	J7b	47/55	991215	1551	1267	1129	1100	1181	99,2	60	54	3						
	660		Vestas	407	Storugns 3,Lärbro	J7b	47/55	991218	1530	1284	1133	1099	1175	98,1	62	55	3						
	660		Vestas	408	Storugns 4,Lärbro	J7b	47/55	991218	1528	1216	1117	971	1145	97,1	64	56	6						
	660		Vestas	409	Storugns 5,Lärbro	J7e	47/55	991219	1534	1305	1143	1090	1186	97,6	68	58	7						
	660		Vestas	410	Storugns 6,Lärbro	J7b	47/55	991220	1576	1176	1034	953	1088	97,8	59	54	0						
	660		Vestas	427	Hedeskoga 1,Bergsjöholms	D2b	47/55	991021	1600	1643	1264	1072	1360	96	105	59	36						
	660		Vestas	428	Hedeskoga 2,Bersjöholms	D2b	47/55	991021	1600	1383	1139	1358	1137	89,9	74	52	65						
	660		Vestas	431	Eveboda I,Eveboda	E8c	47/55	000508	1425	1389	1111	1382	1332	90,8	51	48	8						
	660		Vestas	432	Eveboda II,Eveboda	E8c	47/55	000508	1425	1510	1207	1334	1474	98,4	50	45	0						
	660		Vestas	433	Eveboda III,Eveboda	E8c	47/55	000508	1425	1567	1311	1430	1545	97,2	51	47	13						
	660		Vestas	434	Skäggs 1,Väskinde	J6g	47/50	000705	1510	1240	1144	1122	1226	99,5	67	79	0						
	660		Vestas	435	Skäggs 3,Väskinde	J6g	47/50	000705	1510	1363	1213	1226	1306	99,5	68	80	0						
	660		Vestas	436	Månsagården,Uvered	C8f	47/50	000105	1100	1247	956	1000	1087	99,3	45	43	0						
	660		Vestas	444	Gunnön 1,Karlshamn	E3f	47/55	000908	1600	1329	992	1057	976	99,7	80	54	0						
	660		Vestas	445	Gunnön 2,Karlshamn	E3f	47/55	000908	1600	1278	962	1059	935	99,5	75	57	0						
	660		Vestas	446	Gunnön 3,Karlshamn	E3f	47/55	000908	1600	1442	1070	1167	1015	97,4	84	55	0						
	660		Vestas	447	Ruth, Ingelstorp,Ingelstorp	C3e	47/55	000914	1350	1516	1176	1405	1236	95,2	100	79	0						
	660		Vestas	448	Nordanstigsv.1,Stocka	H16b	47/55	001206	1333	588	565	87	328	99,8									
	660		Vestas	449	Nordanstigsv.2,Stocka	H16b	47/55	001206	1327	573	540	59	319	99,4									
	660		Vestas	450	Nordanstigsv.3,Stocka	H16b	47/55	001206	1300	544	531	77	312	98,7									
	660		Vestas	453	Nordanstigsv. 4,Stocka	H16b	47/55	001206	1386	666	648	115	356	96									
	660		Vestas	458	Helan,Hovby	D3c	47/45	001124	1150	453	1074	1092	1121	99,1	83	74	0						
	660		Vestas	460	Ö-vik Själnön, Ada,Husum	J19e	47/55	001229	1534	1187	1064	1098	1103	99,3	67	53	0						
	660		Vestas	461	Ö-vik Fanbyn, Beda,Husum	J19e	47/55	001229	1540	1223	1202	1271	1224	99,5	70	54	0						
	660		Vestas	462	Ö-vik Fanbyn, Camilla,Husu	J19e	47/55	001229	1523	1247	1080	1073	1076	99,7	59	47	0						
	660		Vestas	463	Ö-vik Fanbyn, Dagny,Husu	J19e	47/55	001229	1495	1059	1170	1218	1134	99,2	65	54	1						
	660		Vestas	464	Ö-vik Själnön, Elly,Husum	J19e	47/55	001229	1534	1282	1028	801	1042	99,8	59	49	0						
	660		Vestas	465	Ö-vik Fanbyn, Fredrika,Hus	J19e	47/55	001229	1525	1418	1140	1257	1190	99,7	66	53	0						
	660		Vestas	466	Ö-vik Fanbyn, Gertrud,Hus	J19e	47/55	001229	1534	1175	1130	1037	989	87,7	61	51	0						
	660		Vestas	467	Ö-vik Fanbyn, Herta,Husum	J19e	47/55	001229	1601	1289	1268	1292	1149	93,1	79	60	0						
	660		Vestas	473	Täppeshusen 3,Höganäs	C3d	47/50	010110	1500	1454	1144	34	750	87,7									
	660		Vestas	478	Mäsinge 1,Båstad	C4a	47/40	010401	1600	1665	979	1449	1042	79,4	90	78	3						
	660	200	Vestas	323	Ventosum 1,Falkenberg	B5f	47/60	980917	1250	1469	887	951	860	95,6	55	53	7						
	660	200	Vestas	324	Ventosum 2,Falkenberg	B5f	47/60	980917	1250	1465	994	1116	1147	95,7	68	71	13						
	660	200	Vestas	325	Ventosum 3,Falkenberg	B5f	47/60	980917	1250	1454	884	1303	1016	98,7	62	52	6						
	660	200	Vestas	326	Ventosum 4,Falkenberg	B5f	47/60	980918	1250	1347	940	1353	1196	99,5	68	53	0						
	660	200	Vestas	327	Ventosum 5,Falkenberg	B5f	47/60	980921	1250	1480	1140	1192	1242	98,4	68	73	3						
	660	200	Vestas	328	Ventosum 6,Falkenberg	B5f	47/60	980921	1250	1340	934	1262	1026	88,1	60	41	8						
	660	200	Vestas	329	Ventosum 7,Falkenberg	B5f	47/60	980901	1250	1350	1075	1072	1127	99,6	60	67	19						
	660	200	Vestas	330	Ventosum 8,Falkenberg	B5f	47/60	980901	1250	1233	1029	1237	1100	97,4	64	50	6						
	660	200	Vestas	331	Ventosum 9,Falkenberg	B5f	47/60	980901	1250	1403	977	1104	953	89,3	57	52	47						
	660	200	Vestas	332	Ventosum 10,Falkenberg	B5f	47/60	980901	1250	1381	1036	1257	1081	98,4	70	59	8						
	660	200	Vestas	371	Sam Öckerövind,Pinan	B7a	47/50	990110	1700	1840	1608	1924	1793	100	102	78	0						
	660	200	Vestas	374	Skåls 1,Näs	I5f	47/45	990506	1700	1755	1503	1621	1550	97	63	67	53						
	660	200	Vestas	376	Skålsparken V18,Näs	I5f	47/45	990507	1850	1991	1085	1608	965	57,6	66	44	17						
	660	200	Vestas	377	Skålsparken V15,Näs	I5f	47/45	990507	1700	1811	1655	1613	1697	94,4	61	66	82						
	660	200	Vestas	398	Ranåker,Skara	D8d	47/65	991006	1000	1193	899	1024	1024	99,4	50	78	0						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	660	200	Vestas	426	Halvan,Hovby	D3c	47/45	991230	1150	447	1050	1046	1095	98	84	75	1						
	660	200	Vestas	429	Slättäng 2,Slättäng	C2i	47/55	991001	1500	1531	1234	1487	1352	99	114	83	0						
	660	200	Vestas	441	Levide 1,Näs	I5f	47/45	001007	1600	1694	1494	1473	1590	99	61	70	50						
	660	200	Vestas	442	Levide 2,Näs	I5f	47/45	001008	1600	1309	1379	1528	1447	94	61	67	50						
	660	200	Vestas	443	Levide 3,Näs	I5f	47/45	001007	1600	1635	1448	1542	1515	97,5	60	44	50						
	660	200	Neg Micon	490	Västanby I,Lund	C2h	48/55	010601	1680	1931	1537	1745	1540	97,2	130	85	0						
	660	200	Neg Micon	491	Västanby II,Lund	C2h	48/55	010601	1680	1809	1487	1750	1535	98,4	130	87	0						
	660	200	Vestas	626	Brönnestad 1,Brönnestad,	C1i	47/40	010406	1585	1698	1337	1499	1364	99	116	69	5						
	660	200	Vestas	627	Brönnestad 2,Brönnestad,	C1i	47/40	010406	1585	1703	1198	1494	1304	99,1	114	68	3						
	660	200	Vestas	628	Eksbo,Hönsinge	C1i	47/40	010406	1590	1693	1296	1492	1307	96,9	115	60	6						
	660	200	Vestas	639	Hovby, Chaplin,Hovby	D3c	47/45	020131	1150	472	1114	1128	1163	98,8	88	76	0						
	660	200	Neg Micon	695	Bjäresjö 1,Bjäresjö	D2b	48/55	020101	1600	1766	1432	926	1502	98,8	136	90	0						
	750	200	NEG Micon	360	Vanstad Kommungård,Sjöb	D2e	48/55	981104	1370	1450	989		457	99,8									
	750	200	NEG Micon	373	Ängalid,Torrlösa	C3b	48/55	990115	1470	1287	1478	1687	1547	98,4	128	87	0						
	750	200	NEG Micon	399	Framnäs 1,Nöbbelöv	C2i	48/55	990923		1476	1130	1337	1482	98,6	129	87	0						
	750	200	NEG Micon	451	Vind Invest,Lysekil	A8f	48/55	000112	1600	1915	1860	1869	2037	98,8	98	85	0						
	750	200	NEG Micon	452	Sivik III,Lysekil	A8f	48/55	000101	1600	1963	1619	1878	1795	96,9	85	86	0						
	750	200	NEG Micon	492	Knöbbens Vind,Laholm	C2e	48/55	010601	1560	1811	1358	1036	1422	90,3	106	82	1						
	750	200	NEG Micon	619	Östorp 1:4,Östorp 1:4	C2e	48/55	001229	1500	1534	1240	1656	1495	93,8	103	79	3						
	750	200	NEG Micon	701	Isiegården,St Isie	C1i	48/50	030801	1720	2262	1923	2292	2019	98,3	167	81	0						
	750	200	NEG Micon	741	Lantan,Svalöv	C3b	48/55	031230	1500	1858	1540	1544	1582	92,9	125	77	88						
	750	200	NEG Micon	775	TANNAM, Smeby,Tannam,	A9f	48/50	041201	1300	1215	1203	1274	1206	93,4	67	85	3						
	750	200	NEG Micon	776	TANNAM, Ceding,Tannam,	A9f	48/50	041201	1250	842	899	1143	1096	96,8	58	86	0						
	750	200	NEG Micon	808	Framnäs 2,Nöbbelöv	C2i	48/55	050910	1500	1476	1130	1339	1482	98,6	129	87	0						
	800		Enercon	798	Almudden,Askersund	E9f	48/76	050110	1500	1486	1187	1055	1260	97,7	54	84	0						
	800		Enercon	803	NEWTON,Värsås	D8f	48/78	050715	1600	1773	1394	1466	1520	98,9	67	89	0						
	800		Enercon	805	Stavf El,Värsås	D8f	48/76	050915	1532	1760	1352	1507	1530	98	65	87	18						
	800		Enercon	806	Windy,Värsås	E8d	48/76	050919	1400	1686	1320	266	1115	99,6									
	800		Enercon	816	Gästgivaregårdens Lamme	D8b	48/76	050905	1700	2283	1835	1970	2097	99,6	90	90	0						
	800		Enercon	818	Stenökra, Lilla Lunden,Lilla	D8g	48/76	051015	1500	1707	1339	1394	1420	97,5	70	90	3						
	800		Enercon	819	Skeby 3,Broby	D8g	48/76	051028	1500	1897	1560	1537	1696	97,8	75	88	2						
	800		Enercon	826	Skallmeja Väster,Skallmeja	C8f	48/76	051013	1700	2206	1737	1816	1898	98,5	93	90	0						
	800		Enercon	827	Helleberg 1,Helleberg	C8f	48/50	051027	1400	1736	1311	1028	1477	97,5	71	88	0						
	800		Enercon	828	Klevberget Hällevadsholm,	A9c	48/76	060220	1800	2123	1762	1888	1885	98,5	93	91	8						
	800		Enercon	836	Askers Via,Odensbacken	F10b	48/76	060401	1400	1747	1422	1538	1695	97,3	82	89	0						
	800		Enercon	837	Naglarp 1,Kinnarp	D7g	48/76	060323	1622	1713	1375	1442	1538	99,4	77	91	0						
	800		Enercon	838	Beateberg 1,Knislinge	D3f	48/65	051223	1150	1185	936	1128	1035	95,7	90	87	1						
	800		Enercon	839	Hattefjäll,Hällevadsholm	B9a	48/76	060220	1585	2268	1872	1954	1995	98,8	98	92	5						
	800		Enercon	841	Kalmarsund Vind,Degerha	G3i	48/49	060719	2000	2606	2071	2349	2193	96,9	150	96	0						
	800		Enercon	849	Hällingarna, iDA,Ollebacke	F20a	48/74	060915	2000	2329	1677	1850	1805	97,4	114	82	53						
	800		Enercon	852	Kvismaren 2,Odensbacken	F10c	48/76	061101	1420	1625	1343	1351	1466	96,9	78	89	0						
	800		Enercon	854	Bränna,Skänninge	F8d	48/76	070101	1550	1839	1517	1569	1733	98,4	73	87	0						
	800		Enercon	860	Torseröds Vindkraftpark 1,T	A9f	48/55	070131	1550	1977	1614	1606	1671	99,2	91	92	8						
	800		Enercon	861	Torseröds Vindkraftpark 2,T	A9f	48/55	070131	1550	1671	1294	1367	1352	99,6	71	91	0						
	800		Enercon	862	Torseröds Vindkraftpark 3,T	A9f	48/55	070131	1550	1758	1315	1261	1366	98,2	71	90	8						
	800		Enercon	863	Torseröds Vindkraftpark 4,T	A9f	48/55	070131	1550	1628	1097	1194	1141	93,8	24	40	410						
	800		Enercon	864	Torseröds Vindkraftpark 5,T	A9f	48/55	070131	1550	1719	1336	1398	1390	99,5	72	90	8						
	800		Enercon	865	Torseröds Vindkraftpark 6,T	A9f	48/55	070131	1550	1424	1227	1266	1269	99,1	67	90	5						
	800		Enercon	866	Kvarnen vindkraft,Kvarnen	D8g	53/73	070505	1500	1986	1572	1637	1732	98,4	82	91	0						
	800		Enercon	873	Härjevads Vind,Härjevad	C8f	53/75	070525	1700	2308	1880	1977	2030	97,7	100	90	0						
	800		Enercon	874	Gömta Vind,Gömta	D8e	53/75	070601	1500	1692	1286	1313	1319	92,5	73	90	3						
	800		Enercon	875	Elin 1,Göteve Liden 2	D7g	53/75	070628	1800	1945	1559	1680	1721	99	82	89	23						
	800		Enercon	876	Söderbodane 1,Söderboda	C9g	53/73	070830	1500	1645	1436	1497	1529	97,6	64	78	0	90					
	800		Enercon	877	Rangeltorp 1,Rangeltorp	C8c	53/75	070614	1430	1818	1439	1495	1609	99,1	80	89	0						
	800		Enercon	883	Hackegården 1,Mjölby	F8d	48/65	070912	1800	1633	1356	1502	1559	99,2	68	88	0						
	800		Enercon	884	Hackegården 2,Mjölby	F8d	48/65	070921	1800	1745	1363	1463	1574	98,9	70	88	10						
	800		Enercon	886	Lovene,Kållands Åsaka	C8f	53/73	070801	1800	2030	1695	1785	1865	98,9	94	89	18						
	800		Enercon	887	Torkelsrud,Valbo Ryr	B8h	53/73	071017	1800	1781	1506	1576	1621	99	89	91	1						
	800		Enercon	954	Askegården,Skänninge	F8d	53/73	071211	1600	1969	1719	1813	1950	99,5	85	90	8						
	800		Enercon	955	Åsen Tumleberg 1,Åsen	C8b	53/73	071123	1600	1836	1498	1547	1640	96,3	61	63	222						
	800		Enercon	963	Borringe 1,,Borensberg	F8e	53/75	071218	1750	1973	1690	1710	1879	99,5	88	90	2						
	800		Enercon	964	Fingal af Boberg,Borensber	F8e	53/75	071218	1750	1989	1652	1766	1841	99,2	86	90	2						
	800		Enercon	965	Boberg 1,Borensberg	F8e	53/75	071218	1750	2016	1647	1756	1823	99,7	86	90	2						
	800		Enercon	975	Carpe Ventum 1,Torp	C9a	53/78	071101	1800	2027	1785	1891	1987	99,2	102	90	0						
	800		Enercon	976	Götene Elin 2,Götene	D7g	53/73	080308	1800	2037	1610	1709	1802	99,7	91	93	0						
	800		Enercon	985	Bjälbo-Skenaån Vind,Bjälbo	F8d	53/73	080425	1750	2261	1900	2065	2188	98,5	96	90	1						
	800		Enercon	986	Varby,Motala	F8g	53/73	080515	1750	2121	1813	1957	2061	99,7	84	90	0						
	800		Enercon	1002	Normlösa Torpa Vind,Skän	F8e	53/74	080430	1810	2103	1808	1947	2060	99,5	94	92	0						
	800		Enercon	1007	Broby Äle 1,Broby	D8g	53/73	080417	1800	2116	1765	1857	1913	96,6	87	87	41						
	800		Enercon	1008	Broby Äle 2,Broby	D8g	53/73	080417	1800	2170	1770	1882	1945	98,8	88	89	6						
	800		Enercon	1009	Sturkö 1, Ådan,Sturkö	F3f	48/65	080901	1800	1961	1777	2048	1901	100	123	93	0						
	800		Enercon	1010	Sturkö 2, Gudingen,Sturkö	F3f	48/65	080901	1800	2512	1949	2307	2052	100	131	96	0						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	800		Enercon	1012	Långöre 1,Långöre	H5a	53/73	080606	2184	2899	2679	2786	2715	95,3	163	90							
	800		Enercon	1021	Genneved,Gendalen, Solle	C8a	53/73	081008	1600	2035	1630	1733	1763	98,4	91	91							
	800		Enercon	1022	Byåra Borrby 35:11,Simrish	D2c	53/73	081015	2750	3291	2821	3018	2866	96,6	229	97	0						
	800		Enercon	1025	Magnus Ladulås,Bjälbo	F8d	53/73	081202	2000	2526	2188	2314	2439	99,8	107	91	7						
	800		Enercon	1035	Eke Vind,Lindärva	D8d	53/73	081210	1900	2323	1853	1984	2006	99,2	96	91	2						
	800		Enercon	1036	Harstorp 1,Harstorp	F3i	53/73	090303	1980	1595	1345	1456	1409	99,4	110	96	1						
	800		Enercon	1037	Lagmansberga 21,Skännin	F8d	53/73	081120	1900	2503	2151	2293	2382	99,3	103	93	0						
	800		Enercon	1038	Lagmansberga 22,Skännin	F8d	53/73	081120	1900	2493	2123	2263	2376	99,4	102	92	0						
	800		Enercon	1039	Lagmansberga 23,Skännin	F8d	53/73	081120	1900	2491	2134	2237	2352	98,9	104	92	0						
	800		Enercon	1041	Djupedal,Stora Levene	C8f	53/73	090213	1800	2318	1920	1988	2077	99,4	103	91	12						
	800		Enercon	1042	Rytterås 1,Long	C8f	53/73	080408	1900	2325	1862	2017	2041	96,9	103	90	28						
	800		Enercon	1043	Ö Karaby II,Östra Karaby	C2i	53/60	090307	2200	2585	2132	2432	2226	99,3	176	93	7						
	800		Enercon	1044	Halvås,Vara	C8b	53/73	090423	1850	2162	1771	1848	1956	98,9	96	90	3						
	800		Enercon	1045	Naglarp 2,Kinnarp	D7g	53/73	090207	1700	1965	1614	1732	1793	99,6	87	91	3						
	800		Enercon	1053	Karleby Vind,Väderstad	E8f	53/73	090228	1980	2376	2015	2035	2155	98,1	92	91	1						
	800		Enercon	1067	Kristin 1,Blixtorp	D8c	53/73	070430	1500	1714	1390	1535	1587	98,4	72	88	2						
	800		Enercon	1068	Kristin 2,Blixtorp	D8c	53/73	080531	1500	1883	1490	1633	1657	98,2	75	87	10						
	800		Enercon	1069	Kristin 3,Blixtorp	D8c	53/73	080531	1500	1872	1485	1608	1647	98,7	72	87	9						
	800		Enercon	1070	Karwind,Korsberga	E8d	53/73	070616	1500	1795	1431	1545	1608	99,7	75	88	0						
	800		Enercon	1083	Arvidstorp Vind 1,Mellby	C8f	53/73	090519	1800	1954	1635	1703	1777	99,5	90	90	0						
	800		Enercon	1084	Arvidstorp Vind 2,Mellby	C8f	53/73	090519	1800	1893	1613	1665	1759	99,7	90	90	0						
	800		Enercon	1085	Lovene 3,Lovene	C8f	53/73	090430	1800	2075	1689	1825	1846	97,8	95	90	0						
	800		Enercon	1091	Hörby 1, Susan H,Hörby	E3b	48/65	070828	1500	1652	1355	1384	1409	99,6	100	88	1						
	800		Enercon	1092	Hörby 2, Susan H,Hörby	E3b	48/65	070828	1500	1548	1279	1370	1325	99,6	88	85	1						
	800		Enercon	1093	Hörby 3,Hörby	E3b	48/65	070828	1500	1628	1121	1449	1178	90,6	96	88	1						
	800		Enercon	1094	Rålanda 1, Dan C,Rålanda	B8d	48/65	061101	1500	1577	1260	1347	1330	100	70	88	0						
	800		Enercon	1102	Möllebacken 3,Nosaby	E3a	48/65	090901	1500	1773	1412	1630	1516	99	125	90	21						
	800		Enercon	1119	OSVALD,Klockrike	F8h	53/72	091003	1695	1984	1678	1740	1872	98	83	83	56						
	800		Enercon	1123	Bjälbo Energi, Karin,Bjälbo	F8d	53/73	081217	2100	2521	2152	2308	2402	98,2	105	91	0						
	800		Enercon	1137	Lörby 4, Pehr,Lörby	E3b	53/73	100101	1750	2136	1698	1938	1806	100	134	90	0						
	800		Enercon	1138	Lörby 5, Mattis,Lörby	E3b	53/73	100101	1750	2000	1707	1950	1810	99,7	133	89	10						
	800		Enercon	1139	Lörby 6, Daniel,Lörby	E3b	53/73	100101	1750	2155	1716	1968	1826	99,2	130	90	6						
	800		Enercon	1140	Lörby 7, Elin,Lörby	E3b	53/73	100101	1750	2179	1708	2009	1872	99,7	138	91	0						
	800		Enercon	1151	Berit 2, Lilla Lunden,Lilla Lu	D8g	53/74	101203	1800	1894	1485	1589	1622	99,4	80	90	0						
	800		Enercon	1156	Byåra 2,Borrby	D2c	53/73	091201	2600	3132	2741	3037	2889	97,3	222	96	0						
	800		Enercon	1181	Marieholm III,Marieholm	C2i	53/60	080515	2000	2432	2030	2262	2093	98,6	180	93	1						
	800		Enercon	1182	Marieholm 4,Marieholm	C2i	53/60	080515	2000	2262	1900	2153	1969	98,6	172	93	1						
	800		Enercon	1197	Petersborg 1,Lindshammar	F5g	53/73	090501	1500	1581	1255	1329	1352	97,8	87	92	13						
	800		Enercon	1198	Petersborg 2,Lindshammar	F5g	53/73	090501	1500	1598	1335	1418	1442	98,7	88	93	8						
	800		Enercon	1224	Säby 1, Seth,Säby	F3f	48/65	100501	1650	2029	1640	1785	1678	98,9	85	80							
	800		Enercon	1225	Säby 2, Ängla,Säby	F3f	48/65	100501	1650	1929	1388	1612	1375	86,5	78	79							
	800		Enercon	1226	Säby 3, Birk,Säby	F3f	48/65	100501	1650	1913	1522	1665	1551	98,9	77	79							
	800		Enercon	1227	Säby 4, Yrsa,Säby	F3f	48/65	100501	1650	1937	1565	1683	1592	98,5	72	76							
	800		Enercon	1229	Hedeberga,Tomelilla	D2c	53/64	100215	2200	2442	1842	2236	2095	100	190	94	0						
	800		Enercon	1244	Vena Säby,Brålanda	C9a	53/73	071201	1800	2039	1733	1870	1932	97,9	92	86	23						
	800		Enercon	1247	Långöre 2, Herman,Långör	H5a	53/73	100719	2500	2984	2710	2658	2641	96	175	91	47						
	800		Enercon	1257	Långöre 3,Långöre	H5a	53/73	100901	2200	2902	2607	2600	2607	98,5	172	97	4						
	800		Enercon	1312	MellsaVind 1,Stora Mellösa	F10b	53/73	100910	1580	1697	1391	1422	1565	99,7	74	90	1						
	800		Enercon	1318	Kvismaren 3,Odensbacken	F10c	53/74	101004	1550	1877	1569	1581	1758	99,7	88	91	3						
	800		Enercon	1371	Mönarp 1, Universal Wind,	D7g	53/73	110301	1700	1944	1586	1706	1745	99,6	85	91	0						
	800		Enercon	1372	Mönarp 2, Universal Wind,	D7g	53/73	110331	1700	1946	1613	1725	1768	99,8	84	92	0						
	800		Enercon	1373	Mönarp 3, Universal Wind,	D7g	53/73	110331	1700	2047	1647	1778	1823	99,8	86	92	0						
	800		Enercon	1374	Mönarp 4, Universal Wind,	D7g	53/73	110331	1700	2032	1524	1745	1692	96,2	84	91	1						
	800		Enercon	1558	Varby 2,Varby	F8g	53/73	110617	1750	2064	1732	1871	1964	98,6	82	90	0						
	800		Enercon	1637	Skenaån Vind 1 Valdemar,	F8d	53/73	120307	1800	2217	1786	1927	1984	97,5	90	88	4						
	800		Enercon	1638	Skenaån Vind 2 Bengt,Bjäl	F8d	53/73	120320	1800	2108	1778	1914	2039	99	88	90	0						
	800		Enercon	1639	Skenaån Vind 3 Kristina,Bjä	F8d	53/73	120326	1800	2200	1865	1980	2098	98,9	88	90	0						
	850		Vestas	468	Lanna 1, Lidköping,Lanna	C8f	52/49	001228	1350	1894	1472	1589	1644	98,5	75	67	46						
	850		Vestas	488	Skog 1,Söne	C8i	52/65	010601	1870	2145	1740	1855	1941	99	92	74	0						
	850		Vestas	601	Runnestad I,Runnestad	E8c	52/65	010803	1915	2082	1774	1859	2042	99,7	82	73	1						
	850		Vestas	602	Högby I,Högby	F8d	52/65	010906	1660	1281	1379	1425	1600	97	69	75	8						
	850		Vestas	614	Bränneberg 1,Jung	C8f	52/49	010825	1400	1607	594		272	98,8									
	850		Vestas	615	Bränneberg 2,Jung	C8f	52/49	010825	1400	1781	1439	1075	1610	98,9	71	76	1						
	850		Vestas	622	Vitåkra,Everöd Brogård	D2c	52/55	020115	1950	1825	1481		729	99,7									
	850		Vestas	623	Skog 2,Söne	C8i	52/74	020204	2000	2154	1889	2049	2109	98,8	104	73	5						
	850		Vestas	624	Kampa 1,Kampagården Sm	D7h	52/65	020128	1765	1789	1397	1916	1615	98,8	156	77	16						
	850		Vestas	625	Herrgårdsvind, Hogstad,Ho	F8d	52/65	020110	1705	1984	1636	1787	1886	99,7	78	74	0						
	850		Vestas	629	Hill Mill,Rök	E8c	52/65	020218	1850	1929	1574	1469	1831	97,6	72	65	0						
	850		Vestas	630	Bårstad,Borghamn	E8f	52/55	020222	2030	2133	1726		1106	96,8									
	850		Vestas	632	Spargodt,Tågarp	C3b	52/65	011108	1850	2130	1498	2050	1920	99,2	159	81	3						
	850		Vestas	636	Häckenäs III,Borghamn	E8f	52/50	020226	1955	2220	1156		642	99,2									
	850		Vestas	638	Långben, Långlöt,Långlöt	H4g	52/65	020314	1500	1912	1678	1756	1744	95,8	102	84	20						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	850		Vestas	648	Kärragården,Bjäresjö	D2b	52/55	020913	1800	2055	1696	1517	1751	98,7	152	81	5						
	850		Vestas	649	Kärragården K4R,Bjäresjö	D2b	52/55	020913	1800	2047	1544	1892	1708	97,7	156	77	12						
	850		Vestas	651	Kulle 3 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1800	1804	1626	1674	1706	98,2	79	62	61						
	850		Vestas	652	Kulle 4 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1740	1847	1630	1742	1731	98,4	86	69	0						
	850		Vestas	653	Kulle 5 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1700	1802	1686	1578	1714	96,7	90	71	12						
	850		Vestas	654	Kulle 6 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1720	1868	1639	1719	1723	99,5	87	68	7						
	850		Vestas	655	Kulle 7 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1690	1765	1646	1743	1736	99	90	69	4						
	850		Vestas	656	Kulle 8 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1730	1662	1621	1688	1710	98,4	92	72	3						
	850		Vestas	657	Kulle 9 Havdhem,Havdhem	I5i	52/55	021029	1730	1894	1659	1764	1754	99,7	89	71	0						
	850		Vestas	658	Kulle 10 Näs,Näs	I5i	52/55	021029	1760	1940	1695	1812	1793	99,3	89	70	2						
	850		Vestas	659	Kulle 11 Näs,Havdhem	I5i	52/55	021029	1820	1898	1444	1682	1721	99,1	82	67	0						
	850		Vestas	667	Håberg 2,Grästorp	C8d	52/74	021216	1774	1966	1627	1713	1816	99,3	95	66	0						
	850		Vestas	668	Runnestad II,Runnestad	E8c	52/65	021023	1850	2067	1661	1163	1929	96,8	77	69	1						
	850		Vestas	669	Runnestad III,Runnestad	E8c	52/65	021017	1850	2059	1658	1798	1959	99,8	176	81	0						
	850		Vestas	671	Skeby 1,Källby	D8g	52/49	021002	1300	779	783	1067	1124	98	52	59	9						
	850		Vestas	685	Lanna 2,Saleby	C8f	52/49	021220	1500	1878	1490	1632	1661	99,3	79	73	0						
	850		Vestas	691	Lunnarp, Tommelilla,Lunna	D2c	52/65	030318	2300	2182	2038	2227	2118	99,6	194	85	0						
	850		Vestas	692	Vallruns, Lucia,Vallrun	E20e	52/55	030221	2000	1038	1496	1613	1749	90,2	155	80	1						
	850		Vestas	702	Åkesdal 1,Gärds Köpinge	D3c	52/55	030116	1500	1700	1375	1639	1506	97,6	123	76	5						
	850		Vestas	703	Åkesdal 2,Gärds Köpinge	D3c	52/55	030116	1500	1730	1394	1527	1449	91,5	124	74	0						
	850		Vestas	704	Åkesdal 3,Gärds Köpinge	D3c	52/55	030116	1500	1700	1379	1579	1508	99,4	121	75	0						
	850		Vestas	705	Åkesdal 4,Gärds Köpinge	D3c	52/55	030116	1500	1712	1277	1556	1492	97,9	119	74	3						
	850		Vestas	706	Åkesdal 5,Gärds Köpinge	D3c	52/55	030116	1500	1782	1420	1410	1481	96,6	124	77	0						
	850		Vestas	707	Uvereds Vindkraftför. V1,Uv	C8f	52/50	030615	1250	1805	1316	1478	1451	95,6	70	70	9						
	850		Vestas	708	Uvereds Vindkraftför. V2,Uv	C8f	52/50	030615	1250	1666	1291	1395	1426	99,4	68	69	25						
	850		Vestas	709	Uvereds Vindkraftför. V3,Uv	C8f	52/50	030615	1250	1680	1226	1413	1354	94,2	68	69	6						
	850		Vestas	710	Uvereds Vindkraftför. V4,Uv	C8f	52/50	030615	1250	1677	1299	1296	1438	99,7	70	69	4						
	850		Vestas	711	Uvereds Vindkraftför. V5,Uv	C8f	52/50	030615	1250	1742	1349	1429	1494	99,8	72	69	5						
	850		Vestas	716	Kärragården 6,Bjäresjö	D2b	52/55	030408	1800	2030	1690	1934	1763	98,3	166	82	0						
	850		Vestas	717	Kärragården 3, Lidan,Bjäre	D2b	52/55	030410	1850	2135	1846	2128	1918	98,5	171	83	0						
	850		Vestas	720	Stora Lund,Stora Lund	D8g	52/74	030714	1500	1776	1399	1503	1547	99,2	71	69	1						
	850		Vestas	721	Skeby 2,Källby	D8g	52/49	030723	1200	879		839	106	99,8	106	73	15						
	850		Vestas	723	Erikstorp 2,Lundsbrunn	D8h	52/74	031024		1548	1188	1324	1364	99,6	60	65	5						
	850		Vestas	724	Grebban 3, Tanumshede,T	A9f	52/50	030706	1600	1833	1511	1642	1615	97,9	76	75	0						
	850		Vestas	725	Kärrets Gård II,Långås	B5f	52/74	031125	1760	1524	1555	1393	1593	98,4	93	62	82						
	850		Vestas	726	Glänås Vind,Väderstad	E8c	52/65	031115	1700	1955	760		178	99,9									
	850		Vestas	727	Valla Vind,Runnestad	E8c	52/65	031107	1700	1872	1583	1596	1839	95,4	76	73	1						
	850		Vestas	728	Skeby/Tungelunda I,Väders	E8c	52/74	031107	1800	2024	1792	1846	1900	97,7	77	73	31						
	850		Vestas	731	Elvinda, Rocklunda,Rocklun	F8g	52/65	031103	1600	1907	1622	1417	1628	86,3	81	73	1						
	850		Vestas	732	Stavlösa Vind I,Stavlösa	E8f	52/65	031205	1750	2151	1775	1982	2062	99,6	78	70	7						
	850		Vestas	733	Stavlösa Vind II,Stavlösa	E8f	52/65	031205	1750	2200	1761	989	1915	98									
	850		Vestas	734	Stavlösa Vind III,Stavlösa	F8d	52/65	031205	1750	2147	1755	1834	1956	96,5	84	75	5						
	850		Vestas	739	Mofalla Laggarebolet,Lagga	E8d	52/65	031210		1733	1342	1575	1540	98,5	79	76	0						
	850		Vestas	743	Heås, Sibräcka,Sibräcka	B7g	52/60	040121	1900	2742	2322	2509	2530	99,1	120	76	29						
	850		Vestas	751	Stenkil,Stenskilsvarv, Varv	F8g	52/65	040128	1700	1903	1538	1505	1717	96,9	65	64	115						
	850		Vestas	762	Kvismaren 1,Odensbacken	F10c	52/74	040401	1430	1339	1355	1377	1524	97,7	77	70	0						
	850		Vestas	764	Ölanda,Istrum	D8h	52/74	040225	1400	1550	1171	1329	1349	98,5	95	75	0						
	850		Vestas	766	Andersfält, 1SYD,Tönnersa	C4e	52/65	040131	1700	1837	1445	1743	1624	99,4	105	73	0						
	850		Vestas	767	Andersfält, 2 MITT,Tönners	C4e	52/65	040131	1750	2036	1576	2008	1782	97,8	115	74	0						
	850		Vestas	768	Andersfält, 3 NORR,Törnne	C4e	52/65	040131	1750	2052	1596	1865	1783	97,9	113	73	15						
	850		Vestas	769	Långeryd I,Långeryd	F8d	52/65	040506	1750	2221	1864	1978	2095	99,4	79	74	0						
	850		Vestas	773	Brunnstorp Källby,Broby-Br	D8g	52/74	040713	1500	1851	1487	1576	1618	96,2	72	68	2						
	850		Vestas	784	St Wahlby,Väderstad	F8d	52/74	041206	1850	2231	1883	1998	2119	99,8	89	78	1						
	850		Vestas	786	Isberget I,Skonberga	F8e	52/74	050103	1600	1992	1695	1786	1912	99,4	82	71	16						
	850		Vestas	787	Isberget II,Skonberga	F8e	52/74	050103	1600	1951	1627	1707	1851	98,9	79	71	10						
	850		Vestas	788	Isberget III,Skonberga	F8e	52/74	050103	1600	1911	1592	1719	1815	96,1	80	73	5						
	850		Vestas	794	Blås ut Vind AB,Lundsbrun	D8g	52/74	041213	1500	1736	1317	1432	1430	98,9	72	72	0						
	850		Vestas	795	Kilabacken Vind AB,Lundsb	D8g	52/74	050118	1550	2067	1576	1719	1716	98,1	84	75	0						
	850		Vestas	796	Ova Vind,Lundsbrunn	D8g	52/74	050116	1500	1883	1422	1576	1553	95,8	64	68	53						
	850		Vestas	797	Ryda Vind AB,Ryda	C8b	52/74	050127	1600	2046	1668	1800	1791	95,9	91	74	0						
	850		Vestas	799	Storön 1,Storön	M25c	52/65	050201	1700	1874	1489	1662	1683	99,3	100	74	10						
	850		Vestas	800	Hunflen, Ferdinand 20615,	E13a	52/65	050403	1800	2457	1737	1961	1846	81	113	76	41						
	850		Vestas	801	Hunflen, Vilhelm 20616,Äpp	E13a	52/65	050504	1800	2216	1838	1798	1900	99,1	88	70	26						
	850		Vestas	802	Viglunda,Skara	D8d	52/72	050517	1600	1912	1450	1598	1610	96,1	77	75	1						
	850		Vestas	804	Östest-kröket,Tännäs	C17f	52/55	051124	1900	3015	2165	814	1897	88,1									
	850		Vestas	820	Lönhult,Lönhults gård	C3d	52/74	051017	1875	2401	1865	2228	1917	87,9	151	73	27						
	850		Vestas	840	Uljeberg,Uljebergs Säteri	F8e	52/74	051221	1400	1730	1442	1564	1645	99,5	74	71	1						
	850		Vestas	842	Vannborga Övra,Borgholm	H5a	52/44	041231	1700	2079	1753	1961	1935	98,7	104	78	0						
	850		Vestas	843	Vannborga Nedra,Borgholm	H5a	52/44	041231	1700	2282	2026	2099	2165	96,6	112	78	0						
	850		Vestas	848	Örum Ystad,Örum	D2c	52/65	050520	2400	2840	2494	2738	2576	99,3	201	85	0						
	850		Vestas	853	Lyckevind Istrum,Istrum	D8e	52/74	061130	1400	1623	1283		832	99,7									
	850		Vestas	855	Brönnestad 3,Brönnestad B	C1i	52/52	070206	2050	2548	2026	2179	2109	98,8	185	83	2						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	850		Vestas	977	Uvbergets Hanna,Smedjeb	F12e	52/74	070105	1800	2006	1645	1686	1887	96	78	70	7						
	850		Vestas	1001	Börstad 1,Börstad	F8d	52/65	070308	1750	2106	1687	1826	1845	96,9	75	71	33						
	850		Vestas	1011	Storön 2,Storön	M25c	52/74	081011	1650	2204	1597	1662	1809	93,6	96	64	134						
	850		Vestas	1028	Räfsjö Vind 1,Räfsjö Säteri	F8d	52/74	080711	1700	2318	1962	2076	2182	99,1	84	75	2						
	850		Vestas	1031	Varnäs vind,Väderstad	F8d	52/74	090218	1800	2063	1734	1750	1829	98,5	79	72	21						
	850		Vestas	1103	TÖS,Väderstad	E8f	52/74	090115	1800	2199	1889	1979	2140	99	77	69	2						
	850		Vestas	1253	Uvbergets Boel,Smedjebac	F12e	52/74	100601	1500	1832	1576	1591	1834	99,4	75	67	6						
	850		Vestas	2037	Larsgården,Vara	C8e	52/65	150516	1700	534	1505	1570	1625	98	78	69	0						
	850		Vestas	2236	Tanum Bro,Grebbestad	A9c	52/65	160520	2300		891	1898	1616	97,3	87	77	4						
	850		Vestas	2238	Mörkagården 1, Klara Anto	C8c	52/74	040831	1600		227	1772	969	91	82	76	3						
	850	200	Vestas	693	Nils, Almåsa,Almåsaberget	E19g	52/55	021008	2162	1168	1260	1049	1516	81,8	-3		252						
	850	200	Vestas	718	Tomten flo,Grästorp	C8d	52/74	030630	1786	1921	1584	1186	1338	95	129	62	0						
	850	200	Vestas	740	Östergården, Skara,Skånin	D8d	52/74	031215	1650	1820	1464	1635	1632	98,7	74	72	7						
	900		Neg Micon	851	OBV2, Hjällö,Hjo	E8a	52/60	050726	1700	1623	1437	1633	1721	98,8	83	69	2						
	900	200	NEG Micon	482	Äppelbovind ek.för,Hunnfle	E13a	52/49	001217	1600	1143	1853	1911	2064	98,1	107	85	1						
	900	200	NEG Micon	483	Klimpfjäll 1,Klimpfjäll	F23d	52/49	010116		915	719	896	761	71	76	62	0						
	900	200	NEG Micon	484	Klimpfjäll 2,Klimpfjäll	F23d	52/49	010116		762	893	1089	967	81,5	75	64	1						
	900	200	NEG Micon	485	Klimpfjäll 3,Klimpfjäll	F23d	52/49	010116		1542	898	364	743	62,4	0	0	744						
*	900	200	NEG Micon	493	Dömestorp 2,Laholm	C4b	52/55	010614	1650	1825	1419	1541	1555	95,9	79	52	232						
	900	200	NEG Micon	494	Viscaria 1,Viscaria	J29h	52/49	010918	1846	1525	1203	1337	1406	99,5	108	76	0						
	900	200	NEG Micon	495	Viscaria 2,Viscaria	J29h	52/49	010901	1784	1484	1100	1275	1287	87	106	74	29						
	900	200	NEG Micon	496	Viscaria 3,Viscaria	J29h	52/49	010901	1896	1559	1363	853	1390	89,6	114	76	2						
	900	200	NEG Micon	618	Greby,Greby	G4i	52/55	001229	1652	1601	1291	1427	1518	94,7	82	65	190						
	900	200	NEG Micon	694	Össjö boställe,Össjö	C3h	52/72	020101		78	95	82	89	95	6	60	190						
	900	200	NEG Micon	735	Stenninge 1,Stenninge	H5d	52/49	040111	1900	2309	1710	1773	1870	82,1	49	39	397						
	900	200	NEG Micon	742	Ängalid II,Svalöv	C2h	52/70	040108	1900	2391	1997	2263	2096	99,8	176	85	0						
	900	200	NEG Micon	755	Kuling I,Falkenberg	B5f	52/60	040107	1930	1900	1308	1709	1430	92,3	99	79	0						
	900	200	NEG Micon	756	Kuling II,Falkenberg	B5f	52/60	040107	1930	1845	1452	1696	1565	99,5	94	69	12						
	900	200	NEG Micon	757	Kuling III,Falkenberg	B5f	52/60	040107	1930	1761	1509	1749	1614	99,5	97	76	4						
	900	200	NEG Micon	758	Kuling IV,Falkenberg	B5f	52/60	040107	1930	1898	1423	1671	1555	99,6	96	76	1						
	900	200	NEG Micon	759	Kuling V,Falkenberg	B5f	52/60	040107	1930	1930	1454	1594	1465	95,1	1	4	416						
	1000		Nordic	681	Gerda Dragabol,Halmstad	C4h	59/70	030103	2000	1356	793	1322	1019	64,3	102	54	75						
	1500		Enercon	645	Hedagården 1,Hedagården	C3b	66/65	020901	3700	4239	3085	3630	2794	85,1	239	80	45						
	1500		Enercon	646	Hedagården 4,Hedagården	C3b	66/65	020901	3700	4139	3517	4027	3635	99,6	297	86	23						
	1500		Enercon	647	Hedagården 5,Hedagården	C3b	66/65	020901	3700	3847	3381	3807	3399	98,7	304	89	0						
	1500		Enercon	675	Hedagården 2,Hedagården	C3b	71/64	030101	3700	3911	3205	3913	3532	98,7	273	88	5						
	1500		Enercon	676	Hedagården 3,Hedagården	C3b	71/64	030101	3700	3996	3421	3950	3535	98,7	274	83	58						
	1500		Enercon	677	Hedagården 6,Hedagården	C3b	71/64	030101	3700	4142	3390	3799	3402	94,9	309	90	0						
	1500		Enercon	714	Annevind 1,Annelöv	C2h	71/64	030615	3700	4149	3092	3558	3457	100	288	88	0						
	1500		Enercon	715	Annevind 2,Annelöv	C2h	71/64	030615	3700	3065	3205	3885	3449	97,5	292	90	6						
	1500		Vestas	777	Offerdal Råshön 1,Änge	E19g	82/78	041207	4031	4717	3863	3854	3818	96,7	301	74	4						
	1500		Vestas	778	Offerdal Råshön 2,Änge	E19g	82/78	041205	4319	5403	4498	4415	4444	96,8	355	78	18						
	1500		Vestas	779	Offerdal Råshön 3,Änge	E19g	82/78	041208	3613	4732	3538	4082	3539	95,4	309	78	4						
	1500		Vestas	780	Offerdal Råshön 4,Änge	E19g	82/78	041208	4023	4805	3896	3946	3989	98,9	304	78	3						
	1500		Vestas	781	Offerdal Råshön 5,Änge	E19g	82/78	041203	4032	4852	3633	3790	3690	94,6	323	76	27						
	1500		Vestas	782	Offerdal Råshön 6,Änge	E19g	82/78	041205	4054	4572	3621	4299	3677	97,4	346	80	10						
	1500		Vestas	783	Offerdal Råshön 7,Änge	E19h	82/78	041203	3955	4881	3747	4156	3878	96,5	333	73	15						
	1500		Vestas	790	Västraby 1 SV,Löberöd	D2g	80/78	040806	4800	5324	4144	2832	4532	99,2	388	89	0						
	1500		Vestas	791	Västraby 2 NV,Västraby	D2g	80/78	040806	4800	4738	3865	2543	4056	92,1	395	89	0						
	1500		Vestas	792	Västraby 3 SO,Västraby	D2g	80/78	040806	4800	4867	4162	2690	4393	98,5	374	83	5						
	1500		Vestas	793	Västraby 4 NO,Västraby	D2g	80/78	040806	4800	4731	3833	2566	4076	98,5	359	83	2						
	1500		Vestas	809	Aapua 1,Aapua	M27i	82/78	051003	4465	5070	3600	4110	4270	91,9	372	83							
	1500		Vestas	810	Aapua 2,Aapua	M27i	82/78	050929	4232	4970	3555	3960	4145	95,9	349	83	3						
	1500		Vestas	811	Aapua 3,Aapua	M27i	82/78	050928	4140	4373	2623	2497	2458	74,7	286	77	2						
	1500		Vestas	812	Aapua 4,Aapua	M27i	82/78	050928	4344	4814	3961	4258	4567	96,4	370	83	0						
	1500		Vestas	813	Aapua 5,Aapua	M27i	82/78	050928	4397	5101	3590	3952	4059	92,8	336	83	0						
	1500		Vestas	814	Aapua 6,Aapua	M27i	82/78	050928	4500	5162	3935	4326	4631	98,4	364	84	2						
	1500		Vestas	815	Aapua 7,Aapua	M27i	82/78	050928	4613	5226	3956	4401	4656	97,5	375	85	0						
	1500		Enercon	888	Nygårdshus 2,Eslöv	D2g	66/65	041001	4200	4449	3313	4050	3526	94,5	287	93	2						
	1500		Enercon	889	p.Olofssoon Energi,Eslöv	D2g	71/85	041101	4100	4222	2694	3934	2885	84	286	93	0						
	1500		Vestas	1152	Gans 1,Näsudden	I5i	90/80	090301		7435	6783	7157	7057	98,2	414	84	1						
	1500		Vestas	1153	Gans 2,Näsudden	I5i	90/80	090301		7373	6658	7159	6912	98,7	409	85	2						
	1500		Vestas	1154	Gans 3,Näsudden	I5i	90/80	090301		7175	6647	6969	6781	97,7	402	84	3						
	1500		Vestas	1155	Gans 4,Näsudden	I5i	90/80	090301		7076	6568	7109	6852	98,2	409	85	0						
	1500		Enercon	1199	Granberget Vindpark 1,Sike	L21d	82/98	091103	5500	5270	4637	4715	4695	97,6	276	92	17						
	1500		Enercon	1200	Granberget Vindpark 2,Sike	L21d	82/98	091103	5500	5096	4414	4837	4858	98,4	293	93	12						
	1500		Enercon	1201	Granberget Vindpark 3,Sike	L21d	82/98	091103	5500	5339	4342	4562	4691	97,6	274	90	37						
	1500		Enercon	1202	Granberget Vindpark 4,Sike	L21d	82/98	091103	5500	5229	4597	4765	4816	94	294	93	13						
	1500		Enercon	1203	Granberget Vindpark 5,Sike	L21d	82/98	091103	5500	5660	4813	5013	5197	97,5	295	89	51						
	1500		Enercon	1204	Granberget Vindpark 6,Sike	L21d	82/98	091103	5500	5468	4780	4341	5052	98,3	318	94	10						
	1500		Enercon	1391	Söderbodane 3,Söderboda	C9g	82/108	110107	4500	5275	4750	4738	4832	98,4	266	94	0						
	1500		Suzlon	1393	Assjö 1, Ella,Assjö	E7c	88/100	101001	4800	4737	3792	4139	4454	88,8	209	60	65						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	1500		Suzlon	1394	Assjö 2, Elise,Assjö	E7c	88/100	101001	4800	5158	4408	3585	4161	85,2	117	39	327						
	1500	300	Vestas	386	Slitevind XXIV,Smöjen	J7c	66/67	990824	4119	3439	3105	2809	3096	84,5	1	1	722						
	1500	300	Vestas	387	Slitevind XXV,Smöjen	J7c	66/67	990824	3970	3531	3083	2995	3325	89,5	169	57	5						
	1500	300	Vestas	388	Slitevind XXVI,Smöjen	J7c	66/67	990828	4266	13	1855	3170	2947	100	76	19							
	1500	300	Vestas	389	Slitevind XXVII,Smöjen	J7c	66/67	990826	4298	3006	2499	2497	2056	65,4	1		741						
	1500	300	Vestas	422	Skålsparken V16,Näs	I5f	66/67	000121	4550	2201	2180	3171	3066	87,6	157	45	24						
	1500	300	Vestas	617	Sigvards 3,Näs	I5f	66/80	011108	4500	4722	4208	3914	3844	83,8	227	77	8						
	1500	400	NEG Micon	699	Digerberget,Digerberget	D17c	72/62	020101	3800	3349	2639	2593	2324	81,7	206	76	40						
	1500	400	NEG Micon	830	Mungseröd 1,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	2430	2653	2224	2677	96,8	155	83	1						
	1500	400	NEG Micon	831	Mungseröd 2,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	3081	2401	2596	2522	98,7	145	83	1						
	1500	400	NEG Micon	832	Mungseröd 3,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	2965	2179	2558	2244	91,5	152	84	1						
	1500	400	NEG Micon	833	Mungseröd 4,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	2658	2282	2319	2355	98,4	144	85	0						
	1500	400	NEG Micon	834	Mungseröd 5,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	3083	2568	2390	2487	92,9	55	24	540						
	1500	400	NEG Micon	835	Mungseröd 6,Mungseröd	A9f	72/67	060131	2800	3053	2602	2661	2706	99,3	162	86	0						
	1530		GE Wind En	605	Utgrunden T1,Offshore	G3h	70,5/65	001221		4996	3450	3942	3632	72,8	417	77	109						
	1530		GE Wind En	606	Utgrunden T2,Offshore	G3h	70,5/65	001221		4419	4098	4484	4493	90,2	370	86	4						
	1530		GE Wind En	607	Utgrunden T3,Offshore	G3h	70,5/65	001221		4450	3861	2581	3921	80,4	184	39	406						
	1530		GE Wind En	608	Utgrunden T4,Offshore	G3h	70,5/65	001221		3263	4706	1248	4048	78,4	0	0	742						
	1530		GE Wind En	609	Utgrunden T5,Offshore	G3h	70,5/65	001221		5419	3474	5182	3964	81,6	375	85	2						
	1530		GE Wind En	610	Utgrunden T6,Offshore	G3h	70,5/65	001221		3909	2834	3718	2865	70,2	321	82	24						
	1530		GE Wind En	611	Utgrunden T7,Offshore	G3h	70,5/65	001221		5442	3422	4858	3928	83,9	363	85	11						
	1750		Vestas	474	Storugns 7,Lärbro	J7e	66/78	010317	3377	3230	2929	2682	2953	95,4	184	78	0						
	1750		Vestas	475	Storugns 8,Lärbro	J7e	66/78	010313	3430	3528	3226	2497	2841	82,9	187	79	15						
	1750		Vestas	476	Storugns 9,Lärbro	J7e	66/78	010310	3497	2129	1470	2977	2726	74,8	181	77	8						
	1800		Vestas	858	Stenbrona 1,Stenbrona-Sal	C8f	90/95	070204	5200	7040	5775	3492	6320	98,6	316	80	38						
	1800		Vestas	859	Stenbrona 2,Stenbrona-Sal	C8f	90/95	070204	5200	6275	5599	3399	6139	97,5	321	84	1						
	1800		Vestas	956	Vara Tornum,Kvänum	C8f	90/95	080101	5300	6228	6013	5777	5930	97	304	79	0						
	1800		Vestas	1095	Gategården, Bengt C,Gate	C8f	90/65	080501	5500	6642	5538		3573	100									
	1800		Vestas	1096	Västergården 1,Brålanda	C9a	90/95	090109	5300	5522	5129	570	3851	98,9									
	1800		Vestas	1097	Västergården 2,Brålanda	C9a	90/95	090109	5300	5305	4973	5036	5345	99,4	291	80	4						
	1800		Vestas	1098	Västergården 3,Brålanda	C9a	90/95	090109	5300	5654	4953	5171	5354	96,9	300	81	8						
	1800		Vestas	1099	Västergården 4,Brålanda	C9a	90/95	090109	5300	5408	5012	989	4203	98,9									
	1800		Vestas	1100	Tängelsbol 5,Brålanda	C9a	90/95	090109	5400	5774	5177	593	3860	99,8									
	1800		Vestas	1101	Tängelsbol 6,Brålanda	C9a	90/95	090109	5400	5930	5086	5644	5514	94,4	323	82	6						
	1800		Vestas	1276	Havsnäs Vindkraftpark D15	F21c	90/95	100705	5337	6806	5086	5509	5372	97,4	428	83	5						
	1800		Vestas	1278	Havsnäs Vindkraftpark D17	F21c	90/95	100705	5337	6622	5472	5782	5775	97,6	475	84	2						
	1800		Vestas	1282	Havsnäs Vindkraftpark D21	F21c	90/95	100705	5337	6530	5577	5915	5824	97,1	477	84	2						
	1800		Vestas	1392	Lyngby 1,Everöd	D2i	90/95	071022	5200	5769	4927	5555	5325	98,3	394	83	15						
	1800		Vestas	1418	Stor-Rotliden A-03,Stor-Rotl	I21e	90/95	100930	5725	6888	5415	4753	5763	96,5	493		0						
	1800		Vestas	1419	Stor-Rotliden A-04,Stor-Rotl	I21e	90/95	101028	5725	6876	5867	4254	6334	100	558		0						
	1800		Vestas	1420	Stor-Rotliden A-05,Stor-Rotl	I21e	90/95	100928	5725	6733	4795	4729	5958	100	449		0						
	1800		Vestas	1421	Stor-Rotliden A-06,Stor-Rotl	I21e	90/95	100930	5725	6291	5242	4425	5759	100	450		0						
	1800		Vestas	1437	Stor-Rotliden C-03,Stor-Rot	I21e	90/95	100820	5725	6104	3084	4429	3473	83	438		0						
	1800		Vestas	1438	Stor-Rotliden C-04,Stor-Rot	I21e	90/95	100820	5725	5740	4987	4204	5381	100	420		0						
	1800		Vestas	1445	Stor-Rotliden C-11,Stor-Rot	I21e	90/95	100908	5725	6298	5239	4126	5630	100	426		0						
	1800		Vestas	1447	Stor-Rotliden D-02,Stor-Rot	I21e	90/95	100813	5725	6478	5386	4674	5915	100	459		0						
	1800		Vestas	1448	Stor-Rotliden D-03,Stor-Rot	I21e	90/95	100813	5725	6609	5712	4458	5705	100	73		0						
	1800		Vestas	1453	Stor-Rotliden D-08,Stor-Rot	I21e	90/95	100729	5725	5640	4713	4147	5061	100	383		0						
	1800		Vestas	1455	Stor-Rotliden D-10,Stor-Rot	I21e	90/95	100729	5725	5942	4358	4576	5675	100	430		0						
	1800		Vestas	1456	Östra Herrestad A-01,Östra	D2c	90/80	101011	6333	7215	5328	4431	5223	100	252		0						
	1800		Vestas	1457	Östra Herrestad A-02,Östra	D2c	90/80	101014	6333	7219	6343	5165	6208	100	531		0						
	1800		Vestas	1458	Östra Herrestad A-03,Östra	D2c	90/80	101019	6333	7263	6511	5750	6780	100	510		0						
	1800		Vestas	1459	Östra Herrestad A-04,Östra	D2c	90/80	101008	6333	6666	5350	3346	3161	83	552		0						
	1800		Vestas	1460	Östra Herrestad A-05,Östra	D2c	90/80	101018	6333	7115	6395	5414	6506	100	396		0						
	1800		Vestas	1461	Östra Herrestad B-01,Östra	D2c	90/80	101007	6333	7577	6674	5971	7027	100	543		0						
	1800		Vestas	1462	Östra Herrestad B-02,Östra	D2c	90/80	101021	6333	7570	6576	5777	6929	100	542		0						
	1800		Vestas	1463	Östra Herrestad B-03,Östra	D2c	90/80	101028	6333	7503	6748	5878	7014	100	532		0						
	1800		Vestas	1464	Östra Herrestad B-04,Östra	D2c	90/80	101025	6333	7090	6493	4298	5345	100	500		0						
	1800		Vestas	1550	Sängsjön 1,Torvsele	H21e	90/105	111030	5500	6856	5431	5809	5930	97,4	462	86	1						
	1800		Vestas	1551	Sängsjön 2,Torvsele	H21e	90/105	111030	5500	7574	6221	6600	6626	97	508	84	14						
	1800		Vestas	1552	Sängsjön 3,Torvsele	H21e	90/105	111030	5500	6988	5714	5740	5868	95,5	426	86	3						
	1800		Vestas	1712	Vassmolösa 1,Vassmolösa	G4e	100/95	120710	5100	6041	5208	5571	5372	97,8	321	82	38						
	1800		Vestas	1713	Vassmolösa 2,Vassmolösa	G4e	100/95	120710	5100	6096	5200	5479	5397	98,1	282	77	66						
	1800		Vestas	1714	Vassmolösa 3,Vassmolösa	G4e	100/95	120716	5100	6008	5199	5500	5456	98,6	290	81	37						
	1800		Vestas	1715	Vassmolösa 4,Vassmolösa	G4e	100/95	120717	5100	5897	5146	5426	5394	98,3	282	79	41						
	1800		Vestas	1716	Vassmolösa 5,Vassmolösa	G4e	100/95	120711	5100	5956	4736	5438	4979	90,2	305	82	37						
	1800		Vestas	1724	Högtjärnklacks Vindpark, H	G12h	100/95	120905	5400	7359	6610	6886	7101	98,9	379	85	5						
	1800		Vestas	1725	Högtjärnklacks Vindpark, A	G12h	100/95	120908	5400	7576	6715	6965	7199	98,8	387	84	6						
	1800		Vestas	1726	Högtjärnklacks Vindpark, H	G12h	100/95	120905	5400	7864	6986	7281	7600	99,1	401	86	3						
	1800		Vestas	1727	Högtjärnklacks Vindpark, R	G12h	100/95	120904	5400	7610	6447	6861	6954	96,3	360	82	12						
	1800		Vestas	1728	Högtjärnklacks Vindpark, T	G12h	100/95	120912	5400	7221	6351	6576	6904	97,8	354	84	8						
	1800		Vestas	1729	Högtjärnklacks Vindpark, D	G12h	100/95	120710	5400	6926	6179	6472	6719	99,5	357	84	3						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	1800		Vestas	1730	Högtjärnklacks Vindpark, Å	G12h	100/95	120712	5400	7873	6909	7299	7663	98,9	396	85	2						
	1800		Vestas	1731	Rockneby 1,Rockneby	G5b	100/95	120731	5200	5036	4373	4754	4586	100	289	98	0						
	1800		Vestas	1732	Rockneby 2,Rockneby	G5b	100/95	120731	5200	5152	4728	4886	4957	100	301	100	0						
	1800		Vestas	1733	Rockneby 3,Rockneby	G5b	100/95	120801	5200	4938	4617	4749	4860	100	285	96	0						
	1800		Vestas	1734	Rockneby 4,Rockneby	G5b	100/95	120813	5200	4987	4532	4749	4761	100	294	100	0						
	1800		Vestas	1735	Rockneby 5,Rockneby	G5b	100/95	120814	5200	4957	4574	4346	4776	100	296	100	0						
	1800		Vestas	1850	Strömmestad 1,Strömmest	E8c	100/95	131101	6000	6304	5596	1024	4620	100									
	1800		Vestas	1851	Strömmestad 2,Strömmest	E8c	100/95	131101	6000	5983	5170	1031	4370	100									
	1800		Vestas	1904	Legeved 1,Legeved	E3a	100/95	140601	5950	6470	5722	6847	6019	98,1	494	88	7						
	1800		Vestas	1905	Legeved 2,Legeved	E3a	100/95	140601	5950	6760	5932	6800	6338	99,3	522	86	7						
	1800		Vestas	1999	Mungseröd Etapp II, 07,Tan	A9f	100/95	141027	5200	3251	5816	5932	5907	100	375	99	0						
	1800		Vestas	2000	Mungseröd Etapp II, 08,Tan	A9f	100/95	141027	5200	3462	6246	6486	6427	100	403	99	0						
	1800		Vestas	2001	Mungseröd Etapp II, 11,Tan	A9f	100/95	141027	5200	3642	6299	6681	6443	100	401	100	0						
	1800		Vestas	2002	Mungseröd Etapp II, 12,Tan	A9f	100/95	141027	5200	3285	5960	6028	6067	100	374	98	0						
	1800		Vestas	2003	Mungseröd Etapp II, 13,Tan	A9f	100/95	141027	5200	3253	5921	6016	6006	100	383	99	0						
	1800		Vestas	2004	Mungseröd Etapp II, 15,Tan	A9f	100/95	141027	5200	3438	6131	6287	6174	100	313	87	0						
	1800		Vestas	2005	Mungseröd Etapp II, 16,Tan	A9f	100/95	141027	5200	3376	5904	6157	6034	100	371	100	0						
	1800		Vestas	2006	Mungseröd Etapp II, 17,Tan	A9f	100/95	141027	5200	3530	6422	6511	6513	100	398	97	0						
	1800		Vestas	2012	Skalleberg 06,Hjo	E7g	100/95	150227	7200	3581	6865	7255	7376	100	483	98	0						
	1800		Vestas	2013	Skalleberg 07,Hjo	E7g	100/95	150227	6600	3440	6755	7152	7332	100	461	98	0						
	1800		Vestas	2015	Skalleberg 09,Hjo	E7g	100/95	150227	6900	3122	6034	6415	6460	100	424	99	0						
	1800		Vestas	2021	Ramsnäs 5,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	3384	6069	6312	6474	100	302	92	0						
	1800		Vestas	2022	Ramsnäs 6,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	2948	5227	5432	5579	100	286	94	0						
	1800		Vestas	2023	Ramsnäs 7,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	3337	5975	6055	6234	100	350	99	0						
	2000		Vestas	738	Skålsparken V17,Skåls, Nä	I5f	80/78	031214	6000	5880	5144	5493	5390	96,7	286	77	10						
	2000		Enercon	774	Orup 1,Rolsberga	D2g	71/65	041201	3500	4063	3103	3585	3302	100	270	92	0						
	2000		Enercon	821	Långå 1,Långå	D17e	71/85	051007	5400	4595	3540	3695	3773	95,9	188	91	11						
	2000		Enercon	822	Långå 2,Långå	D17e	71/85	051017	5400	4705	3600	3881	3985	97,8	217	93	0						
	2000		Enercon	823	Långå 3,Långå	D17e	71/85	051024	5400	4626	3647	3773	3951	96	205	93	0						
	2000		Enercon	824	Långå 4,Långå	D17e	71/85	051031	5400	4622	3940	4246	4328	97,3	211	91	19						
	2000		Enercon	825	Långå 5,Långå	D17e	71/85	051108	5400	4727	3678	3859	4083	97,2	208	92	3						
	2000		Enercon	845	Odarslöv 1,Eslöv	C2f	71/64	060720	4900	5345	3890	4617	4248	96,4	350	94	7						
	2000		Enercon	846	Odarslöv 2,Eslöv	C2i	71/64	060720	4900	5081	3856	4497	4133	96,6	337	92	9						
	2000		Enercon	847	Odarslöv 3,Eslöv	C2i	71/64	060720	4900	4932	3742	4194	3962	97,6	300	90	12						
	2000		Enercon	856	Värlinge 1,Stehag	C2i	82/78	070119	5500	5221	4405	4997	4393	96	354	94	4						
	2000		Enercon	857	Värlinge 2,Stehag	C2i	82/78	070309	5500	5060	3941	4703	4312	92	276	85	80						
	2000		Enercon	868	Stora Istad 1,Stora Istad	H5a	82/78	070501	5500	6574	5407	5576	5760	98,9	300	95	27						
	2000		Enercon	869	Stora Istad 2,Stora Istad	H5a	82/78	070501	5500	6317	5390	5396	5684	99,2	307	96	16						
	2000		Enercon	870	Stora Istad 3,Stora Istad	H5a	82/78	070501	5500	6065	5266	5335	5501	97,4	261	85	83						
	2000		Enercon	871	Stora Istad 4,Stora Istad	H5a	82/78	070501	5500	5894	5320	5080	5187	96,3	233	67							
	2000		Enercon	872	Stora Istad 5,Stora Istad	H5a	82/78	070501	5500	6037	4892	5230	5138	96,3	291	97	2						
	2000		Vestas	878	Hornberget 1,Aspliden	I23e	90/80	070111	6000	6387	4532	5676	5044	100	420	75							
	2000		Vestas	879	Hornberget 2,Aspliden	I23e	90/80	070111	6000	6464	4013	5726	4999	93,7	453	83							
	2000		Vestas	880	Hornberget 3,Aspliden	I23e	90/80	070111	6000	7536	5933	6239	6068	100	290	57							
	2000		Vestas	881	Hornberget 4,Aspliden	I23e	90/80	070111	6000	7895	6286	7064	7031	100	542	84							
	2000		Vestas	882	Hornberget 5,Aspliden	I23e	90/80	070111	6000	6649	5567	5403	6135	100	476	81							
	2000		Vestas	939	Lyngby 2, Rose-Marie G,Ly	D2i	90/95	071201	5200	5367	4796	5482	5141	98,9	383	81	25						
	2000		Enercon	957	Entorp 1,Ardala	D8d	82/78	071126	4400	5010	3828	4151	4168	98,6	207	92	8						
	2000		Enercon	958	Entorp 2,Ardala	D8d	82/78	071126	4400	4874	3584	3924	3910	98	197	91	21						
	2000		Vestas	959	Långås vindpark 1,Långnäs	B5f	90/80	071214	5082	6129	2473		559	99,5									
	2000		Vestas	960	Långås vindpark 2,Långnäs	B5f	90/80	071214	5150	6367	2519		585	99,3									
	2000		Vestas	961	Långås vindpark 3,Långnäs	B5f	90/80	071214	4995	5823	1800		533	99,8									
	2000		Vestas	962	Långås vindpark 4,Långnäs	B5f	90/80	071214	5091	6263	2442		598	99,5									
	2000		Enercon	966	Skörstorp 1,Skörstorp	D7h	82/98	080118	5500	6562	5652	6069	6371	98,4	361	93							
	2000		Enercon	967	Skörstorp 2,Skörstorp	D7h	82/98	080118	5500	6449	4024	2479	2370	51,9	208	66							
	2000		Enercon	968	Skörstorp 3,Skörstorp	D7h	82/98	080118	5500	6564	5420	5847	6128	98	356	96							
	2000		Vestas	969	Munkagård 1,Tvååker	B5f	90/80	061220	5300	7404	5810	6784	6097	92,7	371	82	0						
	2000		Vestas	970	Munkagård 2,Tvååker	B5f	90/80	061220	5300	7302	5918	6611	6258	99,4	344	80	0						
	2000		Vestas	971	Munkagård 3,Tvååker	B5f	90/80	061220	5300	7108	5787	6667	6104	98,6	340	81	0						
	2000		Enercon	972	Sundsholm,Luttra	D7h	82/78	071219	4300	5073	4555	4758	4829	97,7	263	95	32						
	2000		Enercon	987	Odarslöv 4,Lund	C2f	71/64	080714	5400	5417	4173	4932	4445	97,9	356	91	30						
	2000		Enercon	988	Univ. Wind Odarslöv 5,Lun	C2f	71/64	080714	5400	5046	4062	4863	4310	98	346	94	15						
	2000		Enercon	989	Univ. Wind Odarslöv 6,Lun	C2f	71/64	080714	5400	5363	4268	5085	4565	98,7	350	94	9						
	2000		Enercon	1003	Univ.Power Egby 1,Egby	H5a	71/64	080815	5200	3557	3170	3196	3323	98,8	194	97	2						
	2000		Enercon	1004	Univ.Power Egby 2,Egby	H5a	71/64	080816	5200	3593	3193	3151	3357	98,1	194	97	2						
	2000		Enercon	1005	Univ.Power Egby 3,Egby	H5a	71/64	080817	5200	3723	3277	3055	3234	93,7	184	94	26						
	2000		Enercon	1006	Univ.Power Egby 4,Egby	H5a	71/64	080818	5200	3502	3213	3267	3431	98,7	193	97	2						
	2000		Enercon	1016	Kvantenburg, Ekovind,Bolst	C9a	82/98	080520	5500	6470	5296	5438	5547	97,7	292	91	22						
	2000		Enercon	1034	Kinne-Vedums Vind,Kinne-	D8g	82/98	090120	4500	5922	4789	4882	5253	98,8	258	94	1						
	2000		Enercon	1047	Silkomhöjden 1,Silkomhöjd	E12d	82/98	081210	5200	4962	2216	3568	1592	41,6	271	96	2						
	2000		Enercon	1048	Silkomhöjden 2,Silkomhöjd	E12d	82/98	081210	5200	6431	5471	5091	5288	89,8	309	97	1						
	2000		Enercon	1049	Silkomhöjden 3,Silkomhöjd	E12d	82/98	081210	5200	5423	4650	4576	4962	98,5	257	93	22						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2000		Enercon	1050	Köjkeberget 4, Anders A,Va	E12d	82/98	090325	5200	6302	5561	5438	5733	93,3	309	97	1							
	2000		Enercon	1051	Köjkeberget 5, Anders A,Va	E12d	82/98	090325	5200	5867	5027	5220	5323	90,7	285	95	15							
	2000		Enercon	1052	Köjkeberget 6, Anders A,Va	E12d	82/98	090325	5200	6591	5993	5976	6346	96,7	328	97	1							
	2000		Vestas	1056	Högberget Denise,Bjursås	F13h	90/95	080807	5000	7149	5860	5893	6177	97,8	311	86	28							
	2000		Vestas	1057	Högberget Herman,Bjursås	F13h	90/95	080812	5000	7203	5955	5841	6146	97,9	254	76	95							
	2000		Vestas	1058	Högberget Victoria,Bjursås	F13h	90/95	080814	5000	5894	5781	5860	6114	99,2	318	88	3							
	2000		Vestas	1059	Högberget Ulrik,Bjursås	F13h	90/95	080805	5000	7296	5832	5895	6044	99,3	325	87	4							
	2000		Vestas	1060	Högberget Arne,Bjursås	F13h	90/95	080804	5000	6970	5659	5623	5790	98,9	303	87	6							
	2000		Vestas	1061	SOTARED nr 1 Elsa,Långå	B5f	90/105	090201	6000	6962	5880	6629	6252	98	383	79	1							
	2000		Vestas	1062	SOTARED nr 2 Ellen,Långå	B5f	90/105	090201	6000	6677	5767	6461	6021	96,8	369	82	3							
	2000		Vestas	1063	SOTARED nr 3 Ella,Långås	B5f	90/105	090201	6000	3227	5126	5504	5390	98,7	343	81	4							
	2000		Vestas	1064	SOTARED nr 4 Elise,Långå	B5f	90/105	090201	6000	6379	5023	5229	5157	98,1	312	79	7							
	2000		Vestas	1065	SOTARED nr 5 Elisabet,Lå	B5f	90/105	090201	6000	5504	5657	6402	6032	98,5	355	79	26							
	2000		Enercon	1071	Markbygden, Dragaliden 1,	K24e	82/108	090101	6000	6443	5316	5479	5921	97,6	397	94	13							
	2000		Enercon	1072	Markbygden, Dragaliden 2,	K24e	82/108	090101	6000	6433	5237	5506	5740	97,2	384	95	4							
	2000		Enercon	1073	Markbygden, Dragaliden 3,	K24e	82/138	101001	6000	7152	6035	6201	6621	97,8	431	95	7							
	2000		Enercon	1074	Markbygden, Dragaliden 4,	K24e	82/108	101101	6000	6089	5028	5243	5526	98,1	362	95	3							
	2000		Enercon	1075	Markbygden, Dragaliden 5,	K24e	82/108	101101	6000	6000	5052	5194	5504	98,6	357	94	4							
	2000		Enercon	1076	Markbygden, Dragaliden 6,	K24e	82/138	101101	6000	7071	5715	6141	6309	96,5	424	94	4							
	2000		Enercon	1077	Markbygden, Dragaliden 7,	K24e	82/108	101001	6000	6182	4941	5195	5478	98,1	371	94	7							
	2000		Enercon	1078	Markbygden, Dragaliden 8,	K24e	82/108	101101	6000	6135	4872	5180	5495	98,1	364	94	6							
	2000		Enercon	1079	Markbygden, Dragaliden 9,	K24e	82/108	101101	6000	5758	4740	4941	5238	97,8	342	95	2							
	2000		Enercon	1080	Markbygden, Dragaliden 10	K24e	82/108	101001	6000	5522	4369	4584	4885	98,5	318	94	2							
	2000		Enercon	1081	Markbygden, Dragaliden 11	K24e	82/108	101001	6000	5460	4387	4593	4814	97,8	266	85	74							
	2000		Enercon	1082	Markbygden, Dragaliden 12	K24e	82/108	101001	6000	5651	4561	4732	5050	98,8	326	93	4							
	2000		Enercon	1086	Egby 5,Borgholm	H5a	71/64	090715	5200	4131	3763	3830	4002	99	226	97	7							
	2000		Vestas	1088	Håberg 3,Flo	C8d	90/105	090501	5200	6537	5607	6025	6210	99,1	310	73	23							
	2000		Vestas	1089	Håberg 4,Flo	C8d	90/105	090501	5200	6623	5665	6025	6241	99	305	70	32							
	2000		Vestas	1104	Klinte 2,Klintehamn	I6c	80/67	090725	5200	5190	4673	4947	4932	98,9	242	75	7							
	2000		Vestas	1105	Klinte 3,Klintehamn	I6c	80/67	090724	4800	4534	3965	4235	4121	97,9	195	72	6							
	2000		Vestas	1106	Klinte 4,Klintehamn	I6c	80/67	090723	5000	4603	4139	4178	4243	98,2	200	74	7							
	2000		Vestas	1107	Klinte 5,Klintehamn	I6c	80/67	090723	4800	4885	4321	4575	4501	99,1	213	73	0							
	2000		Vestas	1108	Klinte 6,Klintehamn	I6c	80/67	090723	5200	5396	4809	5070	5016	99,1	238	75	1							
	2000		Enercon	1109	Lyby, Knivsta 1,Lyby	D2g	82/78	090901	5200	5617	3936	5408	4317	97,4	428	97	0							
	2000		Enercon	1110	Lyby, Svingan 1,Lyby	D2g	82/78	090901	5200	5787	4685	5234	4755	97,3	396	94	21							
	2000		Vestas	1113	Long Vind AB, Ivar,Long	C8c	90/95	090914	5400	7108	5941	6207	6403	95,7	325	83	1							
	2000		Vestas	1114	Long Vind AB, Göte,Long	C8c	90/95	090914	5400	7142	5973	6312	6468	95,2	328	83							
	2000		Vestas	1115	Long Vind AB, Egon,Long	C8c	90/95	090914	5400	6645	5959	6444	6597	96,4	330	83	2							
	2000		Enercon	1116	Håkantorp 1,Håkantorp	C8e	82/98	090801	5300	6368	5277	5423	5700	100	269	94	0							
	2000		Enercon	1117	Håkantorp 2,Håkantorp	C8e	82/98	090801	5300	6194	5053	5359	5472	100	262	85	0							
	2000		Enercon	1118	Emma af Göksholm,Göksh	F10f	82/98	090901	5400	5559	4684	4810	5220	97,9	254	90	31							
	2000		Enercon	1120	Isgrannatorp 1,Isgranna	D3c	82/98	091101	4600	4954	4005	4647	4279	100	328	95	0							
	2000		Enercon	1121	Isgrannatorp 2,Isgranna	D3c	82/98	091101	4600	4936	3903	4607	4221	99,2	319	95	2							
	2000		Enercon	1122	Isgrannatorp 3,Isgranna	D3c	82/98	091101	4600	4807	3860	4528	4103	98,7	314	95	1							
	2000		Vestas	1125	Oxhult 1,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5546	4352		2565											
	2000		Vestas	1126	Oxhult 2,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5223	4172		2506											
	2000		Vestas	1127	Oxhult 3,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5608	4081		2667											
	2000		Vestas	1128	Oxhult 4,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	6157	4805		2909											
	2000		Vestas	1129	Oxhult 5,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5537	4244		2452											
	2000		Vestas	1130	Oxhult 6,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5508	4228		2462											
	2000		Vestas	1131	Oxhult 7,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5920	4648		2740											
	2000		Vestas	1132	Oxhult 8,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5911	4557		2794											
	2000		Vestas	1133	Oxhult 9,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5705	4442		2635											
	2000		Vestas	1134	Oxhult 10,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5374	4361		2559											
	2000		Vestas	1135	Oxhult 11,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	5840	4639		2671											
	2000		Vestas	1136	Oxhult 12,Oxhult	C4c	90/105	090601	5170	4853	3748		2070											
	2000		Enercon	1141	Eolus Espinge,Hurva	C2i	82/78	100101	5600	5858	5055	3133	5193	98,4	436	96	0							
	2000		Enercon	1142	Blåsinge Espinge,Hurva	C2i	82/78	100101	5600	6186	4673	5105	4830	95,4	387	92	32							
	2000		Enercon	1143	Eslövs Vind Klemedstorp,H	C2i	82/78	100101	5600	6317	4999	5731	5145	98,4	430	95	11							
	2000		Enercon	1144	Eolus Klemedstorp,Hurva	C2i	82/78	100101	5600	6418	5132	4390	5319	99,3	392	96	0							
	2000		Enercon	1145	Göteneporten 1,Västermark	D8g	82/98	091022	5000	5303	4125	4473	4479	99,4	227	94	7							
	2000		Enercon	1146	Göteneporten 2,Västermark	D8g	82/98	091026	5000	4987	3867	4176	4168	99,1	216	94	7							
	2000		Enercon	1147	Göteneporten 3,Västermark	D8d	82/98	091116	5000	5107	3978	4347	4320	99,2	224	94	7							
	2000		Enercon	1148	Göteneporten 4,Nattorp, Lu	D8d	82/98	091219	5000	5432	4159	4495	4458	97,2	209	85	79							
	2000		Enercon	1149	Göteneporten 5,Nedersånn	D8d	82/98	091219	5000	5804	4628	4861	4861	94,4	143	52	343							
	2000		Enercon	1150	Göteneporten 6,Dalasjö, Lu	D8g	82/98	091219	5000	4625	3722	3923	4034	98,6	194	94	6							
	2000		Enercon	1157	Knäpplan vind I,Hjo	E8a	82/98	100208	5000	5046	3869	5928	5749	94,9	241	65	240							
	2000		Enercon	1158	Knäpplan vind II,Hjo	E8a	82/98	100208	5000	5775	5016	6169	5820	96,8	328	97	3							
	2000		Vestas	1166	Håcksta Vindpark 2,Hudiks	H16b	90/80	090313	5000	5097	4463	4553	4611	100	276	99	0							
	2000		Vestas	1167	Håcksta Vindpark 3,Hudiks	H16b	90/80	090313	5000	5589	4864	5263	5197	100	309	100	0							
	2000		Vestas	1168	Håcksta Vindpark 4,Hudiks	H16b	90/80	090313	5000	5648	4936	5215	5196	100	316	100	0							
	2000		Vestas	1169	Håcksta Vindpark 5,Hudiks	H16b	90/80	090313	5000	5315	4990	5155	5158	100	296	100	0							

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2000		Enercon	1170	Hörneå Vindpark 1,Hörnefo	K20a	82/98	090827	5000	4826	4057	4285	4212	97,5	249	87	46						
	2000		Enercon	1171	Hörneå Vindpark 2,Hörnefo	K20a	82/98	090827	5000	4864	3974	4215	4160	99	253	89	29						
	2000		Enercon	1172	Hörneå Vindpark 3,Hörnefo	K20a	82/98	090827	5000	4776	4122	4241	4362	99	249	87	42						
	2000		Enercon	1173	Hörneå Vindpark 4,Hörnefo	K20a	82/98	090827	5000	5042	3966	4242	4181	98,9	251	89	29						
	2000		Enercon	1174	Hörneå Vindpark 5,Hörnefo	K20a	82/98	090827	5000	5023	3987	4192	4218	98,3	255	90	24						
	2000		Enercon	1175	Hörneå Vindpark 6,Hörnefo	K20a	82/98	090827	5000	4767	3906	4140	4082	98,4	237	87	18						
	2000		Vestas	1176	Hörneå Vindpark 7,Hörnefo	K20a	90/98	091215	5000	5330	4487	1657	4196	99,2									
	2000		Vestas	1177	Hörneå Vindpark 8,Hörnefo	K20a	90/98	091215	5000	5278	4477	1680	4229	98,2									
	2000		Vestas	1178	Hörneå Vindpark 9,Hörnefo	K20a	90/98	091215	5000	5111	3308	714	2257	83,8									
	2000		Vestas	1179	Hörneå Vindpark 10,Hörnef	K20a	90/98	091215	5000	5266	4356	1653	4225	98,3									
	2000		Vestas	1180	Hörneå Vindpark 11,Hörnef	K20a	90/98	091215	5000	5716	4746	1682	4342	98,6									
	2000		Enercon	1183	Brostorp 5:2 Höör,Snogerö	D2g	82/98	100304	5500	6322	5173	6020	5575	98,9	410	94	10						
	2000		Enercon	1184	Gärdslösa 1,Gärdslösa	H4g	82/78	100301	5100	5350	4729	4926	5053	98,2	289	99	0						
	2000		Enercon	1185	Gärdslösa 2,Gärdslösa	H4g	82/78	100301	5100	5121	4380	4684	4707	97,6	272	98	3						
	2000		Enercon	1186	Gärdslösa 3, Elsa,Gärdslös	H4g	82/78	100301	5100	5140	4204	4527	4614	99,1	322	96							
	2000		Enercon	1187	Gärdslösa 4,Gärdslösa	H4g	82/78	100301	5100	5109	4344	4664	4680	98,7	272	99	0						
	2000		Enercon	1188	Gärdslösa 5,Gärdslösa	H4g	82/78	100301	5100	4941	4199	4863	4429	100	387	94							
	2000		Enercon	1190	Påboda 1,Påboda	G4b	82/98	100301	4900	6080	5370	5662	5636	99,4	362	98	2						
	2000		Enercon	1191	Påboda 2,Påboda	G4b	82/98	100301	4900	5993	5339	5564	5620	99,4	347	98	2						
	2000		Vestas	1222	Vallerstad, Gudrun,Vallerst	D5i	90/105	091201	6000	7680	6755	7097	6958	98,1	471	88	6						
	2000		Vestas	1223	Vallerstad, Mathilda,Vallerst	D5i	90/105	091209	6000	7556	6598	6917	6874	99,6	464	88	1						
	2000		Vestas	1228	Holmsund 3,Holmsund	K20e	90/80	070501		6858	5850	6285	6162	97,8	428	81	0						
	2000		Enercon	1230	Ugglum 1-Ugglum Vindpark	C9a	82/108	090821	5500	6574	5853	5810	6253	97,7	321	94	4						
	2000		Enercon	1231	Ugglum 2-Ugglum Vindpark	C9a	82/108	090901	5500	6677	5949	5657	6272	98	315	95	2						
	2000		Vestas	1232	Gunnarstorp, Sven,Flakebe	C8e	90/95	100601	5400	6358	5261	5675	5712	96,6	291	77	4						
	2000		Vestas	1233	Gunnarstorp, Malte,Flakebe	C8e	90/95	100601	5400	6438	5202	5683	5659	98,2	280	74	12						
	2000		Vestas	1234	Gunnarstorp, Astrid,Flakeb	C8e	90/95	100601	5400	6598	5406	5747	5904	97,5	294	77	7						
	2000		Vestas	1235	Ulvstorp, Djerf,Flakeberg G	C8e	90/95	100601	5200	6142	4949	5417	5452	98,6	268	75	6						
	2000		Vestas	1236	Ulvstorp, Emil,Flakeberg G	C8e	90/95	100601	5200	6196	5079	5393	5481	98,4	274	77	5						
	2000		Enercon	1237	Ringsjö Vind Brostorp 3,Sn	D2g	82/98	100501	5000	6111	5099	5640	5371	98,3	395	94	2						
	2000		Enercon	1238	Solberga 1,Korsberga	E8a	82/108	100111	5300	6631	5606	6187	6201	99,1	323	97	0						
	2000		Enercon	1239	Äsperöd 1,Äsperöd	D2e	82/78	100601	5400	5246	4428	4798	4495	97,9	425	95	9						
	2000		Vestas	1240	Lårstad 1,Motala	F8g	90/90	100517	5400	7187	6277	6801	6893	99,2	310	82	15						
	2000		Vestas	1241	Lårstad 2,Motala	F8g	90/90	100524	5400	7322	6181	6758	6768	98,5	295	79	30						
	2000		Vestas	1242	Västraby V90 NO,Västraby	D2g	90/78	100601	5400	6358	5187	6171	5426	95,3	497	84	5						
	2000		Vestas	1243	Lyngbygård 4, Ingeborg,Lyn	D2i	90/95	100701	5200	5688	4636	5745	5389	98,4	428	80	0						
	2000		Enercon	1245	Närefors 1,Järpås	C8f	82/98	100710	5300	6375	5514	5791	5940	99,2	298	94	0						
	2000		Enercon	1246	Närefors 2,Järpås	C8f	82/98	100710	5300	6764	5320	5878	5959	99,2	300	94	0						
	2000		Vestas	1248	Tumleberg 4,Tumleberg	C8b	90/105	090901	5400	6135	5017	5429	5491	93,5	269	78	8						
	2000		Vestas	1249	Tumleberg 5,Tumleberg	C8b	90/105	090901	5400	5775	4729	4749	5194	89,6	271	80	1						
	2000		Vestas	1250	Jordberga, AT1,Klagstorp	C1i	90/80	100506	6300	8352	6864	7930	7151	98	509	81	77						
	2000		Vestas	1251	Jordberga, AT2,Klagstorp	C1i	90/80	100506	6300	7440	6271	7567	6613	98	562	90	0						
	2000		Vestas	1252	Jordberga, AT3,Klagstorp	C1i	90/80	100506	6300	7901	6624	6637	6830	98,7	587	90	1						
	2000		Vestas	1254	Näs Drift AB, Backgården,N	D7h	90/105	100720	5400	6895	5701	6189	6232	95,5	315	82	53						
	2000		Vestas	1255	Näs Drift AB, Björstorp,Vart	D7h	90/105	100720	5400	7061	5838	6309	6421	95,6	323	81	53						
	2000		Enercon	1256	Äsperöd 2,Äsperöd	D2e	82/78	100601	5400	5614	4620	5118	4693	96,2	388	79	142						
	2000		Enercon	1258	Ramdala 1, Julia,Ramdala	F3f	82/98	100901	5400	6737	5503	5944	5659	98,6	286	87	4						
	2000		Enercon	1259	Ramdala 2, Bondevind,Ra	F3f	82/98	100901	5400	6703	5558	5966	5679	98,4	292	87	1						
	2000		Enercon	1260	Skarstad,Skarstad	C8c	82/98	100618	5200	6790	5468	5763	5946	98,1	283	93	10						
	2000		Enercon	1261	Stockebäck,Lundsbrunn	D8g	82/108	100618	5200	6505	5147	5642	5568	95,1	280	95	0						
	2000		Vestas	1262	Havsnäs Vindkraftpark D1,	F21c	90/95	100705	5337	7386	5635	6081	5976	98,5	429	82	2						
	2000		Vestas	1263	Havsnäs Vindkraftpark D2,	F21c	90/95	100705	5337	5911	4985	5442	5373	97,8	389	81	5						
	2000		Vestas	1264	Havsnäs Vindkraftpark D3,	F21c	90/95	100705	5337	6732	5117	5322	5331	96,8	340	72	86						
	2000		Vestas	1265	Havsnäs Vindkraftpark D4,	F21c	90/95	100705	5337	6746	5013	5456	5399	98,2	401	83	2						
	2000		Vestas	1266	Havsnäs Vindkraftpark D5,	F21c	90/95	100705	5337	6050	4948	5362	5257	97,5	363	77	56						
	2000		Vestas	1267	Havsnäs Vindkraftpark D6,	F21c	90/95	100705	5337	5964	5376	5662	5700	81,3	426	83	2						
	2000		Vestas	1268	Havsnäs Vindkraftpark D7,	F21c	90/95	100705	5337	6174	5979	6243	6285	98,4	495	83	2						
	2000		Vestas	1269	Havsnäs Vindkraftpark D8,	F21c	90/95	100705	5337	6096	5685	5959	6032	98,5	468	84	3						
	2000		Vestas	1270	Havsnäs Vindkraftpark D9,	F21c	90/95	100705	5337	6813	5155	5296	5399	98,3	395	84	3						
	2000		Vestas	1271	Havsnäs Vindkraftpark D10	F21c	90/95	100705	5337	5820	5424	5224	5883	98,4	429	83	3						
	2000		Vestas	1272	Havsnäs Vindkraftpark D11	F21f	90/95	100705	5337	5718	5395	5795	5628	97,3	442	84	3						
	2000		Vestas	1273	Havsnäs Vindkraftpark D12	F21f	90/95	100705	5337	7573	5516	5257	5818	98,4	464	85	2						
	2000		Vestas	1274	Havsnäs Vindkraftpark D13	F21c	90/95	100705	5337	7553	5531	6071	5829	94,1	457	85	2						
	2000		Vestas	1275	Havsnäs Vindkraftpark D14	F21f	90/95	100705	5337	6720	5092	5305	5331	98,1	417	82	4						
	2000		Vestas	1277	Havsnäs Vindkraftpark D16	F21c	90/95	100705	5337	7966	5755	6366	6003	95,4	479	85	3						
	2000		Vestas	1279	Havsnäs Vindkraftpark D18	F21c	90/95	100705	5337	7605	5546	6184	5928	94	487	83	6						
	2000		Vestas	1280	Havsnäs Vindkraftpark D19	F21c	90/95	100705	5337	6819	5762	6054	6155	98	496	84	3						
	2000		Vestas	1281	Havsnäs Vindkraftpark D20	F21c	90/95	100705	5337	7103	6095	6579	6450	97,5	526	84	3						
	2000		Vestas	1283	Havsnäs Vindkraftpark E1,	F21c	90/95	100705	5337	7253	5390	5970	5739	98,3	441	83	18						
	2000		Vestas	1284	Havsnäs Vindkraftpark E2,	F21c	90/95	100705	5337	6418	4716	5177	5063	97,9	357	77	37						
	2000		Vestas	1285	Havsnäs Vindkraftpark E3,	F21c	90/95	100705	5337	6000	4263	4922	4647	94,8	357	80	20						
	2000		Vestas	1286	Havsnäs Vindkraftpark E4,	F21c	90/95	100705	5337	5929	4125	4759	4564	95,7	343	80	18						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2000		Vestas	1287	Havsnäs Vindkraftpark E5,	F21c	90/95	100705	5337	6220	4620	5175	5001	97,8	380	81	20						
	2000		Vestas	1288	Havsnäs Vindkraftpark E6,	F21c	90/95	100705	5337	6457	4844	5083	5291	98,3	408	83	14						
	2000		Vestas	1289	Havsnäs Vindkraftpark E7,	F21c	90/95	100705	5337	6823	4893	5545	5315	97	411	84	10						
	2000		Vestas	1290	Havsnäs Vindkraftpark E8,	F21c	90/95	100705	5337	5901	4765	5281	5073	97,9	394	82	10						
	2000		Vestas	1291	Havsnäs Vindkraftpark E9,	F21c	90/95	100705	5337	5996	4346	4880	4782	97,3	356	83	10						
	2000		Vestas	1292	Havsnäs Vindkraftpark E10,	F21c	90/95	100705	5337	5923	4380	4895	4688	93,6	377	81	15						
	2000		Vestas	1293	Havsnäs Vindkraftpark E11,	F21c	90/95	100705	5337	5209	4835	5332	5201	97,6	397	84	9						
	2000		Vestas	1294	Havsnäs Vindkraftpark F1,	F21c	90/95	100705	5337	7144	5385	5812	5801	98,1	402	79	39						
	2000		Vestas	1295	Havsnäs Vindkraftpark F2,	F21c	90/95	100705	5337	7117	5596	6093	6083	98,4	455	84	14						
	2000		Vestas	1296	Havsnäs Vindkraftpark F3,	F21c	90/95	100705	5337	6262	4677	5240	5202	93,2	399	49	318						
	2000		Vestas	1297	Havsnäs Vindkraftpark F4,	F21c	90/95	100705	5337	6182	4803	5246	5209	98,6	387	83	1						
	2000		Vestas	1298	Havsnäs Vindkraftpark F5,	F21c	90/95	100705	5337	6186	4519	4997	5052	98	364	83	1						
	2000		Vestas	1299	Havsnäs Vindkraftpark F6,	F21c	90/95	100705	5337	5860	4933	5482	5444	98,3	403	84	1						
	2000		Vestas	1300	Havsnäs Vindkraftpark F7,	F21c	90/95	100705	5337	6398	4873	5367	5313	95,2	398	83	1						
	2000		Vestas	1301	Havsnäs Vindkraftpark F8,	F21c	90/95	100705	5337	7194	5419	5897	5912	98,5	444	84	1						
	2000		Vestas	1302	Havsnäs Vindkraftpark F9,	F21c	90/95	100705	5337	6342	4788	5288	5300	98,1	407	82	17						
	2000		Vestas	1303	Havsnäs Vindkraftpark F10,	F21c	90/95	100705	5337	6220	4613	5124	5207	98,3	396	82	1						
	2000		Vestas	1304	Havsnäs Vindkraftpark F11,	F21c	90/95	100705	5337	5650	4498	5156	5099	97,6	390	83	1						
	2000		Vestas	1305	Havsnäs Vindkraftpark F12,	F21c	90/95	100705	5337	6984	5343	5826	5873	98,7	438	84	2						
	2000		Vestas	1306	Havsnäs Vindkraftpark F13,	F21c	90/95	100705	5337	6975	5336	5882	5883	98,2	443	83	1						
	2000		Vestas	1307	Havsnäs Vindkraftpark F14,	F21c	90/95	100705	5337	6973	5103	5788	5663	94,8	435	84	2						
	2000		Vestas	1309	Havsnäs Vindkraftpark F16,	F21c	90/95	100705	5337	3366	3186	5531	5880	97	435	83	4						
	2000		Enercon	1310	Långå 6,Långå	D17e	82/98	100501		5971	4503	4886	4672	94,4	232	80	124						
	2000		Enercon	1311	Långå 7,Långå	D17e	82/98	100501		6047	5021	5046	5213	98,2	280	95	2						
	2000		Vestas	1313	Källeberg 1,Källeberg	D7h	90/105	100701	5400	6567	5561	5722	5901	97,2	304	80	17						
	2000		Vestas	1314	Källeberg 2,Källeberg	D7h	90/105	100701	5400	6462	5281	5812	5589	97,6	303	80	2						
	2000		Vestas	1315	Källeberg 3,Källeberg	D7h	90/105	100701	5400	6451	5133	5520	5293	97,6	310	79	1						
	2000		Vestas	1316	Källeberg 4,Källeberg	D7h	90/105	100701	5400	7026	4863	6099	5155	96,7	298	77	27						
	2000		Vestas	1317	Källeberg 5,Källeberg	D7h	90/105	100701	5400	6694	5350	5900	5721	97,2	298	78	8						
	2000		Vestas	1319	Bliekevare 6,Norråker	F22f	90/95	090415	5000	5257	3300	4104	4182	98,6	348	100	0						
	2000		Vestas	1320	Orust, Ileberg 1:Syd,Hårleb	B8a	90/95	101018	5300	6795	5797	6080	6103	98,2	341	83	4						
	2000		Vestas	1321	Orust, Ileberg 2:Väst,Hårleb	B8a	90/95	101018	5300	6640	5811	6202	6256	98,6	339	83	9						
	2000		Vestas	1322	Orust, Ileberg 3:Öst,Hårleb	B8a	90/95	101018	5300	6546	5734	6004	6062	99,1	347	83	8						
	2000		Vestas	1323	FloSal 1,Astranna Gård	C8d	90/105	090501	5500	6701	6026	6452	6581	98	343	81	47						
	2000		Vestas	1324	FloSal 2,Astranna Gård	C8d	90/105	090917	5500	7323	6152	6296	6712	97,7	355	78	47						
	2000		Vestas	1325	Götala 1,Motala	F8d	90/105	101029	5300	7060	5952	6205	6251	93,2	288	80	18						
	2000		Vestas	1326	Götala 2,Motala	F8d	90/105	101029	5300	7112	5709	6030	5691	90,9	305	82	0						
	2000		Vestas	1327	Götala 3,Motala	F8d	90/105	101029	5300	7259	6252	6702	6927	99,3	308	83	1						
	2000		Vestas	1328	Götala 4,Motala	F8d	90/105	101029	5300	7155	6209	6592	6752	99	291	80	18						
	2000		Vestas	1329	Tavelberget 1,Linghed	G14a	90/105	100818	6500	8271	7216	7002	7656	98	380	86	13						
	2000		Vestas	1330	Tavelberget 2,Linghed	G13g	90/105	100822	6500	7751	6839	6607	7244	97,9	360	87	5						
	2000		Vestas	1331	Tavelberget 3,Linghed	G13g	90/105	100908	6500	7631	6667	6520	6991	98,5	374	86	3						
	2000		Vestas	1332	Tavelberget 4,Linghed	G13g	90/105	100826	6500	8049	7195	7252	7539	98,2	426	87	14						
	2000		Vestas	1333	Tavelberget 5,Linghed	G13g	90/105	100904	6500	7245	6686	5691	6945	99,3	376	87	1						
	2000		Vestas	1334	Topperyd verk 3,Topperyd	E6h	90/105	101202	5100	7188	6067	6038	6404	96,5	381		9						
	2000		Vestas	1347	Bliekevare 10,Norråker	F22f	90/80	081103	5356	5378	3112		1271	98,3									
	2000		Vestas	1348	Bliekevare 11,Norråker	F22f	90/80	081103	5069	5759	3184		1291	98									
	2000		Vestas	1349	Bliekevare 12,Norråker	F22f	90/80	081103	4683	4560	2502		1036	99,1									
	2000		Vestas	1350	Bliekevare 13,Norråker	F22f	90/80	081103	5597	5178	3507		1413	98,2									
	2000		Vestas	1351	Bliekevare 14,Norråker	F22f	90/80	081103	5696	4935	3218		1288	98,2									
	2000		Vestas	1352	Bliekevare 15,Norråker	F22f	90/80	081103	5733	5654	2939		1013	91,8									
	2000		Vestas	1353	Bliekevare 16,Norråker	F22f	90/80	081103	5127	5156	2745		1111	97,7									
	2000		Vestas	1354	Bliekevare 17,Norråker	F22f	90/80	101001	4972	4858	2686		1125	98,7									
	2000		Vestas	1356	Strömstad, Neanberg 1 Nor	A9i	90/95	101201	5500	6990	5062	6098	5317	98,7	325	84	5						
	2000		Vestas	1357	Strömstad, Neanberg 2 Mitt	A9i	90/95	101201	5500	6433	5353	5552	5554	98,6	272	78	31						
	2000		Vestas	1358	Strömstad, Neanberg 3 Syd	A9i	90/95	101201	5500	6824	5650	5808	5798	98,5	298	78	38						
	2000		Vestas	1360	Brasmaviken, Pellekula 1,F	E8g	90/105	101215	5200	7430	6569	6725	6864	96,3	393	85	6						
	2000		Vestas	1361	Brasmaviken, Pellekula 2,F	E8g	90/105	101215	5200	6221	5918	6019	6068	95	337	79	48						
	2000		Enercon	1362	Prässeberg 1 Mitt, Lilla Ede	B8c	82/98	100901	5500	5445	4669	4908	5006	97,1	284	94	1						
	2000		Enercon	1363	Prässeberg 2 Väst, Lilla Ed	B8c	82/98	100901	5500	5239	4393	4521	4600	95,9	251	93	0						
	2000		Enercon	1364	Prässeberg 3 Öst, Lilla Ede	B8c	82/98	100901	5500	4792	4058	4207	4299	96,4	244	94	0						
	2000		Vestas	1365	Topperyd 1,Topperyd	E6h	90/105	101201	5200	6502	5800	5586	6080	98,8	353		7						
	2000		Vestas	1366	Topperyd 2,Topperyd	E6h	90/105	101201	5200	6371	5371	4978	5548	97,9	326		6						
	2000		Vestas	1367	Topperyd 4,Topperyd	E6h	90/105	101201	5200	5794	5689	5485	6008	98,6	323		47						
	2000		Enercon	1368	Skånings Åsaka 1,Skånings	D8d	82/98	100820	5000	5762	4392	4983	4814	99,5	251	94	0						
	2000		Enercon	1369	Skånings Åsaka 2,Skånings	D8d	82/98	100820	5000	5331	4120	4472	4476	99,1	239	94	2						
	2000		Enercon	1370	Skånings Åsaka 3,Skånings	D8d	82/98	100820	5000	5443	4320	4684	4692	99,4	243	94	0						
	2000		Vestas	1375	Mossebol 1,Erikstad	C9a	90/105	110301	5500	6453	5562	5526	5750	99,4	312	81	4						
	2000		Vestas	1376	Fågelbacka 1,Erikstad	C9a	90/105	110301		6102	5342	5302	5535	99,2	297	79	4						
	2000		Vestas	1377	Fågelbacka 2,Erikstad	C9a	90/105	110301		5892	5410	5422	5608	99,1	305	80	2						
	2000		Vestas	1378	Kråkedalen 1,Erikstad	C9a	90/105	110301		6371	5590	5464	5598	97,6	315	79	10						
	2000		Vestas	1379	Kråkedalen 2,Erikstad	C9a	90/105	110301		6145	5513	5423	5590	97,2	294	76	38						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2000		Vestas	1380	Bäcken,Erikstad	C9a	90/105	110301		6914	6023	5856	6010	96,2	224	52	218						
	2000		Enercon	1381	Rodovålen 4,Vemhån	E17a	82/98	100608	6000	7250	6207	5794	5998	96,7	334	91	42						
	2000		Enercon	1382	Rodovålen 5,Vemhån	E17a	82/98	100608	6000	7587	6326	5966	6099	95,6	384	94	29						
	2000		Enercon	1383	Rodovålen 6,Vemhån	E17a	82/98	100608	6000	7171	5996	5488	5823	98	355	96	16						
	2000		Vestas	1387	Långberget 1,Arbrå	G15f	90/105	110201	5670	7380	6285	6724	6680	98,8	405	81	20						
	2000		Vestas	1388	Långberget 2,Arbrå	G15c	90/105	110201	5670	6621	5372	5816	5806	96,4	352	80	14						
	2000		Vestas	1389	Långberget 3,Arbrå	G15f	90/105	110201	5670	7092	5800	6341	6237	95,9	379	82	17						
	2000		Enercon	1390	Söderbodane 2,Söderboda	C9g	82/108	110107	4750	5433	4624	4893	5009	99,1	278	94	0						
	2000		Vestas	1395	Herrberga 1,Mjölby	F8d	90/105	110228	5200	6624	5502	5620	5786	96,6	291	78	20						
	2000		Vestas	1396	Herrberga 2,Mjölby	F8d	90/105	110228	5200	6469	5424	6070	6103	96,9	295	79	6						
	2000		Vestas	1397	Herrberga 3,Mjölby	F8d	90/105	110228	5200	6352	5306	6032	5955	96,8	295	79	5						
	2000		Vestas	1398	OVA Vind 3,Lundsbrunn	D8g	90/90	101118	5000	485	5239		2862	98,9									
	2000		Vestas	1402	Björka 1,Motala	F8g	90/105	110201	5100	7673	5904	7154	6486	92,2	375	85	0						
	2000		Vestas	1403	Björka 2,Motala	F8g	90/105	110201	5100	7481	6604	6532	6607	98,8	362	86	0						
	2000		Enercon	1405	Lejdeberget 2,Bokenäset	B8d	82/78	110413	5400	7129	5991	6437	6611	96,4	365	96	1						
	2000		Enercon	1406	Lejdeberget 3,Bokenäset	B8d	82/78	110416	5400	6585	5530	5208	6004	96,8	318	94	8						
	2000		Enercon	1410	Brostorp 1,Snogeröd	D2g	82/98	100301	5500	5995	4882	5803	5304	98,4	373	94	7						
	2000		Enercon	1411	Ryd-Rönnerum 1,Ryd	G4i	82/78	110513	5200	4893	4200	4425	4487	98,8	265	94	28						
	2000		Enercon	1412	Ryd-Rönnerum 2,Ryd	G4i	82/78	110513	5200	4507	3917	4109	4137	97,9	250	92	41						
	2000		Enercon	1413	Ryd-Rönnerum 3,Ryd	G4i	82/78	110513	5200	4440	3869	4079	4106	98,5	253	96	16						
	2000		Enercon	1414	Ryd-Rönnerum 4,Ryd	G4i	82/78	110513	5200	4537	3870	4130	4125	98,3	239	93	34						
	2000		Enercon	1415	Ryd-Rönnerum 5,Ryd	G4i	82/78	110513	5200	4603	3983	4194	4251	98,7	262	97	4						
	2000		Vestas	1416	Stor-Rotliden A-01,Stor-Rotl	I21e	90/95	100817	5725	5658	4713	4087	5155	100	348		0						
	2000		Vestas	1417	Stor-Rotliden A-02,Stor-Rotl	I21e	90/95	100817	5725	5884	4714	4169	5287	100	398		0						
	2000		Vestas	1422	Stor-Rotliden A-07,Stor-Rotl	I21e	90/95	100923	5725	6805	82	4801	2983	74,5	451		0						
	2000		Vestas	1423	Stor-Rotliden A-08,Stor-Rotl	I21e	90/95	100928	5725	5904	4694	3703	5302	100	374		0						
	2000		Vestas	1424	Stor-Rotliden A-09,Stor-Rotl	I21e	90/95	100923	5725	6490	4166	4585	5783	94,2	416		0						
	2000		Vestas	1425	Stor-Rotliden A-10,Stor-Rotl	I21e	90/95	100923	5725	6532	3423	4037	4574	100	197		0						
	2000		Vestas	1426	Stor-Rotliden A-11,Stor-Rotl	I21e	90/95	100928	5725	5680	4389	3901	5021	100	364		0						
	2000		Vestas	1427	Stor-Rotliden B-01,Stor-Rotl	I21e	90/95	100917	5725	5615	4346	3260	4242	100	355		0						
	2000		Vestas	1428	Stor-Rotliden B-02,Stor-Rotl	I21e	90/95	100917	5725	5698	3515	3650	4557	100	371		0						
	2000		Vestas	1429	Stor-Rotliden B-03,Stor-Rotl	I21e	90/95	100917	5725	5874	3219	3759	4752	100	395		0						
	2000		Vestas	1430	Stor-Rotliden B-04,Stor-Rotl	I21e	90/95	100917	5725	6555	5068	4018	5252	100	177		0						
	2000		Vestas	1431	Stor-Rotliden B-05,Stor-Rotl	I21e	90/95	100917	5725	6006	3940	3963	5254	100	376		0						
	2000		Vestas	1432	Stor-Rotliden B-06,Stor-Rotl	I21e	90/95	100908	5725	5834	4478	3965	4978	92,5	375		0						
	2000		Vestas	1433	Stor-Rotliden B-07,Stor-Rotl	I21e	90/95	100908	5725	5107	3825	3548	4706	100	326		0						
	2000		Vestas	1434	Stor-Rotliden B-08,Stor-Rotl	I21e	90/95	100914	5725	5716	4651	2835	5082	100	375		0						
	2000		Vestas	1435	Stor-Rotliden C-01,Stor-Rot	I21e	90/95	100816	5725	5702	4644	4122	5213	100	404		0						
	2000		Vestas	1436	Stor-Rotliden C-02,Stor-Rot	I21e	90/95	100816	5725	5579	3563	3993	5097	100	393		0						
	2000		Vestas	1439	Stor-Rotliden C-05,Stor-Rot	I21e	90/95	100820	5725	5442	4436	3753	5043	100	386		0						
	2000		Vestas	1440	Stor-Rotliden C-06,Stor-Rot	I21e	90/95	100825	5725	6041	4902	4355	5374	100	446		0						
	2000		Vestas	1441	Stor-Rotliden C-07,Stor-Rot	I21e	90/95	100825	5725	5748	4731	4040	5113	100	394		0						
	2000		Vestas	1442	Stor-Rotliden C-08,Stor-Rot	I21e	90/95	100902	5725	5536	4595	3958	5065	100	391		0						
	2000		Vestas	1443	Stor-Rotliden C-09,Stor-Rot	I21e	90/95	100908	5725	5451	4620	3877	5010	100	343		0						
	2000		Vestas	1444	Stor-Rotliden C-10,Stor-Rot	I21e	90/95	100914	5725	6109	5172	4368	5643	100	432		0						
	2000		Vestas	1446	Stor-Rotliden D-01,Stor-Rot	I21e	90/95	100916	5725	5282	4709	3906	5320	100	398		0						
	2000		Vestas	1449	Stor-Rotliden D-04,Stor-Rot	I21e	90/95	100820	5725	5069	4390	2682	3485	91,5	382		0						
	2000		Vestas	1450	Stor-Rotliden D-05,Stor-Rot	I21e	90/95	100804	5725	4429	4049	3465	4316	100	326		0						
	2000		Vestas	1451	Stor-Rotliden D-06,Stor-Rot	I21e	90/95	100804	5725	5028	4227	3429	4491	100	338		0						
	2000		Vestas	1452	Stor-Rotliden D-07,Stor-Rot	I21e	90/95	100804	5725	4907	4205	3454	4598	100	344		0						
	2000		Vestas	1454	Stor-Rotliden D-09,Stor-Rot	I21e	90/95	100729	5725	5400	4622	3881	5130	100	371		0						
	2000		Enercon	1468	Kommerberget, Pelle,Peråś	E18e	82/98	101226	5300	7860	5801	5796	5627	99,1	423	95	0						
	2000		Enercon	1469	Längjum 1,Längjum	C8c	82/98	110401	4800	6553	5186	5599	5668	98	284	91	35						
	2000		Enercon	1470	Längjum 2,Längjum	C8c	82/98	110401	4800	6314	4985	5473	5502	97,8	272	95	27						
	2000		Enercon	1471	Längjum 3,Längjum	C8c	82/98	110401	4800	6067	5000	5318	5398	97,9	271	95	31						
	2000		Enercon	1475	Lörby-Ysane 8,Lörby	E3e	82/98	110501	5000	5902	4839	5453	5091	99,1	346	94	6						
	2000		Enercon	1476	Lörby-Ysane 9,Lörby	E3e	82/98	110501	5000	5840	4840	5224	5011	99,1	337	94	20						
	2000		Enercon	1477	Lörby-Ysane 10,Lörby	E3e	82/98	110501	5000	5985	4894	5543	5171	99,5	396	95	7						
	2000		Vestas	1478	Halmstadgården 1,Halmsta	C3b	90/80	110702		6875	5641	6352	5850	99,4	471	86	0						
	2000		Vestas	1479	Halmstadgården 2,Halmsta	C3b	90/80	110702		6511	5338	5918	5481	99	435	85	0						
	2000		Vestas	1480	Halmstadgården 3,Halmsta	C3b	90/80	110702		6489	5271	5875	5423	99,1	422	86	0						
	2000		Vestas	1481	Oberga Alf,Oberga	E7f	90/105	110930	5000	5929	4935	5311	5434	99,4	256	84	0						
	2000		Vestas	1482	Oberga Lena,Oberga	E7f	90/105	110930	5000	5932	4981	5348	5461	98,6	260	85	1						
	2000		Vestas	1483	Betåsberget 1,Backe	G20f	90/105	110909		5424	4218	4612	4464	100	372	99	0						
	2000		Vestas	1484	Betåsberget 2,Backe	G20f	90/105	110909		5057	3885	4280	4142	100	330	100	0						
	2000		Vestas	1485	Hyringa 1,Hyringa	C8e	90/95	110824		5590	5174	5537	5690	99,8	288	80	0						
	2000		Vestas	1486	Hyringa 2,Hyringa	C8e	90/95	110824		6487	5320	5684	5830	99,7	292	80	4						
	2000		Vestas	1487	Östra Sallerup 1,Östra Sall	D2h	90/80	110704	5400	7094	5905	6827	6157	96,5	542	91	3						
	2000		Vestas	1488	Östra Sallerup 2,Östra Sall	D2h	90/80	110704	5400	7303	5156	6831	5445	87,6	524	89	19						
	2000		Vestas	1489	Östra Sallerup 3,Östra Sall	D2h	90/80	110704	5400	7089	5876	6779	6208	96,9	524	90	10						
	2000		Enercon	1490	Horshaga 1,Skara	D8d	82/108	110801	5000	5842	5087	5485	5541	99,6	271	94	0						
	2000		Enercon	1491	Horshaga 2,Skara	D8d	82/108	110801	5000	5833	5028	5362	5416	98,3	267	93	1						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2000		Vestas	1517	STE A01,Orrefors	F4i	90/125	110801	5531	7018	4503		2300	99,7									
	2000		Vestas	1518	STE A02,Orrefors	F4i	90/125	110801	5531	7015	4503		2297	99,8									
	2000		Vestas	1519	STE A03,Orrefors	F4i	90/125	110801	5531	6938	3416		1195	99,9									
	2000		Vestas	1520	STE A04,Orrefors	F4i	90/125	110801	5531	7373	4770		2430	99,8									
	2000		Vestas	1521	STE A05,Orrefors	F4i	90/125	110901	5531	7496	4658		2352	99,6									
	2000		Vestas	1522	STE A06,Orrefors	F4i	90/125	110901	5531	7300	3004		658	97,7									
	2000		Vestas	1523	STE A07,Orrefors	F5c	90/125	110901	5531	6922	4499		2267	99,7									
	2000		Vestas	1524	STE A08,Orrefors	F5c	90/125	110901	5531	6804	4172		2106	99,4									
	2000		Vestas	1525	STE A09,Orrefors	F5c	90/125	110901	5531	6980	4458		2257	99,4									
	2000		Vestas	1526	STE A10,Orrefors	F5c	90/125	110901	5531	6742	4307		2172	99,8									
	2000		Vestas	1547	Södervidinge 1 Nordväst,Sö	C2h	90/80	111101	5600	7026	5944	6755	6228	97,6	476	83	30						
	2000		Vestas	1548	Södervidinge 2 Mitt,Södervi	C2h	90/80	111101	5600	6883	5868	6549	6078	98,6	476	86	0						
	2000		Vestas	1549	Södervidinge 3 Sydöst,Söd	C2h	90/80	111101	5600	6257	6021	6036	5962	95,3	225	30	378						
	2000		Vestas	1553	Sängsjön 4,Torvsele	H21e	90/105	111030	5500	6663	5465	5377	5896	97,4	440	85	1						
	2000		Vestas	1554	Räpplinge, Svingan 2,Räppl	H5a	90/80	111030	5200	6096	5354	5694	5776	99,4	313	88	18						
	2000		Vestas	1555	Räpplinge 3,Räpplinge	H5a	90/80	111030	5200	6071	5269	5616	5661	99,2	307	88	18						
	2000		Vestas	1556	Räpplinge 4,Räpplinge	H5a	90/80	111030	5200	6098	5334	5632	5669	99,2	312	87	20						
	2000		Enercon	1559	Ollebacken, Hällingarna 2,	F20a	82/98	111201	5280	6754	5180	5433	5481	98,6	317	84	51						
	2000		Enercon	1560	Ollebacken, Hällingarna 3,	F20a	82/98	111201	5280	7275	5856	6025	6082	99,1	353	85	51						
	2000		Enercon	1561	Ollebacken, Hällingarna 4,	F20a	82/98	111201	5280	6619	5057	5332	5423	98,8	310	84	51						
	2000		Enercon	1562	Ollebacken, Hällingarna 5,	F20a	82/98	111201	5280	6662	5029	5293	5322	98	310	84	51						
	2000		Enercon	1563	Ollebacken, Hällingarna 6,	F20a	82/98	111201	5280	6980	5397	5573	5706	98,9	341	85	51						
	2000		Enercon	1564	Ollebacken, Hällingarna 7,	F20a	82/98	111201	5280	7071	5451	5655	5739	98,9	352	84	53						
	2000		Vestas	1581	Medhamra 1,Medhamra	F8g	90/95	101001		6748	5168	5963	5823	98,8	472	73							
	2000		Vestas	1582	Medhamra 2,Medhamra	F8g	90/95	100101		6907	5246	6256	5723	98,8	472	73							
	2000		Vestas	1583	Mariedamm 1,Norra Björnfa	F9d	90/95	091216		5698	4433	4469	4693	95,4	240	73	23						
	2000		Vestas	1584	Mariedamm 2,Norra Björnfa	F9d	90/95	091216		5633	4319	4531	4577	90,2	250	77	24						
	2000		Vestas	1585	Gummaråsen 1,Tvååker	B5f	90/105	101201		7617	6393	7245	6759	96,8	431	81	36						
	2000		Vestas	1586	Gummaråsen 2,Tvååker	B5f	90/105	101201		7495	6499	7218	6772	97,1	440	82	22						
	2000		Vestas	1587	Gummaråsen 3,Tvååker	B5f	90/105	101201		8002	6721	7500	6819	93,1	470	82	15						
	2000		Vestas	1588	Gummaråsen 4,Tvååker	B5f	90/105	101201		7630	6202	7052	6533	95,3	418	81	13						
	2000		Vestas	1589	Gummaråsen 5,Tvååker	B5f	90/105	101201		8480	7082	7449	6831	90,5	417	77	52						
	2000		Vestas	1590	Gislorp,Gislorp	F8h	90/95	100101		5737	2700		591	99,6									
	2000		Vestas	1591	Stavhälla 1,Stavhälla	G10a	90/105	111101		6129	5265	5421	5517	96,4	296	78	41						
	2000		Enercon	1592	Glysbyn,Glysbyn	C8g	82/108	110420		7145	6218	6519	6781	97,7	351	94	1						
	2000		Enercon	1593	Brålanda Torp 1,Brålanda	B9c	82/108	110906		6396	5221	5434	5601	99	301	94	1						
	2000		Enercon	1594	Brålanda Torp 2,Brålanda	C9a	82/108	110906		6351	5204	5394	5552	98,8	263	88	44						
	2000		Enercon	1595	Bolstad Prästgård 1,Bolstad	C9a	82/108	110927		6766	6149	6341	6674	98,7	337	95	0						
	2000		Enercon	1596	Bolstad Prästgård 2,Bolstad	C9a	82/108	110927		7012	6172	6325	6717	98,7	339	92	25						
	2000		Vestas	1599	SKA A01,Svedala	C2c	90/80	111215	5742	6475	5308	6046	5436	99,3	435	88	6						
	2000		Vestas	1600	SKA A02,Svedala	C2c	90/80	111215	5742	5812	4716	5351	4752	99,6	399	87	5						
	2000		Vestas	1601	SKA A03,Svedala	C2c	90/80	111215	5742	6695	5429	6306	5598	99,1	449	88	3						
	2000		Vestas	1602	SKA A04,Svedala	C2b	90/80	111215	5742	7365	6104	7105	6333	99,6	500	88	2						
	2000		Vestas	1603	SKA A05,Svedala	C2b	90/80	111215	5742	7023	5750	6574	5942	99,4	490	88	0						
	2000		Enercon	1605	Stora Lund 2,Götene	D8g	82/108	100801	5000	6516	5201	5726	5771	98,5	284	94	0						
	2000		Enercon	1606	Kollbogården 2,Götene	D8g	82/108	100802	5000	6435	5148	5590	5617	98,3	281	94	0						
	2000		Vestas	1609	Karstorp 1,Karstorp	D8d	90/105	120321		5558	4606		2970	100									
	2000		Vestas	1610	Karstorp 2,Karstorp	D8d	90/105	120322		5574	4596		2957	100									
	2000		Vestas	1611	Karstorp 3,Karstorp	D8d	90/105	120321		5805	4822		3142	100									
	2000		Vestas	1612	Kilagården 1,Kilagården	C8f	90/105	120327		5920	5049		3279	100									
	2000		Vestas	1613	Kilagården 2,Kilagården	C8f	90/105	120402		6137	5060		3359	100									
	2000		Vestas	1614	Kilagården 3,Kilagården	C8f	90/105	120421		6220	5282		3427	100									
	2000		Vestas	1615	KNA A01,Knäred	C4f	90/105	120309	4428	5876	4915	5379	5028	98,2	331	77	41						
	2000		Vestas	1616	KNA A02,Knäred	D4d	90/105	120309	4428	5365	4545	5017	4800	97,3	368	81	35						
	2000		Vestas	1617	KNA A03,Knäred	D4d	90/105	120309	4428	5713	5081	5468	5114	98,4	396	86	6						
	2000		Vestas	1618	KNA A04,Knäred	C4f	90/105	120309	4428	1321	5363	5954	5484	97,8	412	81	34						
	2000		Vestas	1619	KNA A05,Knäred	D4d	90/105	120309	4428	5893	4893	5505	5158	98,6	489	88	9						
	2000		Vestas	1620	KNA A06,Knäred	C4f	90/105	120309	4428	6158	5186	5659	5249	96,1	369	74	94						
	2000		Vestas	1621	KNA A07,Knäred	D4d	90/105	120309	4428	5488	4823	5219	5015	98,6	397	86	0						
	2000		Vestas	1622	KNA A08,Knäred	D4d	90/105	120309	4428	5608	4731	5077	4898	98,5	383	86	0						
	2000		Vestas	1623	KNA A09,Knäred	C4f	90/105	120309	4428	6498	5551	5944	5699	98,4	414	80	13						
	2000		Vestas	1624	KNA A10,Knäred	D4d	90/105	120309	4428	5601	4782	5078	4958	98,3	394	85	1						
	2000		Vestas	1625	Munkedal - Järmunderöd 1,	B8g	90/105	120410	5300	5284	5442		3423	100									
	2000		Vestas	1626	Munkedal - Järmunderöd 2,	B8g	90/105	120410	5300	5151	5200		3308	100									
	2000		Vestas	1627	Munkedal - Järmunderöd 3,	B8g	90/105	120411	5300	5960	6229		3905	100									
	2000		Vestas	1628	Ulricehamn - Bondegärde 1	D7a	90/105	120519	5500	7194	6176	6486	6407	97	427	90							
	2000		Vestas	1629	Ulricehamn - Bondegärde 2	D7a	90/105	120518	5500	7581	6718	6875	6999	98,8	446	90							
	2000		Vestas	1630	Ulricehamn - Bondegärde 3	D7a	90/105	120522	5500	7580	6733	6887	6891	97,7	446	90							
	2000		Vestas	1631	Väby 1,Väby	C5d	90/105	111210	5400	7421	6095	6794	6411	98,2	402	83	21						
	2000		Vestas	1632	Väby 2,Väby	C5d	90/105	111215	5400	6696	5343	6112	5764	98,1	377	82	20						
	2000		Vestas	1633	Väby 3,Väby	C5d	90/105	120122	5400	5946	4473	5371	4935	97,5	328	80	18						
	2000		Vestas	1634	Väby 4,Väby	C5d	90/105	120210	5400	5522	4400	5070	4685	98,6	388	83							

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2000		Vestas	1635	Väby 5,Väby	C5d	90/105	120215	5400	5414	4338	4954	4681	98,1	301	80	17						
	2000		Vestas	1636	Väby 6,Väby	C5d	90/105	120218	5400	6290	4949	5761	5503	98,4	340	81	17						
	2000		Enercon	1640	Stora Istad 6,Stora Istad	H5a	82/78	111109	5500	6509	5477	5526	5714	97,7	301	97	7						
	2000		Enercon	1641	Stora Istad 8,Stora Istad	H5a	82/78	111109	5500	6717	5792	6083	6186	97,5	342	96	13						
	2000		Vestas	1644	Frotorps 1, Ingrid,Frotorp	E9i	90/105	120608	5000	5906	4725	5050	5169	97,9	285	82	0						
	2000		Vestas	1645	Frotorps 2, Wera,Frotorp	E9i	90/105	120608	5000	5567	4478	4678	4875	98,4	248	79	16						
	2000		Vestas	1646	Frotorps 3, Ylva,Frotorp	E9i	90/105	120609	5000	5645	4740	4876	5059	98	261	79	11						
	2000		Enercon	1647	Egby 6,Egby	H5a	82/78	120706	3000	5405	4912	5186	5303	99,2	289	98	5						
	2000		Enercon	1648	Egby 7,Egby	H5a	82/78	120718	3000	5457	4886	5036	5231	98,9	263	97	9						
	2000		Enercon	1649	Egby 8,Egby	H5a	82/78	120803	3000	5611	5025	5218	5424	99,3	286	98	5						
	2000		Enercon	1650	Egby 9,Egby	H5a	82/78	120823	3000	5485	4952	5150	5360	99,2	291	98	5						
	2000		Enercon	1651	Egby 10,Egby	H5a	82/78	120831	3000	5857	5194	5298	5397	97,8	313	98	7						
	2000		Enercon	1652	Hästhalla 1,Hästhalla	C8f	82/78	120416	4600	5468	4132	4528	4456	100	227	93	0						
	2000		Enercon	1653	Hästhalla 2,Hästhalla	C8f	82/78	120414	4600	4978	3947	4191	4246	100	215	93	0						
	2000		Enercon	1654	Hästhalla 3,Hästhalla	C8f	82/78	120516	4600	5038	3999	4215	4215	100	221	92	0						
	2000		Enercon	1655	Hästhalla 4,Hästhalla	C8f	82/78	120416	4600	5532	4234	4561	4553	100	226	92	0						
	2000		Vestas	1656	Storugns III,Lärbro	J7c	90/105	120615	6100	6799	6273	6430	6488	97,7	418	86							
	2000		Vestas	1657	Furulund 1,Nymö	E3a	90/95	120706	5200	6552	5408		3146	100									
	2000		Vestas	1658	Furulund 2,Nymö	E3a	90/95	120706	5200	6808	5550		3198	100									
	2000		Enercon	1659	Sölve 1,Sölvedal	E3b	82/98	120608	4950	6142	5260	5817	5453	98,8	400	96	6						
	2000		Enercon	1660	Sölve 2,Sölvedal	E3b	82/98	120608	4950	6366	5280	5839	5477	98	330	92	35						
	2000		Vestas	1661	Hackeryd Vind 1,Västerlösa	F8e	90/105	120630	4800	6654	5979	6189	6604	99,7	295	78	0						
	2000		Vestas	1662	Hackeryd Vind 2,Västerlösa	F8e	90/105	120627	4800	6742	5726	6145	6338	96,5	301	81	0						
	2000		Vestas	1663	Hackeryd Vind 3,Västerlösa	F8e	90/105	120626	4800	6773	5854	6183	6523	97,9	302	79	1						
	2000		Vestas	1664	Vävinge Vind 1,Skänninge	F8d	90/80	120630	4450	5987	5091	5507	5719	98,8	266	79	0						
	2000		Vestas	1665	Vävinge Vind 2,Skänninge	F8d	90/80	120704	4450	6092	5191	5600	5834	98,9	276	79	0						
	2000		Vestas	1666	Hakarp 1,Hakarp	F3d	90/105	120831	5000	5716	4938	5301	5005	100	369	100	0						
	2000		Vestas	1667	Hakarp 2,Hakarp	F3d	90/105	120831	5000	5529	4794	5140	4956	100	378	100	0						
	2000		Vestas	1668	Hakarp 3,Hakarp	F3d	90/105	120831	5000	5224	4449	4843	4625	100	356	100	0						
	2000		Vestas	1669	Hakarp 4,Hakarp	F3d	90/105	120831	5000	5434	4761	5149	4918	100	389	99	0						
	2000		Vestas	1670	Hakarp 5,Hakarp	F3g	90/105	120831	5000	5600	4746	5064	4692	100	377	98	0						
	2000		Vestas	1671	Hakarp 6,Hakarp	F3d	90/105	120831	5000	5636	4776	5222	4944	100	375	100	0						
	2000		Vestas	1672	Hakarp 7,Hakarp	F3d	90/105	120831	5000	5525	4580	5056	4639	100	347	95	0						
	2000		Vestas	1673	Hakarp 8,Hakarp	F3d	90/105	120831	5000	5385	4667	4924	4699	100	370	99	0						
	2000		Vestas	1674	Tolvmanstegen 1,Tolvmans	A9i	90/105	111125	5200	6155	5335	5416	5469	100	314	98	0						
	2000		Vestas	1675	Tolvmanstegen 2,Tolvmans	A9i	90/105	111125	5200	6947	6127	6220	6261	100	370	99	0						
	2000		Vestas	1676	Tolvmanstegen 3,Tolvmans	A9i	90/105	111130	5200	6494	5469	5557	5587	100	332	100	0						
	2000		Vestas	1677	Tolvmanstegen 4,Tolvmans	A9i	90/105	111208	5200	6322	5325	5413	5418	100	328	100	0						
	2000		Vestas	1678	Tolvmanstegen 5,Tolvmans	A9i	90/105	111130	5200	6501	5508	5536	5605	100	326	100	0						
	2000		Vestas	1679	Tolvmanstegen 6,Tolvmans	A9i	90/105	111208	5200	6834	5835	5964	5881	100	361	100	0						
	2000		Vestas	1680	Tolvmanstegen 7,Tolvmans	A9i	90/105	111208	5200	7013	6126	6200	6221	100	377	100	0						
	2000		Vestas	1681	Tolvmanstegen 8,Tolvmans	A9i	90/105	111130	5200	6306	5326	5409	5442	100	311	100	0						
	2000		Vestas	1682	Tolvmanstegen 9,Tolvmans	A9i	90/105	111125	5200	6424	5478	5582	5622	100	326	100	0						
	2000		Vestas	1683	Tolvmanstegen 10,Tolvman	A9i	90/105	111215	5200	6795	5875	5923	5952	100	352	100	0						
	2000		Vestas	1684	Tolvmanstegen 11,Tolvman	A9i	90/105	111216	5200	6772	5873	5956	6047	100	349	100	0						
	2000		Vestas	1685	Tolvmanstegen 12,Tolvman	A9i	90/105	120315	5200	6195	5304	5424	5419	100	319	99	0						
	2000		Vestas	1686	Tolvmanstegen 13,Tolvman	A9i	90/105	120315	5200	6675	5694	5895	5854	100	349	100	0						
	2000		Vestas	1687	Tolvmanstegen 14,Tolvman	A9i	90/105	120315	5200	6722	5754	5861	5857	100	344	99	0						
	2000		Vestas	1688	Tolvmanstegen 15,Tolvman	A9i	90/105	120315	5200	6696	5730	5905	5860	100	364	100	0						
	2000		Vestas	1689	Tolvmanstegen 16,Tolvman	A9i	90/105	120315	5200	6751	5853	6049	5978	100	364	100	0						
	2000		Vestas	1690	Tolvmanstegen 17,Tolvman	A9i	90/105	120410	5200	6802	5840	5949	5960	100	354	100	0						
	2000		Vestas	1691	Tolvmanstegen 19,Tolvman	A9i	90/105	120416	5200	6878	5937	6055	6135	100	343	100	0						
	2000		Vestas	1692	Tolvmanstegen 21,Tolvman	A9i	90/105	120423	5200	6863	5888	5752	5978	100	355	99	0						
	2000		Vestas	1693	Tolvmanstegen 22,Tolvman	A9i	90/105	120410	5200	7107	6224	6290	6357	100	384	99	0						
	2000		Vestas	1694	Tolvmanstegen 23,Tolvman	A9i	90/105	120410	5200	6960	6000	5970	6203	100	365	99	0						
	2000		Vestas	1695	Tolvmanstegen 24,Tolvman	A9i	90/105	120322	5200	6584	5729	5944	5858	100	365	100	0						
	2000		Enercon	1696	Lyby 3,Lyby	D2g	82/78	110831	5200	6049	4889	5590	5088	100	447	97	0						
	2000		Enercon	1700	Hörby Gård, Ellen,Mjällby	E3b	82/98	120531		7012	5910	6415	6032	98,4	399	91	49						
	2000		Vestas	1701	Härjevad 1,Lidköping	C8f	90/95	110701	5500	7373	5964	6439	6437	97,7	327	82	53						
	2000		Vestas	1702	Härjevad 2,Lidköping	C8f	90/95	110701	5500	7273	5966	6416	6472	98,4	320	82	53						
	2000		Vestas	1710	Nyvallsåsen 1,Bergsjö	H16g	90/105	120930	5900	8231	6976	7322	7364	98,3	444	86	4						
	2000		Vestas	1711	Nyvallsåsen 2,Bergsjö	H16g	90/105	120929	5900	7869	6614	6960	7059	98	435	85	4						
	2000		Vestas	1717	Skallmeja-Elvingsgården,Sk	C8f	90/95	121026	5400	6358	5403	5863	5860	98,2	315	84	9						
	2000		Vestas	1718	Brännåsen 1, NV,Bergsjö	H16d	90/105	120822	6631	7748	6559	6951	6920	99,2	433	83	13						
	2000		Vestas	1719	Brännåsen 2, SV,Bergsjö	H16d	90/105	121010	6554	7341	6130	6644	6479	99,4	404	85	1						
	2000		Vestas	1720	Brännåsen 3, NO,Bergsjö	H16d	90/105	121010	6357	7325	6169	6629	6516	99,4	427	83	1						
	2000		Vestas	1721	Brännåsen 4, SO,Bergsjö	H16d	90/105	121010	6400	7565	6494	6766	6769	99,3	418	84	1						
	2000		Enercon	1722	Tejarp 1,Klågerup	C2f	82/78	120522	5400	6029	4828	5441	4989	99,2	386	94	3						
	2000		Enercon	1723	Tejarp 2,Klågerup	C2f	82/78	120524	5400	6398	5071	5793	5352	98,7	431	95	0						
	2000		Enercon	1736	Vara Badene 1,Kvänum	C8c	82/98	121005	5500	6681	5398	5821	5865	97,8	282	92	11						
	2000		Enercon	1737	Vara Badene 2,Kvänum	C8c	82/98	121005	5500	6518	5189	5707	5749	98,1	261	89	43						
	2000		Enercon	1738	Vara Badene 3,Kvänum	C8c	82/98	121005	5500	6074	4918	5278	5299	99,1	262	93	7						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2000		Enercon	1739	Vara Badene 4,Kvänum	C8c	82/98	121101	5500	6289	5118	5507	5624	99	273	94	7						
	2000		Vestas	1740	Bårstad,Borghamn	E8f	90/95	120802	5300	7705	6896	7245	7467	98,9	459	79	31						
	2000		Vestas	1741	Klackeborg Vind 1,Skännin	F8d	90/105	101024	5200	6703	5671	6306	6420	96,8	294	81	0						
	2000		Vestas	1742	Klackeborg Vind 2,Skännin	F8d	90/105	101024	5200	6503	5375	6183	6169	97,1	290	80	0						
	2000		Vestas	1743	Klackeborg Vind 3,Skännin	F8d	90/105	101024	5200	6614	5609	6167	6297	96,9	294	79	7						
	2000		Enercon	1761	Rålanda 2, Dan C,Rålanda	B8d	82/108	110404	5200	5355	4577		2923	100									
	2000		Enercon	1762	Rålanda 3, Dan C,Rålanda	B8d	82/108	110404	5200	5539	4784		3056	100									
	2000		Enercon	1769	Stentjärnåsen 1,Funäsdale	C17f	82/98	100804	5600	6507	5193		2901	100									
	2000		Enercon	1770	Stentjärnåsen 2,Funäsdale	C17f	82/98	100804	5600	7368	5862		3292	100									
	2000		Enercon	1771	Stentjärnåsen 3,Funäsdale	C17f	82/98	100804	5600	6126	4827		2667	100									
	2000		Enercon	1772	Stentjärnåsen 4,Funäsdale	C17f	82/98	100804	5600	6792	5496		3043	100									
	2000		Enercon	1773	Stentjärnåsen 5,Funäsdale	C17f	82/98	100804	5600	6660	5283		2961	100									
*	2000		Vestas	1789	Knuts Kulle 1,Gymnås	D6b	90/105	130615	6100	6826	6074	6280	6301	98	394	83	44						
*	2000		Vestas	1790	Knuts Kulle 2,Gymnås	D6b	90/105	130615	6100	7171	5974	6560	6226	96,1	432	89	8						
*	2000		Vestas	1791	Knuts Kulle 3,Gymnås	D6b	90/105	130615	6100	6474	5558	5873	5746	99,1	395	89	3						
	2000		Vestas	1792	Öringe 1, ORI 1,Öringe	C4e	90/80	110418	5100	6466	5132	2031	5190	99									
	2000		Vestas	1793	Öringe 2, ORI 2,Öringe	C4e	90/80	110418	5100	6596	4722	2023	5040	99,3									
	2000		Vestas	1794	Öringe 3, ORI 3,Öringe	C4e	90/80	110418	5200	6531	5130	1970	5080	99,3									
	2000		Vestas	1808	Örja, OJA A01,Landskrona	C2h	90/80	120901	5900	7517	6152	6731	6364	99	518	83	5						
	2000		Vestas	1809	Örja, OJA A02,Landskrona	C2h	90/80	120904	5800	7074	5781	6297	5987	99,3	502	83	0						
	2000		Vestas	1810	Örja, OJA A03,Landskrona	C2h	90/80	120907	5900	7126	5877	6436	6083	98,2	502	83	0						
	2000		Vestas	1812	Lyngby 3, NO,Everöd	D2i	90/105	100621	5100	5618	4781	5500	5221	99	396	85	3						
	2000		Enercon	1818	Köjen 1-Tagelberg 1,Tagelb	C8f	82/108	131001	5400	6236	5028	5303	5437	99,3	260	94	0						
	2000		Enercon	1819	Torkelstorp 2- Tagelberg 2,	C8f	82/108	131001	5400	6603	5271	5550	5631	97,9	239	85	71						
	2000		Vestas	1852	Kattorp 1,Kattorp	E8f	90/95	131104	5300	7833	6978	7302	7595	99,2	475	81	11						
	2000		Enercon	1853	Adele,Frillesås	B6b	82/98	140601	6000	6766	5534	6091	5781	98,7	317	92	0						
	2000		Vestas	1880	Skutskär 1, Anders,Skutskä	H13f	90/105	091007	6000	6759	6105	1867	5651	100	12		0						
	2000		Vestas	1881	Skutskär 2, Doris,Skutskär	H13f	90/105	091007	6000	6901	6341	1955	5789	100	12		0						
	2000		Vestas	1882	Skutskär 3, Erik,Skutskär	H13f	90/105	091007	6000	7024	6351	1943	5800	100	13		0						
	2000		Vestas	1883	Skutskär 4, Eva,Skutskär	H13f	90/105	091007	6000	6893	6391	2080	5936	100	11		0						
	2000		Vestas	1884	Skutskär 5, Nisse,Skutskär	H13f	90/105	091007	6000	6916	6382	2038	5902	100	12		0						
	2000		Vestas	1886	Storugns IV verk 11,Lärbro	J7b	90/105	140820	6100	6758	6252	6456	6447	98,6	426	85							
	2000		Vestas	1887	Storugns IV verk 13,Lärbro	J7b	90/105	140820	6100	6760	6334	6544	6541	98,5	409	84							
	2000		Vestas	1913	Lönneborg 1 NV,Ysane	E3e	90/105	140919	5600	4436	5232	5934	5402	100	395	99	0						
	2000		Vestas	1914	Lönneborg 2 SO,Ysane	E3e	90/105	140919	5600	4476	5240	5823	5415	100	404	99	0						
	2000		Gamesa	1915	Nötåsen 1,Holm	G18c	114/104	141201	7500	4729	5855	6293	6307	100	482		0						
	2000		Gamesa	1916	Nötåsen 2,Holm	G18c	114/104	141201	7500	4981	4659	6350	5120	100	458		0						
	2000		Gamesa	1917	Nötåsen 3,Holm	G18c	114/104	141201	7500	4129	5619	6048	6042	100	440		0						
	2000		Gamesa	1918	Nötåsen 4,Holm	G18c	114/104	141201	7500	4622	5386	6280	5992	100	490		0						
	2000		Vestas	1920	Påboda-Ragnabo 2, norr,S	G4b	90/105	141019	5600	4434	5356		3276	100									
	2000		Vestas	1921	Ryftes Fredrika,Fole	J6h	90/105	120213	5800	6862	5764	6131	6026	98,3	394	87	0						
	2000		Enercon	1934	Kil 1,Kil	A9f	82/98	090820	5000	2955	4799	4873	4899	100	259	92	0						
	2000		Enercon	1935	Kil 2,Kil	A9f	82/98	090820	5000	3021	5373	5493	5544	100	307	97	0						
	2000		Enercon	1936	Kil 3,Kil	A9f	82/98	090820	5000	2997	4823	3531	4986	100	282	96	0						
	2000		Enercon	1937	Kil 4,Kil	A9f	82/98	090820	5000	2889	4898	5048	5020	100	270	97	0						
	2000		Vestas	2007	Skalleberg 01,Hjo	E8a	90/105	150227	5400	2841	5379	5802	6069	100	291	100	0						
	2000		Vestas	2008	Skalleberg 02,Hjo	E8a	90/105	150227	5400	3043	5496	5915	6156	100	284	96	0						
	2000		Vestas	2009	Skalleberg 03,Hjo	E8a	100/95	150227	5800	3047	5593	6016	6127	100	298	98	0						
	2000		Vestas	2010	Skalleberg 04,Hjo	E8a	100/95	150227	6600	3713	6914	7558	7530	100	394	100	0						
	2000		Vestas	2011	Skalleberg 05,Hjo	E8a	100/95	150227	6400	3383	6139	6709	6661	100	357	98	0						
	2000		Vestas	2014	Skalleberg 08,Hjo	E7g	100/95	150227	6700	3439	6316	6868	6759	100	444	99	0						
	2000		Vestas	2016	Skalleberg 10,Hjo	E7g	100/105	150227	7300	3301	6166	6468	6604	100	409	96	0						
	2000		Vestas	2017	Ramsnäs 1,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	3497	6367	6617	6844	100	354	97	0						
	2000		Vestas	2018	Ramsnäs 2,Ramsnäs	E9h	100/95	140718	5200	3653	6602	6948	7108	100	398	99	0						
	2000		Vestas	2019	Ramsnäs 3,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	3796	6692	7179	7306	100	385	96	0						
	2000		Vestas	2020	Ramsnäs 4,Ramsnäs	E9e	100/95	140718	5200	3673	6349	6645	6774	100	374	99	0						
	2000		Vestas	2036	Hog,Stenungsund	B8b	90/80	150620	6000	1511	4641	4772	4957	97,6	269	77	1						
	2000		Vestas	2152	Idhult 1,Ålem	G5b	90/105	110112	4750	5259	4375		2682										
	2000		Vestas	2153	Idhult 2,Ålem	G5b	90/105	110112	4750	5169	4506		2828										
	2000		Vestas	2154	Idhult 3,Ålem	G5b	90/105	110112	4750	4781	4443		2821										
	2000		Vestas	2155	Idhult 4,Ålem	G5b	90/105	110112	4750	4878	4043		2426										
	2000		Vestas	2156	Idhult 5,Ålem	G5b	90/105	110112	4750	5139	4360		2709										
	2000		Vestas	2157	Idhult 6,Ålem	G5b	90/105	110112	4750	4838	3901		2291										
	2000		Vestas	2158	Idhult 7,Ålem	G5b	90/105	110112	4750	4853	4245		2669										
	2000		Vestas	2159	Idhult 8,Ålem	G5b	90/105	110112	4750	4753	4224		2624										
	2000		Vestas	2160	Råbelöf Vindkraft 1,Råbelöf	D3f	90/80	091202	5280	4858	3753		1872										
	2000		Vestas	2161	Råbelöf Vindkraft 2,Råbelöf	D3f	90/80	091202	5280	5576	4084		2335										
	2000		Vestas	2162	Råbelöf Vindkraft 3,Råbelöf	D3f	90/80	091202	5280	5349	4299		2574										
	2000		Vestas	2163	Råbelöf Vindkraft 4,Råbelöf	D3f	90/80	091202	5280	5164	4231		2512										
	2000		Vestas	2164	Råbelöf Vindkraft 5,Råbelöf	D3f	90/80	091202	5280	5115	4062		2414										
	2000	1000	Vestas	683	Lundåkra 1,Landskrona	C2g	80/78	030120	5000	6091	4473	4440	4404	100	311		0						
	2000	1000	Vestas	684	Lundåkra 2,Landskrona	C2g	80/78	030120	5000	6166	4473	4440	4404	100	311		0						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2000	1000	Vestas	973	Byråsen, Marika,Malung	D13e	80/78	071222	4000	5127	3993	3831	4135	97,8	212	83	4						
	2000	1000	Vestas	974	Byråsen, Virola,Malung	D13e	80/78	071229	4000	4876	3879	3792	3911	98,9	285	85	0						
	2200		Eno	2038	Skogsvind 3,Sunhultsbrunn	E7f	93/103	150601	6500		5289	5708	5808	98	319		0						
	2200		Eno	2039	Skogsvind 4,Sunhultsbrunn	F7d	93/103	150601	6500		5497	6056	6125	98	340		0						
	2200		Eno	2040	Skogsvind 5,Sunhultsbrunn	E7f	93/103	150601	6500		6314	7134	7148	98	425		0						
	2200		Eno	2041	Skogsvind 6,Sunhultsbrunn	E7f	93/103	150601	6500		5751	6211	6333	98	355		0						
	2300		Siemens	890	Lillgrund A-01,Offshore	C2a	92,4/69	071020	6875	7821	6482	5417	6720	98,7	596		0						
	2300		Siemens	891	Lillgrund A-02,Offshore	C2a	92,4/69	071020	6875	7574	6113	3919	5077	98,7	337		0						
	2300		Siemens	892	Lillgrund A-03,Offshore	C2a	92,4/69	071021	6875	7858	6292	5962	6985	98,7	580		0						
	2300		Siemens	893	Lillgrund A-04,Offshore	C2a	92,4/69	071022	6875	7898	6728	5702	7216	98,7	578		0						
	2300		Siemens	894	Lillgrund A-05,Offshore	C2a	92,4/69	071024	6875	8159	6674	5691	6883	98,7	580		0						
	2300		Siemens	895	Lillgrund A-06,Offshore	C2a	92,4/69	071022	6875	8456	7054	5935	7219	98,7	604		0						
	2300		Siemens	896	Lillgrund A-07,Offshore	C2a	92,4/69	071022	6875	9227	7544	6480	7904	98,7	637		0						
	2300		Siemens	897	Lillgrund B-01,Offshore	C2a	92,4/69	071104	6875	7075	6080	5101	6292	98,7	527		0						
	2300		Siemens	898	Lillgrund B-02,Offshore	C2a	92,4/69	071104	6875	7279	6106	4259	6188	98,7	451		0						
	2300		Siemens	899	Lillgrund B-03,Offshore	C2a	92,4/69	071104	6875	6755	5488	5090	6226	98,7	511		0						
	2300		Siemens	900	Lillgrund B-04,Offshore	C2a	92,4/69	071104	6875	7626	5787	5282	6445	98,7	499		0						
	2300		Siemens	901	Lillgrund B-05,Offshore	C2a	92,4/69	071108	6875	4998	6330	5213	6297	98,7	431		0						
	2300		Siemens	902	Lillgrund B-06,Offshore	C2a	92,4/69	071108	6875	8143	6621	5656	6789	98,7	531		0						
	2300		Siemens	903	Lillgrund B-07,Offshore	C2a	92,4/69	071023	6875	8642	6855	6419	7277	98,7	527		0						
	2300		Siemens	904	Lillgrund B-08,Offshore	C2a	92,4/69	071020	6875	9081	7616	6827	7936	98,7	612		0						
	2300		Siemens	905	Lillgrund C-01,Offshore	C2a	92,4/69	071117	6875	7087	6095	4964	6330	98,7	477		0						
	2300		Siemens	906	Lillgrund C-02,Offshore	C2a	92,4/69	071120	6875	6269	5915	4992	6208	98,7	469		0						
	2300		Siemens	907	Lillgrund C-03,Offshore	C2a	92,4/69	071120	6875	7261	5634	4939	5784	98,7	446		0						
	2300		Siemens	908	Lillgrund C-04,Offshore	C2a	92,4/69	071124	6875	6949	5536	5346	6531	98,7	478		0						
	2300		Siemens	909	Lillgrund C-05,Offshore	C2a	92,4/69	071124	6875	6948	6393	5572	6696	98,7	477		0						
	2300		Siemens	910	Lillgrund C-06,Offshore	C2a	92,4/69	071108	6875	7083	6292	5538	6748	98,7	498		0						
	2300		Siemens	911	Lillgrund C-07,Offshore	C2a	92,4/69	071108	6875	8415	5571	6062	6939	98,7	544		0						
	2300		Siemens	912	Lillgrund C-08,Offshore	C2a	92,4/69	071115	6875	9219	7222	4646	6619	98,7	0		0						
	2300		Siemens	913	Lillgrund D-01,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	6591	5663	4527	6208	98,7	348		0						
	2300		Siemens	914	Lillgrund D-02,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	6830	5560	4993	6028	98,7	456		0						
	2300		Siemens	915	Lillgrund D-03,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	7129	5777	4981	6063	98,7	443		0						
	2300		Siemens	916	Lillgrund D-04,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	7636	6134	5426	6703	98,7	467		0						
	2300		Siemens	917	Lillgrund D-06,Offshore	C2a	92,4/69	071120	6875	8136	6286	5783	6955	98,7	475		0						
	2300		Siemens	918	Lillgrund D-07,Offshore	C2a	92,4/69	071124	6875	8323	6995	6474	7433	98,7	517		0						
	2300		Siemens	919	Lillgrund D-08,Offshore	C2a	92,4/69	071112	6875	9480	7360	6721	7731	98,7	574		0						
	2300		Siemens	920	Lillgrund E-01,Offshore	C2a	92,4/69	071004	6875	7542	6330	5479	6790	98,7	528		0						
	2300		Siemens	921	Lillgrund E-02,Offshore	C2a	92,4/69	071004	6875	7122	5963	5248	6222	98,7	439		0						
	2300		Siemens	922	Lillgrund E-03,Offshore	C2a	92,4/69	071004	6875	7131	5805	4922	6086	98,7	441		0						
	2300		Siemens	923	Lillgrund E-04,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	7922	5694	5467	6129	98,7	449		0						
	2300		Siemens	924	Lillgrund E-06,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	8176	6634	6097	7200	98,7	484		0						
	2300		Siemens	925	Lillgrund E-07,Offshore	C2a	92,4/69	071128	6875	9030	7430	6553	7871	98,7	549		0						
	2300		Siemens	926	Lillgrund F-02,Offshore	C2a	92,4/69	071004	6875	7098	5571	5219	6462	98,7	462		0						
	2300		Siemens	927	Lillgrund F-03,Offshore	C2a	92,4/69	071006	6875	7378	4998	4199	4376	98,7	253		0						
	2300		Siemens	928	Lillgrund F-04,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	7971	6423	5279	6578	98,7	453		0						
	2300		Siemens	929	Lillgrund F-05,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	8295	6190	6023	7079	98,7	473		0						
	2300		Siemens	930	Lillgrund F-06,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	9124	7206	3717	5273	98,7	5		0						
	2300		Siemens	931	Lillgrund G-02,Offshore	C2a	92,4/69	071008	6875	7777	6663	5441	7027	98,7	487		0						
	2300		Siemens	932	Lillgrund G-03,Offshore	C2a	92,4/69	071007	6875	7854	5119	5093	5655	98,7	270		0						
	2300		Siemens	933	Lillgrund G-04,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	8295	6851	5831	7291	98,7	465		0						
	2300		Siemens	934	Lillgrund G-05,Offshore	C2a	92,4/69	071201	6875	7776	6990	6323	7515	98,7	501		0						
	2300		Siemens	935	Lillgrund H-02,Offshore	C2a	92,4/69	071005	6875	8424	7036	6349	7842	98,7	553		0						
	2300		Siemens	936	Lillgrund H-03,Offshore	C2a	92,4/69	071008	6875	8014	7096	6009	7451	98,7	478		0						
	2300		Siemens	937	Lillgrund H-04,Offshore	C2a	92,4/69	071006	6875	8828	7354	6434	7859	98,7	505		0						
	2300		Enercon	978	Lövstaviken V1,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	6196	5391	6355	5767	99	303	93	0						
	2300		Enercon	979	Lövstaviken V2,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	6359	4764	5803	5276	99,4	281	93	0						
	2300		Enercon	980	Lövstaviken V4,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	7246	5504	6579	5897	98,9	315	91	18						
	2300		Enercon	981	Lövstaviken V5,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	6518	4954	5907	5329	98,1	308	93	0						
	2300		Enercon	982	Lövstaviken V6,Falkenberg	B5c	71/64	070115	5600	7747	5650	6796	6024	96,3	289	88	47						
	2300		Enercon	1017	Näsbyholm 1 Universal Po	D1g	71/64	081215	5200	5467	4367	5112	4631	99,5	385	96	0						
	2300		Enercon	1018	Näsbyholm 2,Trelleborg	D1g	71/64	081215	5200	5465	4417	5084	4542	97,1	393	96	0						
	2300		Enercon	1019	Näsbyholm 3, Näsbyvind I,	D1g	71/64	081215	5200	5546	4446	5161	4656	99,3	383	96	0						
	2300		Enercon	1020	Näsbyholm 4, Näsbyvind II,	D1g	71/64	081215	5200	5494	4356	4943	4434	98,7	391	96	0						
	2300		Enercon	1026	Hedeskoga 3,Hedeskoga	D1h	71/64	071031		5410	4432	5315	4810	96,2	454	94	22						
	2300		Enercon	1027	Hedeskoga 4,Hedeskoga	D2b	71/64	071031		5676	4618	4663	4504	91,9	449	94	26						
	2300		Enercon	1087	Nygårdshus 6,Eslöv	D2g	71/85	090715	4800	5572	4450	5149	4758	99,5	344	94	0						
	2300		Enercon	1189	Annevind 3,Annelöv	C2h	71/64	100301	4000	5260	4183	4904	4399	99,2	363	93	0						
	2300		Enercon	1527	Gabrielsberget Syd Vind 1,	J20b	82/108	110416	6000	6835	5592	6026	5972	95	353	93	9						
	2300		Enercon	1528	Gabrielsberget Syd Vind 2,	J20b	82/108	110416	6000	7007	5943	6000	6240	98,2	360	93	12						
	2300		Enercon	1529	Gabrielsberget Syd Vind 3,	J20b	82/108	110416	6000	6366	5348	5675	5706	96,8	337	94	10						
	2300		Enercon	1530	Gabrielsberget Syd Vind 4,	J20b	82/108	110416	6000	6299	5518	5726	5902	97,9	344	93	12						
	2300		Enercon	1531	Gabrielsberget Syd Vind 5,	J20b	82/108	110416	6000	6600	5545	5646	5891	98,4	342	93	11						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2300		Enercon	1532	Gabrielsberget Syd Vind 6,	J20b	82/108	110416	6000	6725	5654	5860	6025	97,9	356	92	24						
	2300		Enercon	1533	Gabrielsberget Syd Vind 7,	J20b	82/108	110416	6000	6629	5640	5979	6123	98,5	356	93	13						
	2300		Enercon	1534	Gabrielsberget Syd Vind 8,	J20b	82/108	110416	6000	6476	5364	5747	5904	98	366	94	8						
	2300		Enercon	1535	Gabrielsberget Syd Vind 9,	J20b	82/108	110416	6000	6481	5502	5683	5905	98,9	353	94	4						
	2300		Enercon	1536	Gabrielsberget Syd Vind 10	J20b	82/108	110416	6000	6498	5436	5664	5849	98	330	93	15						
	2300		Enercon	1537	Gabrielsberget Syd Vind 11	J20b	82/108	110416	6000	6498	5591	5861	6006	98,6	349	92	20						
	2300		Enercon	1538	Gabrielsberget Syd Vind 12	J20b	82/108	110416	6000	6507	5616	5689	6110	98,8	347	93	18						
	2300		Enercon	1539	Gabrielsberget Syd Vind 13	J20b	82/108	110416	6000	6969	5778	6222	6446	98,6	375	94	6						
	2300		Enercon	1540	Gabrielsberget Syd Vind 14	J20b	82/108	110416	6000	6307	5435	5611	5756	97,6	354	94	4						
	2300		Enercon	1541	Gabrielsberget Syd Vind 15	J20b	82/108	110416	6000	6530	5373	5804	5830	97,7	355	94	3						
	2300		Enercon	1542	Gabrielsberget Syd Vind 16	J20b	82/108	110416	6000	6145	5296	5516	5646	97,7	358	94	4						
	2300		Enercon	1543	Gabrielsberget Syd Vind 17	J20b	82/108	110416	6000	5938	5109	5137	5365	96,6	342	93	14						
	2300		Enercon	1544	Gabrielsberget Syd Vind 18	J20b	82/108	110416	6000	6171	5265	5449	5591	98,5	344	94	3						
	2300		Enercon	1545	Gabrielsberget Syd Vind 19	J20b	82/108	110416	6000	6121	5149	5058	5534	98,8	315	95	2						
	2300		Enercon	1546	Gabrielsberget Syd Vind 20	J20b	82/108	110416	6000	6089	5103	5461	5445	97,7	343	94	3						
	2300		Siemens	1565	Kyrkberget, T2,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	7602	9288	6019	9447	90,2	368	94	0						
	2300		Siemens	1566	Kyrkberget, T3,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	7605	6250	7067	7191	100	356	94	0						
	2300		Siemens	1567	Kyrkberget, T4,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	6971	6068	6217	6568	97,7	298	93	0						
	2300		Siemens	1568	Kyrkberget, T5,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	6952	5543	5720	6257	100	304	92	0						
	2300		Siemens	1569	Kyrkberget, T6,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	7473	6073	6552	6859	100	348	93	0						
	2300		Siemens	1570	Kyrkberget, T7,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	8854	7987	8170	8606	100	414	92	0						
	2300		Siemens	1571	Kyrkberget, T8,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	8913	7628	7706	8385	100	374	97	0						
	2300		Siemens	1572	Kyrkberget, T9,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	8234	6974	7318	7696	100	403	93	0						
	2300		Siemens	1573	Kyrkberget, T10,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	7827	7111	7736	7978	100	381	95	0						
	2300		Siemens	1574	Kyrkberget, T11,Kyrkberget	D14b	101/80	110314	7300	8346	6879	5064	5431	71,3	0	0	0	744					
	2300		Enercon	1604	LMK 01, Svedala,Svedala	C2c	82/78	101005	5500	8269	6655	7714	6759	96,5	583	96	6						
	2300		Enercon	1763	Vettåsen 1, Thomas Dahl,U	G13i	82/108	120209	6250	7296	6247		3736	100									
	2300		Enercon	1764	Vettåsen 2, Thomas Dahl,U	G13i	82/108	120209	6250	6650	5562		3280	100									
	2300		Enercon	1765	Vettåsen 3, Thomas Dahl,U	G13i	82/108	120209	6250	6183	5024		2920	100									
	2300		Enercon	1766	Vettåsen 4, Thomas Dahl,D	G13i	82/108	120217	6250	6281	5383		3189	100									
	2300		Enercon	1767	Vettåsen 5, Thomas Dahl,K	G13i	82/108	120221	6250	6487	5620		3311	100									
	2300		Enercon	1768	Vettåsen 6, Thomas Dahl,J	G13i	82/108	120224	6250	6058	5023		2972	100									
	2300		Enercon	1774	Rätan-Digerberget 1,Rätan	E17i	82/98	110224	5400	5975	4744		2674	100									
	2300		Enercon	1775	Rätan-Digerberget 2,Rätan	E17i	82/98	110224	5400	6388	5054		2811	100									
	2300		Enercon	1776	Rätan-Digerberget 3,Rätan	E17i	82/98	110224	5400	5448	4338		2462	100									
	2300		Enercon	1777	Rätan-Digerberget 4,Rätan	E17f	82/98	110224	5400	5458	4226		2390	100									
	2300		Enercon	1778	Rätan-Digerberget 5,Rätan	E17i	82/98	110224	5400	5736	4567		2540	100									
*	2300		Siemens	1784	Fredriksdal 1,Fredriksdal	E6h	101/100	130201	6200	7728	6372	6846	6769	96	417	85	14						
*	2300		Siemens	1785	Fredriksdal 3,Fredriksdal	E6h	101/100	130201	6200	7334	6053	6351	6357	94,6	380	81	35						
*	2300		Siemens	1786	Fredriksdal 4,Fredriksdal	E6h	101/100	130201	6200	6906	5701	6138	6042	95,3	382	85	14						
*	2300		Siemens	1787	Fredriksdal 5,Fredriksdal	E6h	101/100	130201	6200	7186	5856	6293	6334	95,7	388	84	2						
*	2300		Siemens	1788	Fredriksdal 6,Fredriksdal	E6h	101/100	130201	6200	7267	6201	6435	6585	94,2	350	78	59						
	2300		Enercon	1813	Mårtensklack 1,Böle	G13i	82/108	120109	6250	7752	6302		3760	100									
	2300		Enercon	1814	Mårtensklack 2,Böle	G13i	82/108	120118	6250	7634	6559		3895	100									
	2300		Enercon	1815	Mårtensklack 3,Böle	G13i	82/108	120119	6250	6669	5827		3564	100									
	2300		Enercon	1816	Mårtensklack 4,Böle	G13i	82/108	120110	6250	7565	6546		3938	100									
	2300		Siemens	1820	Trattberget VK01,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	8061	6526	4811	6289	100	525		0						
	2300		Siemens	1821	Trattberget VK02,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7650	6159	6250	7562	100	525		0						
	2300		Siemens	1822	Trattberget VK03,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7589	6257	5399	6751	100	525		0						
	2300		Siemens	1823	Trattberget VK04,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7323	6199	5579	6868	100	525		0						
	2300		Siemens	1824	Trattberget VK05,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7938	6258	4915	6262	100	525		0						
	2300		Siemens	1825	Trattberget VK06,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	8042	6408	5384	6792	100	525		0						
	2300		Siemens	1826	Trattberget VK07,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	8215	6603	5412	6985	100	525		0						
	2300		Siemens	1827	Trattberget VK08,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	8166	6626	5477	7060	100	525		0						
	2300		Siemens	1828	Trattberget VK09,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7875	6374	5908	7324	100	525		0						
	2300		Siemens	1829	Trattberget VK10,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	8329	6342	5479	6956	100	525		0						
	2300		Siemens	1830	Trattberget VK11,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7906	6488	5345	6825	100	525		0						
	2300		Siemens	1831	Trattberget VK12,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7354	6011	5259	6517	100	525		0						
	2300		Siemens	1832	Trattberget VK13,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7872	6328	5055	6413	100	525		0						
	2300		Siemens	1833	Trattberget VK14,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7925	6325	5124	6601	100	525		0						
	2300		Siemens	1834	Trattberget VK15,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7876	6402	5385	6811	100	525		0						
	2300		Siemens	1835	Trattberget VK16,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7792	6494	4993	6492	100	525		0						
	2300		Siemens	1836	Trattberget VK17,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	7627	6064	6221	7490	100	525		0						
	2300		Siemens	1837	Trattberget VK18,Trattberg	H20e	101/100	121110	6000	7875	6444	5237	6809	100	525		0						
	2300		Siemens	1838	Trattberget VK19,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	8095	6711	5375	6957	100	525		0						
	2300		Siemens	1839	Trattberget VK20,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	8041	6457	5050	6574	100	525		0						
	2300		Siemens	1840	Trattberget VK21,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	8017	6667	5348	6893	100	525		0						
	2300		Siemens	1841	Trattberget VK22,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	7129	6226	4842	6168	100	525		0						
	2300		Siemens	1842	Trattberget VK23,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	8149	6864	5344	6989	100	525		0						
	2300		Siemens	1843	Trattberget VK24,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	7544	6268	6044	7444	100	525		0						
	2300		Siemens	1844	Trattberget VK25,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	7295	6467	5776	7255	100	525		0						
	2300		Siemens	1845	Trattberget VK26,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	8295	6778	5448	7109	100	525		0						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2300		Siemens	1846	Trattberget VK27,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	6945	5657	5189	6188	100	525		0						
	2300		Siemens	1847	Trattberget VK28,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	6966	5579	5181	6118	100	525		0						
	2300		Siemens	1848	Trattberget VK29,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	6513	5799	5163	6233	100	525		0						
	2300		Siemens	1849	Trattberget VK30,Trattberg	H20e	101/100	130110	6000	7479	6557	5082	6578	100	525		0						
	2300		Enercon	1885	Sälshög,Sälshög	D2c	82/78	140513	6000	7267	6203	6838	6417	98,4	595	97	0						
	2300		Siemens	1938	Töftedal 1,Ed	B9h	101/100	110214	6279	3589	6467	6594	6699	100	365		0						
	2300		Siemens	1939	Töftedal 2,Ed	B9h	101/100	110214	6279	3993	7262	7356	7533	100	401		0						
	2300		Siemens	1940	Töftedal 3,Ed	B9h	101/100	110228	6279	3822	6992	7092	7184	100	370		0						
	2300		Siemens	1941	Töftedal 4,Ed	B9h	101/100	110228	6279	3844	6983	7078	7345	100	385		0						
	2300		Siemens	1942	Töftedal 5,Ed	B9h	101/100	110228	6279	3542	6555	6606	6868	100	353		0						
	2300		Siemens	1943	Töftedal 6,Ed	B9e	101/100	110228	6279	3782	6807	6903	7122	100	359		0						
	2300		Siemens	1944	Töftedal 7,Ed	B9e	101/100	110318	6279	3636	6678	6838	7032	100	357		0						
	2300		Siemens	1945	Töftedal 10,Ed	B9e	101/100	110411	6279	3683	6758	6886	7012	100	300		0						
	2300		Siemens	1946	Töftedal 11,Ed	B9e	101/100	110318	6279	3772	6894	6868	7202	100	365		0						
	2300		Siemens	1947	Töftedal 12,Ed	B9e	101/100	110411	6279	3914	7019	6941	7331	100	383		0						
	2300		Enercon	1948	Ås 1,Dingle	A8i	82/108	130501	5900	3340	5673	6084	6088	100	297	96	0						
	2300		Enercon	1949	Ås 2,Dingle	A8i	82/108	130501	5900	3496	5946	6370	6453	100	304	96	0						
	2300		Enercon	1950	Ås 3,Dingle	A8i	82/108	130501	5900	2941	4863	5364	5346	100	234	95	0						
	2300		Enercon	1951	Ås 4,Dingle	A8i	82/108	130501	5900	3580	6087	6536	6637	100	308	97	0						
	2300		Enercon	1952	Ås 5,Dingle	A8i	82/108	130501	5900	3530	6102	6460	6536	100	326	96	0						
	2300		Enercon	1953	Ås 6,Dingle	A8i	82/108	130501	5900	3786	6541	7020	7030	100	370	97	0						
	2300		Enercon	1954	Dingleskogen 1,Dingle	B8g	82/108	130601	5900	3609	6365	6708	6767	100	358	95	0						
	2300		Enercon	1955	Dingleskogen 2,Dingle	B8g	82/108	121201	5900	3110	5464	5704	5769	100	283	92	0						
	2300		Enercon	1956	Dingleskogen 3,Dingle	B8g	82/108	121201	5900	2581	4560	4791	4878	100	245	93	0						
	2300		Enercon	1957	Dingleskogen 4,Dingle	B8g	82/108	130601	5900	3557	6100	6350	6456	100	336	96	0						
	2300		Enercon	1958	Dingleskogen 5,Dingle	B8g	82/108	130601	5900	2809	4792	5011	5122	100	249	95	0						
	2300		Enercon	1959	Dingleskogen 6,Dingle	B9a	82/108	130601	5900	2825	4895	5170	5273	100	262	95	0						
	2300		Enercon	1960	Hällevadsholm 2,Dingle	A9c	82/108	121029	5900	3521	5830	5899	6088	100	295	96	0						
	2300		Enercon	1961	Hällevadsholm 3,Dingle	A9f	82/108	121115	5900	3326	5579	5806	5854	100	295	96	0						
	2300		Enercon	2234	Önnarp, Margot,Önnarp	D1g	82/78	160324	5900		4942	8032	7133	98,8	572	95							
	2300		Enercon	2237	Olofsfält 1,Hammenhög	D2c	71/64	160901	5680		2187	6077	4810	98,9	447	94	28						
	2350		Enercon	2239	Össjö Skog Hugo 1,Munka	C3h	92/104	170213	7000			4770	456	99,5	456	90	43						
	2350		Enercon	2240	Össjö Skog Hugo 2,Munka	C3h	92/104	170213	7000			4446	459	99,2	459	88	64						
*	2400		Kenersys	1782	Erken 1,Kullsta	J11g	109/95	130130	6400	5753	4818	4604	5111	89,9	299	84	43						
*	2400		Kenersys	1783	Erken 2,Kullsta	J11g	109/95	130206	6400	6224	5445	5301	5717	93,6	349	89	6						
	2500		Nordex	1023	Lundåkra 3,Landskrona	C2g	90/80	081027	6900	6661	6244	7477	6529	100	520		0						
	2500		Nordex	1024	Lundåkra 4,Landskrona	C2g	90/80	081027	6900	7030	5889	7275	6304	100	525		0						
	2500		Kenersys	1472	Näsudden III,Näsudden	I5f	100/85	091215	7300	8490	8055	5926	8325	100	467		0						
	2500		Nordex	1473	Ryningsnäs, Ryn 100,Rynin	G6a	90/100	081231	4000	3939	3840	3999	4163	92,8	256	82	1						
	2500		Nordex	1474	Ryningsnäs, Ryn 80,Ryning	G5g	90/80	081231	3000	3374	2641	2433	2741	89,2	184	76	2						
	2500		Nordex	1642	Bräntberget,Härnösand	I17g	90/80	120301	6620	8667	7692	1220	5554	93,3									
	2500		Nordex	1643	Solumsklinten,Härnösand	I17g	90/100	120301	6620	9035	7855	1700	6186	97,5									
	2500		Nordex	1922	Brattön 1,Hede	B9b	90/100	100801	5864	3041	5287	5624	5654	100	276	100	0						
	2500		Nordex	1923	Brattön 2,Hede	B9b	90/100	100801	5864	3275	5800	6199	6269	100	324	100	0						
	2500		Nordex	1924	Brattön 3,Hede	B9b	90/100	100801	5864	3566	6580	7035	7138	100	365	100	0						
	2500		Nordex	1925	Brattön 4,Hede	B9b	90/100	100801	5864	2677	4913	5236	5347	100	282	100	0						
	2500		Nordex	1926	Brattön 5,Hede	B9b	90/100	100801	5864	3279	5622	6148	6187	100	325	100	0						
	2500		Nordex	1927	Brattön 6,Hede	B9b	90/100	100801	5864	4029	6777	7281	7277	100	390	97	0						
	2500		Nordex	1928	Hud 1,Huds Moar	A9c	90/100	080529	6000	3620	5969	6120	6351	100	329	100	0						
	2500		Nordex	1929	Hud 2,Huds Moar	A9c	90/100	080529	6000	3607	6470	5325	6359	100	328	100	0						
	2500		Nordex	1930	Hud 3,Huds Moar	A9c	90/100	080529	6000	3906	6854	6742	7076	100	369	100	0						
	2500		Nordex	1931	Hud 4,Huds Moar	A9c	90/100	080529	6000	3813	6474	6709	6780	100	332	100	0						
	2500		Nordex	1932	Hud 5,Huds Moar	A9c	90/100	080529	6000	3352	6018	5941	6199	100	315	100	0						
	2500		Nordex	1933	Hud 6,Huds Moar	A9c	90/100	080529	6000	3429	5982	6182	6142	100	331	100	0						
	2500		Nordex	2042	Jokkmokksliden 1,Malå	I23i	100/100	110918	6500		5303	1094	5137	100									
	2500		Nordex	2043	Jokkmokksliden 2,Malå	I23i	100/100	111018	6500		4837	1124	4735	100									
	2500		Nordex	2044	Jokkmokksliden 3,Malå	I23i	100/100	111018	6500		6118	1084	5702	100									
	2500		Nordex	2045	Jokkmokksliden 4,Malå	I23i	100/100	111018	6500		5009	1030	4734	100									
	2500		Nordex	2046	Jokkmokksliden 5,Malå	I23i	100/100	111118	6500		5357	1281	5373	100									
	2500		Nordex	2047	Jokkmokksliden 6,Malå	I23i	100/100	111118	6500		4621	1089	4842	100									
	2500		Nordex	2048	Jokkmokksliden 7,Malå	I23i	100/100	111118	6500		4645	1034	4389	91,5									
	2500		Nordex	2049	Jokkmokksliden 8,Malå	I23i	100/100	111118	6500		5109	1155	4961	100									
	2500		Nordex	2050	Jokkmokksliden 9,Malå	I23i	100/100	111118	6500		5224	1268	5164	100									
	2500		Nordex	2051	Jokkmokksliden 10,Malå	I23i	100/100	110918	6500		5096	1281	4950	100									
	2500		Nordex	2052	Storliden 11,Malå	I23i	100/100	110618	6500		5673	1236	5585	100									
	2500		Nordex	2053	Storliden 12,Malå	I23i	100/100	110618	6500		4883	1153	4695	100									
	2500		Nordex	2054	Storliden 13,Malå	I23i	100/100	110618	6500		4646	1003	4541	100									
	2500		Nordex	2055	Storliden 14,Malå	I23i	100/100	110618	6500		5427	1235	5330	100									
	2500		Nordex	2056	Storliden 15,Malå	I23i	100/100	110618	6500		4098	718	3796	100									
	2500		Nordex	2057	Storliden 16,Malå	I23i	100/100	110618	6500		4232	833	3985	100									
	2500		Nordex	2058	Storliden 17,Malå	I23i	100/100	110618	6500		4362	972	4233	100									
	2500		Nordex	2059	Storliden 18,Malå	I23i	100/100	110618	6500		5156	1117	4993	100									

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2500		Nordex	2060	Blaiken etapp 1, 1,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5955	1148	5410	100									
	2500		Nordex	2061	Blaiken etapp 1, 2,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		6232	1168	5623	100									
	2500		Nordex	2062	Blaiken etapp 1, 3,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5502	1099	5034	100									
	2500		Nordex	2063	Blaiken etapp 1, 4,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		4722	1067	4673	100									
	2500		Nordex	2064	Blaiken etapp 1, 5,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5220	1133	4901	100									
	2500		Nordex	2065	Blaiken etapp 1, 6,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5442	974	4835	100									
	2500		Nordex	2066	Blaiken etapp 1, 7,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		6199	1206	5654	100									
	2500		Nordex	2067	Blaiken etapp 1, 8,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		3792	1155	4302	100									
	2500		Nordex	2068	Blaiken etapp 1, 9,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		4146	1068	4166	100									
	2500		Nordex	2069	Blaiken etapp 1, 10,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5148	1113	4814	100									
	2500		Nordex	2070	Blaiken etapp 1, 11,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5179	1098	4800	100									
	2500		Nordex	2071	Blaiken etapp 1, 12,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5410	1096	4995	100									
	2500		Nordex	2072	Blaiken etapp 1, 13,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5252	1073	4874	100									
	2500		Nordex	2073	Blaiken etapp 1, 14,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		4075	1045	4550	100									
	2500		Nordex	2074	Blaiken etapp 1, 15,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		4993	1032	4669	100									
	2500		Nordex	2075	Blaiken etapp 1, 16,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5020	987	4643	100									
	2500		Nordex	2076	Blaiken etapp 1, 17,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		4720	932	4280	100									
	2500		Nordex	2077	Blaiken etapp 1, 18,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		4564	954	4217	100									
	2500		Nordex	2078	Blaiken etapp 1, 19,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		5281	1091	4931	100									
	2500		Nordex	2079	Blaiken etapp 1, 20,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		5095	1079	4660	100									
	2500		Nordex	2080	Blaiken etapp 1, 21,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		4400	964	4126	100									
	2500		Nordex	2081	Blaiken etapp 1, 22,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		5040	600	4317	100									
	2500		Nordex	2082	Blaiken etapp 1, 23,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		5070	799	4372	100									
	2500		Nordex	2083	Blaiken etapp 1, 24,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		5476	1120	5040	100									
	2500		Nordex	2084	Blaiken etapp 1, 25,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		5227	958	4742	100									
	2500		Nordex	2085	Blaiken etapp 1, 26,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		4650	996	4436	100									
	2500		Nordex	2086	Blaiken etapp 1, 27,Blaiken	H23h	100/100	121201	8800		4850	1089	4641	100									
	2500		Nordex	2087	Blaiken etapp 1, 28,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		5118	984	4715	100									
	2500		Nordex	2088	Blaiken etapp 1, 29,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		5372	1049	4929	100									
	2500		Nordex	2089	Blaiken etapp 1, 30,Blaiken	H23g	100/100	121201	8800		4592	982	4209	100									
	2500		Nordex	2090	Blaiken etapp 2, 1,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4303	1013	4075	100									
	2500		Nordex	2091	Blaiken etapp 2, 2,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4667	988	4242	100									
	2500		Nordex	2092	Blaiken etapp 2, 3,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		3683	1055	3584	100									
	2500		Nordex	2093	Blaiken etapp 2, 4,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4608	809	4060	100									
	2500		Nordex	2094	Blaiken etapp 2, 5,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4797	956	4405	100									
	2500		Nordex	2095	Blaiken etapp 2, 6,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		2123	0	856	83,2									
	2500		Nordex	2096	Blaiken etapp 2, 7,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4542	972	4193	100									
	2500		Nordex	2097	Blaiken etapp 2, 8,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4691	924	4472	100									
	2500		Nordex	2098	Blaiken etapp 2, 9,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4972	950	4509	100									
	2500		Nordex	2099	Blaiken etapp 2, 10,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4504	952	4158	100									
	2500		Nordex	2100	Blaiken etapp 2, 11,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4807	787	4306	100									
	2500		Nordex	2101	Blaiken etapp 2, 12,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4680	862	4177	100									
	2500		Nordex	2102	Blaiken etapp 2, 13,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4354	942	4053	100									
	2500		Nordex	2103	Blaiken etapp 2, 14,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4384	744	3796	100									
	2500		Nordex	2104	Blaiken etapp 2, 15,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4845	987	4562	100									
	2500		Nordex	2105	Blaiken etapp 2, 16,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4749	768	4190	100									
	2500		Nordex	2106	Blaiken etapp 2, 17,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4412	962	4044	100									
	2500		Nordex	2107	Blaiken etapp 2, 18,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4514	887	4236	100									
	2500		Nordex	2108	Blaiken etapp 2, 19,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4234	849	4131	100									
	2500		Nordex	2109	Blaiken etapp 2, 20,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4160	742	3871	100									
	2500		Nordex	2110	Blaiken etapp 2, 21,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4170	939	3886	100									
	2500		Nordex	2111	Blaiken etapp 2, 22,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4529	945	4230	100									
	2500		Nordex	2112	Blaiken etapp 2, 23,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4837	851	4341	100									
	2500		Nordex	2113	Blaiken etapp 2, 24,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4351	698	3859	100									
	2500		Nordex	2114	Blaiken etapp 2, 25,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4765	1033	4486	100									
	2500		Nordex	2115	Blaiken etapp 2, 26,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4791	1095	4627	100									
	2500		Nordex	2116	Blaiken etapp 2, 27,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4697	1007	4387	100									
	2500		Nordex	2117	Blaiken etapp 2, 28,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4554	961	4261	100									
	2500		Nordex	2118	Blaiken etapp 2, 29,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4466	952	4206	100									
	2500		Nordex	2119	Blaiken etapp 2, 30,Blaiken	H23g	100/100	140310	8800		4403	906	4110	100									
	2500		Dang Fang	2120	Blaiken etapp 3, 1,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4762	976	4465	100									
	2500		Dang Fang	2121	Blaiken etapp 3, 2,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4791	883	4390	100									
	2500		Dang Fang	2122	Blaiken etapp 3, 3,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4559	790	4134	100									
	2500		Dang Fang	2123	Blaiken etapp 3, 4,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4523	888	4358	100									
	2500		Dang Fang	2124	Blaiken etapp 3, 5,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4222	745	3773	100									
	2500		Dang Fang	2125	Blaiken etapp 3, 6,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4300	760	3884	100									
	2500		Dang Fang	2126	Blaiken etapp 3, 7,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		3344	671	3253	100									
	2500		Dang Fang	2127	Blaiken etapp 3, 8,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4802	961	4517	100									
	2500		Dang Fang	2128	Blaiken etapp 3, 9,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4977	1021	4648	100									
	2500		Dang Fang	2129	Blaiken etapp 3, 10,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4632	768	4173	100									
	2500		Dang Fang	2130	Blaiken etapp 3, 11,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4416	830	4069	100									
	2500		Dang Fang	2131	Blaiken etapp 3, 12,Blaiken	H23g	110/90	160101	8800		4012	721	3639	100									

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)		I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	2500		Dang Fang	2132	Blaiken etapp 3, 13,Blaiken	H23g	110/90		160101	8800		4157	906	3935	100									
	2500		Dang Fang	2133	Blaiken etapp 3, 14,Blaiken	H23g	110/90		160101	8800		4863	997	4580	100									
	2500		Dang Fang	2134	Blaiken etapp 3, 15,Blaiken	H23g	110/90		160101	8800		4799	950	4491	100									
	2500		Dang Fang	2135	Blaiken etapp 3, 16,Blaiken	H23g	110/90		160101	8800		3950	748	3617	100									
	2500		Dang Fang	2136	Blaiken etapp 3, 17,Blaiken	H23g	110/90		160101	8800		3871	726	3566	100									
	2500		Dang Fang	2137	Blaiken etapp 3, 18,Blaiken	H23g	110/90		160101	8800		4250	763	3906	100									
	2500		Dang Fang	2138	Blaiken etapp 3, 19,Blaiken	H23g	110/90		160101	8800		4499	894	4224	100									
	2500		Dang Fang	2139	Blaiken etapp 3, 20,Blaiken	H23g	110/90		160101	8800		4438	466	3824	100									
	2500		Dang Fang	2140	Blaiken etapp 3, 21,Blaiken	H23g	110/90		160101	8800		4917	900	4548	100									
	2500		Dang Fang	2141	Blaiken etapp 3, 22,Blaiken	H23g	110/90		160101	8800		4617	827	4249	100									
	2500		Dang Fang	2142	Blaiken etapp 3, 23,Blaiken	H23g	110/90		160101	8800		4124	748	3775	100									
	2500		Dang Fang	2143	Blaiken etapp 3, 24,Blaiken	H23g	110/90		160101	8800		4199	788	3834	100									
	2500		Dang Fang	2144	Blaiken etapp 3, 25,Blaiken	H23g	110/90		160101	8800		4796	1011	4551	100									
	2500		Dang Fang	2145	Blaiken etapp 3, 26,Blaiken	H23g	110/90		160101	8800		5484	1065	5110	100									
	2500		Dang Fang	2146	Blaiken etapp 3, 27,Blaiken	H23g	110/90		160101	8800		5175	971	4783	100									
	2500		Dang Fang	2147	Blaiken etapp 3, 28,Blaiken	H23g	110/90		160101	8800		4829	886	4456	100									
	2500		Dang Fang	2148	Blaiken etapp 3, 29,Blaiken	H23g	110/90		160101	8800		4280	763	3928	100									
	2500		Dang Fang	2149	Blaiken etapp 3, 30,Blaiken	H23g	110/90		160101	8800		4090	735	3730	100									
	2600		Vestas	2165	Sjisjka 1,Gällivare	J29c	100/80		121001	6700		3688	5808	5684	99,6	430	77	0						
	2600		Vestas	2166	Sjisjka 2,Gällivare	J29c	100/80		121001	6700		3146	4839	4885	99,6	386	73	0						
	2600		Vestas	2167	Sjisjka 3,Gällivare	J29c	100/80		121001	6700		3832	5771	5827	99,6	467	78	0						
	2600		Vestas	2168	Sjisjka 4,Gällivare	J29c	100/80		121001	6700		4074	6088	6322	99,4	484	77	0						
	2600		Vestas	2169	Sjisjka 5,Gällivare	J29c	100/80		121001	6700		3510	5499	5513	99,3	423	75	0						
	2600		Vestas	2170	Sjisjka 6,Gällivare	J29b	100/80		121001	6700		3275	5098	5192	99	404	74	0						
	2600		Vestas	2171	Sjisjka 7,Gällivare	J29b	100/80		121001	6700		3213	5108	5123	99,6	401	73	0						
	2600		Vestas	2172	Sjisjka 8,Gällivare	J29b	100/80		121001	6700		3202	4864	5132	99,5	412	71	0						
	2600		Vestas	2173	Sjisjka 9,Gällivare	J29b	100/80		121001	6700		3371	5399	5462	99,6	451	73	0						
	2600		Vestas	2174	Sjisjka 10,Gällivare	J29b	100/80		121001	6700		3538	5582	5672	99,4	456	74	0						
	2600		Vestas	2175	Sjisjka 11,Gällivare	J29b	100/80		121001	6700		3303	5359	5449	99,4	443	74	0						
	2600		Vestas	2176	Sjisjka 12,Gällivare	J29b	100/80		121001	6700		3179	5163	5215	97,7	401	72	0						
	2600		Vestas	2177	Sjisjka 13,Gällivare	J29c	100/80		121001	6700		3396	5424	5537	99,5	439	73	0						
	2600		Vestas	2178	Sjisjka 14,Gällivare	J29c	100/80		121001	6700		3467	5380	5588	95,4	440	73	2						
	2600		Vestas	2179	Sjisjka 15,Gällivare	J29c	100/80		121001	6700		3796	5853	6100	97	450	74	0						
	2600		Vestas	2180	Sjisjka 16,Gällivare	J29c	100/80		121001	6700		3905	5446	6395	99,8	458	73	0						
	2600		Vestas	2181	Sjisjka 17,Gällivare	J29c	100/80		121001	6700		3508	5384	5567	98,7	412	73	0						
	2600		Vestas	2182	Sjisjka 18,Gällivare	J29c	100/80		121001	6700		3576	5670	5805	96,6	448	74	0						
	2600		Vestas	2183	Sjisjka 19,Gällivare	J29c	100/80		121001	6700		3757	5751	6057	99,6	443	74	0						
	2600		Vestas	2184	Sjisjka 20,Gällivare	J29c	100/80		121001	6700		3974	6098	6334	96,7	470	73	7						
	2600		Vestas	2185	Sjisjka 21,Gällivare	J29c	100/80		121001	6700		4538	7155	7279	97	535	76	0						
	2600		Vestas	2186	Sjisjka 22,Gällivare	J29c	100/80		121001	6700		4187	6562	6703	96,3	484	76	2						
	2600		Vestas	2187	Sjisjka 23,Gällivare	J29c	100/80		121012	6700		4301	6717	6808	96,3	492	77	2						
	2600		Vestas	2188	Sjisjka 24,Gällivare	J29c	100/80		121001	6700		4966	7410	7658	97,6	533	78	0						
	2600		Vestas	2189	Sjisjka 25,Gällivare	J29c	100/80		121001	6700		4057	5911	6263	98,9	461	74	18						
	2600		Vestas	2190	Sjisjka 26,Gällivare	J29c	100/80		121001	6700		3450	5151	5281	97,8	371	75	14						
	2600		Vestas	2191	Sjisjka 27,Gällivare	J29c	100/80		121003	6700		3883	5609	5825	98,8	409	74	27						
	2600		Vestas	2192	Sjisjka 28,Gällivare	J29c	100/80		121027	6700		4639	6727	6991	98,9	487	78	4						
	2600		Vestas	2193	Sjisjka 29,Gällivare	J29c	100/80		121106	6700		4073	6495	6508	99	466	76	11						
	2600		Vestas	2194	Sjisjka 30,Gällivare	J29c	100/80		121103	6700		3523	5680	5685	95,5	451	77	0						
	3000		Vestas	763	Olsvenne 2,Näs	I5f	90/80		021201	8000	9596	6849	4397	6238	62,4	414	74	54						
	3000		Vestas	867	Holmsund 2,Holmsund	K20e	90/80		070503	6000	7931	6779	6835	7017	98,6	451	78	1						
	3000		WinWind	1335	Uljabuouda VKV 1,Arjeplog	H25e	90/80		091010	8000	4209	6189	962	4469	100									
	3000		WinWind	1336	Uljabuouda VKV 2,Arjeplog	H25e	90/80		091010	8000	4076	5464	892	4130	100									
	3000		WinWind	1337	Uljabuouda VKV 3,Arjeplog	H25e	90/80		091010	8000	3899	6172	1007	4521	100									
	3000		WinWind	1338	Uljabuouda VKV 4,Arjeplog	H25e	90/80		091010	8000	3598	3423	-24	1628	91,5									
	3000		WinWind	1339	Uljabuouda VKV 5,Arjeplog	H25b	90/80		091010	8000	3729	2196	-15	666	83,2									
	3000		WinWind	1340	Uljabuouda VKV 6,Arjeplog	H25e	90/80		091010	8000	3887	5776	846	4214	100									
	3000		WinWind	1341	Uljabuouda VKV 7,Arjeplog	H25e	90/80		091010	8000	4698	6812	815	4858	100									
	3000		WinWind	1342	Uljabuouda VKV 8,Arjeplog	H25e	90/80		091010	8000	4474	5306	838	3863	100									
	3000		WinWind	1343	Uljabuouda VKV 9,Arjeplog	H25e	90/80		091010	8000	3766	4412	807	3760	100									
	3000		WinWind	1344	Uljabuouda VKV 10,Arjeplo	H25f	90/80		091010	8000	3597	5879	904	4205	100									
	3000		Vestas	1492	Näsudden Väst 01,Näs	I5f	90/90		111001		9802	8810	9685	9488	97,6	465	80	2						
	3000		Vestas	1493	Näsudden Väst 02,Näs	I5f	90/90		111001		9977	8873	9463	9501	98,1	435	80	1						
	3000		Vestas	1494	Näsudden Väst 03,Näs	I5f	90/90		111001		9714	8645	9407	9297	98,3	432	80	1						
	3000		Vestas	1495	Näsudden Väst 04,Näs	I5f	90/90		111001		9907	8747	9529	9343	97,1	439	80	1						
	3000		Vestas	1496	Näsudden Väst 05,Näs	I5f	90/90		111001		9888	8571	9351	9043	95,5	430	77	43						
	3000		Vestas	1497	Näsudden Väst 06,Näs	I5f	90/90		111001		9887	8812	9623	9419	98,7	448	81	6						
	3000		Vestas	1498	Näsudden Väst 07,Näs	I5f	90/90		111001		9055	8034	9027	8640	97,2	435	81	1						
	3000		Vestas	1499	Näsudden Väst 08,Näs	I5f	90/90		111001		8945	8099	8374	8654	97,8	424	80	1						
	3000		Vestas	1500	Näsudden Väst 09,Näs	I5f	90/90		111001		8594	8036	8713	8573	98,5	411	79	11						
	3000		Vestas	1501	Näsudden Väst 10,Näs	I5f	90/90		111001		8822	7891	8066	7915	90,7	379	76	36						
	3000		Vestas	1502	Näsudden Väst 11,Näs	I5f	90/90		111001		8878	7937	8604	8455	98,2	378	77	33						
	3000		Vestas	1503	Näsudden Väst 12,Näs	I5f	90/90		111001		9229	8184	9119	8759	97,6	401	79	22						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	3000		Vestas	1504	Stugyl 1,Näs	I5f	90/90	110901		9514	8826	9658	9174	94,5	439	76	35						
	3000		Vestas	1505	Stugyl 2,Näs	I5f	90/90	110901		10239	8941	9852	9455	97,7	412	74	52						
	3000		Vestas	1506	Stugyl 3,Näs	I5f	90/90	110901		10257	8964	9925	9446	95,7	444	78	34						
	3000		Vestas	1507	Stugyl 4,Näs	I5f	90/90	110901		10005	9221	10098	9527	94,6	446	74	63						
	3000		Vestas	1508	Stugyl 5,Näs	I5f	90/90	110901		10348	9462	9987	9627	96,9	429	75	53						
	3000		Vestas	1509	Stugyl 6,Näs	I5f	90/90	110901		9483	8308	9031	8567	96,3	397	75	51						
	3000		Vestas	1510	Stugyl 7,Näs	I5f	90/90	110901		9222	8206	8573	8312	93,2	410	76	37						
	3000		Vestas	1511	Stugyl 8,Näs	I5f	90/90	110901		9993	8588	9175	8812	94,7	421	76	37						
	3000		Vestas	1512	Stugyl 9,Näs	I5f	90/90	110901		10401	9225	9932	9652	97,9	428	78	28						
	3000		Siemens	1854	Mullberget 1,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	9052	7355	7901	7299	100	566	92	0						
	3000		Siemens	1855	Mullberget 2,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	10386	7665	5763	5632	71,7	0	0	0	744					
	3000		Siemens	1856	Mullberget 3,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	9916	8689	9790	8827	98,2	484	78	0						
	3000		Siemens	1857	Mullberget 4,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	10736	8769	9835	9222	98,2	706	94	0						
	3000		Siemens	1858	Mullberget 5,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	11750	8356	9863	8653	98,2	653	94	0						
	3000		Siemens	1859	Mullberget 6,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	11754	8978	9942	9372	100	592	88	0						
	3000		Siemens	1860	Mullberget 7,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	11058	8356	9198	8792	100	586	87	0						
	3000		Siemens	1861	Mullberget 8,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	11554	8664	8976	8776	97,7	648	95	0						
	3000		Siemens	1862	Mullberget 9,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	12074	8979	9044	9474	100	671	94	0						
	3000		Siemens	1863	Mullberget 10,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	10905	8663	9432	9008	97,9	560	85	0						
	3000		Siemens	1864	Mullberget 11,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	10714	8251	8763	8754	100	536	89	0						
	3000		Siemens	1865	Mullberget 12,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	10711	8321	8845	8589	100	503	93	0						
	3000		Siemens	1866	Mullberget 13,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	11279	9376	8984	9282	99,2	554	94	0						
	3000		Siemens	1867	Mullberget 14,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	10746	8594	9099	8821	100	339	80	0						
	3000		Siemens	1868	Mullberget 15,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	9949	7952	6934	7807	99,6	67	13	0						
	3000		Siemens	1869	Mullberget 16,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	8772	7896	8199	7953	99,2	540	91	0						
	3000		Siemens	1870	Mullberget 17,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	10040	7642	8275	7567	97,1	593	92	0						
	3000		Siemens	1871	Mullberget 18,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	10434	8856	9098	8970	99,7	587	85	0						
	3000		Siemens	1872	Mullberget 19,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	9983	8017	8379	8284	99,4	579	85	0						
	3000		Siemens	1873	Mullberget 20,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	10100	8073	8322	8259	100	628	90	0						
	3000		Siemens	1874	Mullberget 21,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	9984	8265	8756	8469	100	448	81	0						
	3000		Siemens	1875	Mullberget 22,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	10647	8673	9056	8875	100	627	92	0						
	3000		Siemens	1876	Mullberget 23,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	9880	7887	8349	8109	98,7	602	93	0						
	3000		Siemens	1877	Mullberget 24,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	10783	8797	9060	9036	100	649	91	0						
	3000		Siemens	1878	Mullberget 25,Rätan	E17f	113/122	140501	9494	9902	8259	8577	8325	100	649	93	0						
	3000		Siemens	1879	Mullberget 26,Rätan	E17f	113/122	140401	9494	9623	6414	7342	6291	87,4	182	21	0						
	3000		Siemens	2024	Hjuleberg A01,Sjönevad	C5d	113/92	131101	8167	4728	8714	772	5847	100									
	3000		Siemens	2025	Hjuleberg A02,Sjönevad	C5d	113/92	131101	8167	4237	8165	647	5590	100									
	3000		Siemens	2026	Hjuleberg A03,Sjönevad	C5d	113/92	131101	8167	4042	7740	693	5381	100									
	3000		Siemens	2027	Hjuleberg A04,Sjönevad	C5d	113/92	131101	8167	4525	8793	724	6132	100									
	3000		Siemens	2028	Hjuleberg A05,Sjönevad	C5d	113/92	140301	8167	3076	5819	494	3771	100									
	3000		Siemens	2029	Hjuleberg A06,Sjönevad	C5d	113/92	140301	8167	3307	6469	543	4361	100									
	3000		Siemens	2030	Hjuleberg B01,Sjönevad	C5d	113/92	140301	8167	2967	5667	481	3826	100									
	3000		Siemens	2031	Hjuleberg B02,Sjönevad	C5d	113/92	140301	8167	3585	6572	553	4467	100									
	3000		Siemens	2032	Hjuleberg B03,Sjönevad	C5d	113/92	140301	8167	3251	6325	438	4329	100									
	3000		Siemens	2033	Hjuleberg B04,Sjönevad	C5d	113/92	140301	8167	2872	5628	418	3809	100									
	3000		Siemens	2034	Hjuleberg B05,Sjönevad	C5d	113/92	140301	8167	2765	5680	490	3981	100									
	3000		Siemens	2035	Hjuleberg B06,Sjönevad	C5d	113/92	140301	8167	3885	7755	679	5409	100									
	3050		Enercon	1779	Middagsberget Verk 1,Skål	E17g	101/99	120922	8300	9859	7654		4254	100									
	3050		Enercon	1780	Middagsberget Verk 2,Skål	E17g	101/99	120906	8300	8526	6619		3772	100									
	3050		Enercon	1781	Middagsberget Verk 3,Skål	E17g	101/99	120914	8300	7644	5782		3292	100									
	3075		Vestas	1795	Villköl VKA A01,Orrefors	F5c	112/119	121108	7970	9809	6037		2952	96,1									
	3075		Vestas	1796	Villköl VKA A02,Orrefors	F5c	112/119	121108	7970	10114	6321		3183	98,8									
	3075		Vestas	1797	Villköl VKA A03,Orrefors	F5c	112/119	121108	7970	9717	6262		3193	99,5									
	3075		Vestas	1798	Villköl VKA A04,Orrefors	F5c	112/119	121108	7970	10053	6376		3233	99,3									
	3075		Vestas	1799	Villköl VKA A05,Orrefors	F5c	112/119	121108	7970	9948	6380		3241	99,1									
	3075		Vestas	1800	Villköl VKA A06,Orrefors	F5c	112/119	121108	7970	10536	6834		3487	99,4									
	3075		Vestas	1801	Villköl VKA A07,Orrefors	F5c	112/119	121108	7970	10258	6525		3325	99,1									
	3075		Vestas	1802	Örken ORA A01,Fröslida	C5c	112/94	121101	7205	9547	7867	8415	8351	98,7	596	90	5						
	3075		Vestas	1803	Örken ORA A02,Fröslida	C5c	112/94	121101	7205	10299	8537	9314	8999	98,8	623	89	23						
	3075		Vestas	1804	Örken ORA A03,Fröslida	C5c	112/94	121114	7205	9019	7489	7706	7752	96,8	514	86	41						
	3075		Vestas	1805	Örken ORA B01,Oskarströ	C5c	112/94	121117	7205	9777	8190	8895	8629	98,2	589	90	9						
	3075		Vestas	1806	Örken ORA B02,Oskarströ	C5c	112/94	121129	7205	9313	7830	8074	8270	98,8	557	90	5						
	3075		Vestas	1807	Örken ORA B03,Oskarströ	C5c	112/94	121031	7205	8183	6926	7429	7336	98,8	513	90	3						
	3075		Vestas	1888	Kårehamn 1,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13785	12596	12632	12584	99,5	772	88	4						
	3075		Vestas	1889	Kårehamn 2,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13528	12325	12465	12476	99,7	761	88	1						
	3075		Vestas	1890	Kårehamn 3,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13378	12326	12533	12458	99,4	756	87	5						
	3075		Vestas	1891	Kårehamn 4,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13437	12278	12493	12400	99,6	759	88	3						
	3075		Vestas	1892	Kårehamn 5,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13524	12443	11667	12538	99,4	767	87	11						
	3075		Vestas	1893	Kårehamn 6,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13449	11642	12094	11810	97,6	776	87	2						
	3075		Vestas	1894	Kårehamn 7,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13534	12201	12358	12451	98,9	787	87	4						
	3075		Vestas	1895	Kårehamn 8,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13634	12346	12561	12514	99,3	776	86	15						
	3075		Vestas	1896	Kårehamn 9,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13543	12211	12310	12283	99,3	782	87	12						

Ny *	Effekt (kW) Hög	Låg	Fabrikat	Nr	Anläggning Benämning, Ort	Placering Karta	D/H (m)	I drift	Ber MWh	2021 MWh	2022 MWh	2023 MWh	12mån MWh	12mån %	Månad MWh	Tid %	Hindertid (tim) AHT	MS	YNS	ÖYS	PU	ÖPS	TF
	3075		Vestas	1897	Kårehamn 10,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13464	12350	12462	12512	98,8	763	83	38						
	3075		Vestas	1898	Kårehamn 11,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13620	12505	12645	12670	98,7	794	85	33						
	3075		Vestas	1899	Kårehamn 12,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13705	12544	12693	12750	99	803	86	31						
	3075		Vestas	1900	Kårehamn 13,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13533	12603	12791	12781	99,4	811	88	13						
	3075		Vestas	1901	Kårehamn 14,Kårehamn	H5e	112/80	130807	11000	13726	12730	12592	12868	98,1	806	88	20						
	3075		Vestas	1902	Kårehamn 15,Kårehamn	H5b	112/80	130807	11000	13574	12817	12722	12940	99,5	786	86	27						
	3075		Vestas	1903	Kårehamn 16,Kårehamn	H5b	112/80	130807	11000	14176	13149	13264	13231	99	810	86	42						
	3075		Vestas	1962	Skaveröd-Gurseröd 1,Tanu	A9f	112/100	140901	8550	4799	8101	8179	8219	100	485	0	0						
	3075		Vestas	1963	Skaveröd-Gurseröd 2,Tanu	A9f	112/100	140901	8550	4425	7696	7902	7980	100	458	0	0						
	3075		Vestas	1964	Skaveröd-Gurseröd 3,Tanu	A9f	112/100	140901	8550	4640	8092	8054	8302	100	451	0	0						
	3075		Vestas	1965	Skaveröd-Gurseröd 4,Tanu	A9f	112/100	140901	8550	4475	8003	8177	8306	100	448	0	0						
	3075		Vestas	1966	Skaveröd-Gurseröd 5,Tanu	A9f	112/100	140901	8550	4688	8155	8249	8404	100	421	0	0						
	3075		Vestas	1967	Skaveröd-Gurseröd 6,Tanu	A9f	112/100	140901	8550	4774	8411	8459	8658	100	461	0	0						
	3075		Vestas	1968	Skaveröd-Gurseröd 7,Tanu	A9f	112/100	140901	8550	4370	7785	8093	7979	100	455	0	0						
	3075		Vestas	1969	Skaveröd-Gurseröd 8,Tanu	A9f	112/100	140901	8550	5034	8533	8712	8744	100	486	0	0						
	3075		Vestas	1970	Skaveröd-Gurseröd 11,Tan	A9f	112/100	140901	8550	4534	8446	8413	8671	100	473	0	0						
	3075		Vestas	1971	Skaveröd-Gurseröd 12,Tan	A9f	112/100	140901	8550	4628	8331	8468	8620	100	469	0	0						
	3075		Vestas	1972	Skaveröd-Gurseröd 13,Tan	A9f	112/100	140901	8550	4373	7853	7770	8114	100	421	0	0						
	3075		Vestas	1973	Årjäng NV verk 1,Mölnerud	B10i	112/100	141101	8700	4769	8405	8453	8599	100	479	0	0						
	3075		Vestas	1974	Årjäng NV verk 2,Mölnerud	B10i	112/100	141101	8700	4570	8374	8431	8520	100	451		0						
	3075		Vestas	1975	Årjäng NV verk 3,Mölnerud	B10i	112/100	141101	8700	4758	8527	8642	8807	100	469	0	0						
	3075		Vestas	1976	Årjäng NV verk 4,Mölnerud	B10i	112/100	141101	8700	4491	7991	8137	8195	100	435	0	0						
	3075		Vestas	1977	Årjäng NV verk 5,Mölnerud	B10i	112/100	141101	8700	4820	8553	8675	8791	100	473		0						
	3075		Vestas	1978	Årjäng NV verk 6,Mölnerud	B10i	112/100	141101	8700	4930	8567	8748	8741	100	466	0	0						
	3075		Vestas	1979	Årjäng NV verk 7,Mölnerud	B10i	112/100	141101	8700	5039	8885	8983	9069	100	465	0	0						
	3075		Vestas	1980	Årjäng NV verk 8,Mölnerud	B10i	112/100	141101	8700	4646	8404	8670	8521	100	456		0						
	3075		Vestas	1981	Årjäng NV verk 9,Mölnerud	B10i	112/100	141101	8700	4797	8183	8433	8316	100	436		0						
	3075		Vestas	1982	Årjäng SV verk 1,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4644	8668	8817	8942	100	451		0						
	3075		Vestas	1984	Årjäng SV verk 3,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4823	8452	8730	8748	100	440		0						
	3075		Vestas	1985	Årjäng SV verk 4,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4965	8761	8888	8910	100	472		0						
	3075		Vestas	1987	Årjäng SV verk 6,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4986	8783	8862	8947	100	450		0						
	3075		Vestas	1988	Årjäng SV verk 7,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4811	8318	7936	8342	100	205		0						
	3075		Vestas	1990	Årjäng SV verk 9,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4822	8443	8764	8790	100	455		0						
	3075		Vestas	1991	Årjäng SV verk 10,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4833	8388	8656	8702	100	437		0						
	3075		Vestas	1992	Årjäng SV verk 11,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4643	8227	8424	8532	100	425		0						
	3075		Vestas	1993	Årjäng SV verk 12,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4639	8179	8424	8510	100	442		0						
	3075		Vestas	1994	Årjäng SV verk 13,Årjäng	B10i	112/100	141101	8900	4643	8414	8430	8648	100	444		0						
	3200		Senvion	1205	Granberget 7,Sikeå	L21d	114/93	140401	8600	5833	7162	7248	7291	100	465		0						
	3200		Senvion	1206	Granberget 8,Sikeå	L21d	114/93	140401	8600	4755	6478	7074	6945	100	410		0						
	3200		Senvion	1207	Granberget 9,Sikeå	L21d	114/93	140401	8600	4858	6273	7206	6951	100	485		0						
	3300		Vestas	1995	Alered 1,Asige	C5b	112/94	141116	9200	5296	8668	9649	9244	100	605	99	0						
	3300		Vestas	1996	Alered 2,Asige	C5b	112/94	141116	9200	5392	8771	9736	9291	100	597	99	0						
	3300		Vestas	1997	Alered 3,Asige	C5b	112/94	141116	9200	4592	7829	8633	8260	100	530	100	0						
	3300		Vestas	1998	Alered 4,Asige	C5b	112/94	141116	9200	5187	8379	9393	8936	100	571	99	0						
	3300		Vestas	2150	Klämman 1,Reftele	D5h	126/138	151224	11500	1502	11423	12840	12337	96,5	896	90	13						
	3300		Vestas	2151	Klämman 2,Reftele	D5h	126/138	151224	11500	911	12268	12942	12665	97,1	844	81	78						